

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 5/2562

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ผู้มาประชุม

- | | | | |
|---------------------|--------------|--|----------|
| 1. นายประมวล | มั่งมาตร | รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง | (ประธาน) |
| 2. นางสาวชไมพร | อำไพจิตร | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง | |
| 3. พ.ต.ต.สุนันท์ | มวยดี | แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง | |
| 4. นายอิทธิราช | กนกเวชยันต์ | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | |
| 5. นางสาวมาลี | ศรีรัตนธรรม | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง | |
| 6. นางจันทนา | โอสภกระพันธ์ | แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง | |
| 7. นายสิทธิพล | น้อมธงไทย | แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง | |
| 8. นายไพโรศาล | สุขบุญพันธ์ | ประมงจังหวัดอ่างทอง | |
| 9. นางสุนทรี | คงชุม | แทน พาณิชยจังหวัดอ่างทอง | |
| 10. นางประทีป | ดัมพะตะนัย | แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง | |
| 11. นายภาณุวัฒน์ | สีตะวัน | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง | |
| 12. นางสาวศุกลรัตน์ | นามแดง | แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง | |
| 13. พ.จ.อ.บรรเจิด | ข้าววิไล | ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.อท | |
| 14. นายศักดิ์ดา | บรรดาศักดิ์ | นายอำเภอเมืองอ่างทอง | |
| 15. นางสาวนงลักษณ์ | แก้วเทศ | แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ | |
| 16. นายไพบุลย์ | ศุภบุญ | นายอำเภอโพธิ์ทอง | |
| 17. นางสาวซัชรี | ลักษมีเนตร | แทน นายอำเภอป่าโมก | |
| 18. นางสาววีรวรรณ | จันทนเสวี | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง | |
| 19. นายสุณิษย์ | มะลิทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานจังหวัดอ่างทอง | |
| 20. นางสาวสุนิสา | คล้ายจำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานจังหวัดอ่างทอง | |
| 21. นางสาวนุชศรา | เกิดแดง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผลสำนักงานจังหวัดอ่างทอง | |

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

การประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 5/2562 เพื่อติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (กันเงินไว้เบิกเลื่อนปี) ปี2560
และ ปี 2561รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งบงจังหวัด
และงบกลุ่มจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมป่าโมก
ชั้น 2 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน 8 หน้า และ
ได้ส่งรายงานการประชุม ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ดังนี้

ประเภท รายจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 62)	งบจังหวัด			อันดับ เบิกจ่าย	งบกลุ่มจังหวัด		
		เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	77	95,088,527.10	49.23	-27.77	19	10,471,056.13	14.75	- 62.25
รายจ่ายประจำ	80	18,816,786.90	54.18	-25.82	36	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	65	76,271,740.20	47.59	-17.41	21	10,471,056.13	14.75	- 50.25

ลำดับการเบิกจ่าย (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2562)

ประเภทรายจ่าย	ลำดับเบิกจ่าย	ลำดับเบิกจ่าย (เบิกจ่าย + PO)
ภาพรวม	19	5
รายจ่ายประจำ	36	41
รายจ่ายลงทุน	21	5

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการ

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

- งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 874,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง จำนวน 782,507,839.45 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 772,362,595.45 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 83.00 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณรวม 10,145,244 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เงินกัน ที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้า
1	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	25,598,000	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	10,145,244	- ผลงาน 90% - ส่งงานได้ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 62

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้โครงการชลประทานอ่างทองเร่งรัดติดตามและส่งเบิกโดยเร็ว

4.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

- งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,793,615 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาท) รวม 7 โครงการ 8 กิจกรรม แยกเป็น

- งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,719,380 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 57.54
- งบดำเนินงาน 4 กิจกรรม งบประมาณ 13,074,235 บาท (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 42.46

➤ ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 7 กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย
ไม่แล้วเสร็จ 1 กิจกรรม งบประมาณ 3,501,828 บาท ได้แก่

กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ เงินกัน ที่ยังไม่เบิก	ความก้าวหน้า
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างห้องน้ำ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - ปรับปรุงภูมิทัศน์	5,836,380	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	เริ่มต้น 20 ก.พ. 61 สิ้นสุด 17 ต.ค. 61	2,334,552	3,501,828	- ผลงาน 75% - คงเหลืองานปรับปรุงภูมิทัศน์ - มีการแก้ไขแบบเนื่องจาก วัดขอเปลี่ยนหินศิลาแลง พื้นที่ข้างนอกอาคารบริเวณ หน้าพระนอนเป็นหินลาย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

- เบิกจ่าย จำนวน 26,136,256.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.88
 - คงเหลือเงินกันเหลือปี จำนวน 3,501,828 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.37
 - มีงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1,155,530.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75
- ดังนั้นจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 29,638,084.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.25

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้ สนง.โยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบ ค่าปรับ
เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดมานานแล้วรวมทั้งเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายโดยเร็ว

4.3 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- โครงการพัฒนาจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 195,006,100 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	160,273,400	82.19
งบดำเนินงาน	26,732,700	13.71
งบบริหารจัดการ	8,000,000	4.10
รวม	195,006,100	100.00

➤ รายการงบประมาณ

จำนวน 50 รายการ งบประมาณ 163,701,740.10 บาท

(หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)

1) รายการที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 35 รายการ งบประมาณ 76,271,740.20 บาท
(เจ็ดสิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 46.59

2) รายการที่ยังไม่สามารถก่อกำหนดผู้รับผิดชอบได้จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 8,575,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.24

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า
1	อำเภอ โพธิ์ทอง	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 บ้านท่าลอบ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	3,000,000	- ปัญหาเรื่องราคากลาง - แก้อาการกลางเสร็จแล้ว คาดว่าจะประกาศได้ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 62
2	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	ขุดลอกหนองสะแก พร้อมเสริมคันดิน ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง	3,300,000	- ลงประกาศได้ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 62 - ได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ 10 ก.ค. 62
3	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	ขุดลอกหนองคันไชยตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	2,275,000	- ลงประกาศได้ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 62 - คาดว่าลงนามได้ภายในวันที่ 10 ก.ค. 62
รวม			8,575,000	

3) รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 12 รายการ งบประมาณ 90,137,600 บาท
คิดเป็นร้อยละ 55.06

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ความก้าวหน้า	
					ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	1) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (หนองระหารจีน)	6,651,000	เริ่มต้น 30 ม.ค. 62 สิ้นสุด 29 พ.ค. 62	- สัญญาดำเนินงาน - มีแก้ไขเนื่องจาก เปลี่ยนแปลงแบบแนบท้าย สัญญา	5%
	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	2) ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม บริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	6,579,000	เริ่มต้น 4 เม.ย. 62 สิ้นสุด 30 ต.ค. 62	- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแก้ไข ความกว้างถนนจาก 2 เลน เหลือ 1 เลน จาก 5 เมตร เหลือ 3.5 เมตร	0%

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ความก้าวหน้า	
					ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
2	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	3) ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,800,000	เริ่มต้น 1 เม.ย. 62 สิ้นสุด 29 มิ.ย. 62	- ส่งงานแล้ว - ทดสอบความแน่นพร้อม เสริมคันดิน	100%
		4) ขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก) พร้อมเสริมคันดิน และอาคาร ประกอบ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองก่อสร้างโรงสูบน้ำ	4,700,000	เริ่มต้น 1 เม.ย. 62 สิ้นสุด 29 มิ.ย. 62	- ส่งงานแล้ว - ทดสอบความแน่นพร้อม เสริมคันดิน	100%
3	อำเภอ เมืองอ่างทอง	5) ก่อสร้างโรงสูบน้ำ 3 เครื่อง ติดตั้งในโรงเก่า 1 เครื่อง ติดตั้งในโรงใหม่ 2 เครื่อง ขยายเขตไฟฟ้า 3 จุด	480,000	เริ่มต้น 18 เม.ย. 62 สิ้นสุด 14 ก.ย. 62	- สั่งซื้อ 13 พ.ค. 62 - กลางเดือน ส.ค.62 เครื่อง สูบน้ำมา - ใช้เวลาติดตั้งครึ่งเดือน	0%
		6) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่ ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดิน ของเทศบาล ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	1,350,000	เริ่มต้น 16 มี.ค. 62 สิ้นสุด 26 มิ.ย. 62	- อยู่ระหว่างเทคอนกรีต	75%
		7) เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม/ชม. ที่ HEAD 15 เมตรและตาม คุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด	4,776,000	เริ่มต้น 18 เม.ย. 62 สิ้นสุด 14 ก.ย. 62	- สั่งซื้อ 13 พ.ค. 62 - กลางเดือน ส.ค.62 เครื่อง สูบน้ำมา - ใช้เวลาติดตั้งครึ่งเดือน	0%
4	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์ จังหวัด	8) ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (สีบัวทอง)	1,200,000	เริ่มต้น 15 ม.ค. 62 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 62	- ดอกเสาเข็มแล้ว - อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่อง กรองน้ำ - ส่งงานภายในสัปดาห์หน้า - สัปดาห์นี้อยู่ระหว่างตรวจ รับ	80%
5	อำเภอโพธิ์ทอง	9) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	992,000	เริ่มต้น 5 ม.ค. 62 สิ้นสุด 2 มิ.ย. 62	- ค่าปรับ 1,225 บาท - คงเหลือวางระบายน้ำ เท คอนกรีตอีกข้าง - แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ หน้า	75%
		10) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และหมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	34,625,600	เริ่มต้น 14 ม.ค. 62 สิ้นสุด 10 พ.ย. 62	- งานล่าช้ากว่าแผนเพราะ สตง. เข้าตรวจสอบ - แล้วเสร็จตามสัญญา	30%

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ (บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ความก้าวหน้า	
					ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
		11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด คูส่งน้ำก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ชนิด คูส่งน้ำตาดคอนกรีต เพื่อ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรามะลัก อำเภอฟี้อาทอง จังหวัดอ่างทอง	9,000,000	เริ่มต้น 1 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 26 ก.ย. 62	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	90%
		ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิด คูส่งน้ำก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ชนิด คูส่งน้ำตาดคอนกรีต เพื่อ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรามะลัก อำเภอฟี้อาทอง จังหวัดอ่างทอง	7,000,000	เริ่มต้น 1 ธ.ค. 61 สิ้นสุด 26 ก.ย. 62	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	90%
รวม			90,137,600			

➤ รายการงบดำเนินงาน

- จำนวน 37 รายการ งบประมาณ 26,719,778.64 บาท
(ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์)
- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 14 รายการ งบประมาณ 8,103,578.64 บาท
(แปดล้านหนึ่งแสนสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 30.33
- รายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 23 รายการงบประมาณ 18,616,200 บาท
(สิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 69.67
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

● โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 70,979,000 บาท
(เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) จำนวน 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม
ประกอบด้วย

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความก้าวหน้า	
				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
1	ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือน ไทย ตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอยี่สิบเอ็ด จังหวัดอ่างทอง	8,500,000	อำเภอ วิเศษชัยชาญ	- สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองส่งหนังสือ แจ้งกรมบัญชีกลางแล้ว	0%
2	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน บริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล16 อำเภอเมืองอ่างทอง	37,479,000	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	- คาดว่าจะแก้ไขสัญญา - เร่งรัดตอกเสาเข็มและเบิกจ่าย	7%

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความก้าวหน้า	
				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
3	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	25,000,000	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	- เริ่มตอกเสาเข็มแล้ว - ผู้รับจ้างส่งมอบเสาเข็มเป็นไปตาม แผนงานเสริมดินให้สูงขึ้นเตรียมวางบันจัน	25%
รวม		70,979,000			

● ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562

เบิกจ่ายได้จำนวน 10,471,056.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.75

ประธาน มอบหมายให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานตามโครงการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่าย
ตามงวดงาน สำหรับรายการงบดำเนินงานเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการและเงินเหลือจ่าย ให้ทำหนังสือส่งคืนจังหวัดโดยด่วน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานตามโครงการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่าย
ตามงวดงาน สำหรับ รายการงบดำเนินงานเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการและเงินเหลือจ่าย ให้ทำหนังสือส่งคืนจังหวัดโดยด่วน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุม 15:30 น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดการรายงานการประชุม
(นางสาวนุชศรา เกิดแดง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิวรรธณ จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด