

รายการงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	งบประมาณ(บาท)	สถานะโครงการ	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	ทำ PO	วงเงินในสัญญาจ้าง	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	หน่วยดำเนินการ	การดำเนินการ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู้สังคมมั่นคงและเป็นสุข									
	๓ โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน									
	๓.๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง									
๑	- อาคารเก็บผลิตภัณฑ์	๓,๓๓๑,๖๐๐	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม						สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	๒๓ ม.ค. พ้นระยะเวลาอุทธรณ์
๒	- รถมอเตอร์ไซด์ระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ที่นั่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออุทธรณ์		บริษัทธรราง ชมเมือง สุโขทัยจำกัด		๑,๘๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	รอขยายเวลา / รอตบปัญหาผู้ร้องเรียน
	๓.๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไร่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง									
๓	- ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว	๓๔๑,๕๐๐	กำหนด ราคากลาง						สนง.เกษตรจังหวัด	
๔	- ลานอเนกประสงค์	๑๔๗,๐๐๐	กำหนด ราคากลาง						สนง.เกษตรจังหวัด	

ที่	รายการ	งบประมาณ(บาท)	สถานะ โครงการ	สัญญา เริ่มต้น- สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	ทำ PO	วงเงินใน สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย จากการก่อ หนี้ผูกพัน	หน่วยดำเนินการ	การดำเนินการ
๕	- ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด	๕๙๔,๐๐๐	ได้ตัวผู้ รับจ้างแล้ว รอลงนาม						อำเภอเมือง อ่างทอง	รอสนจ. ส่ง หนังสืออนุมัติ ปรับเป้าหมาย จำนวนก่อสร้าง
๖	- แพลยน้ำ	๓๙๖,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๙ ธ.ค.๖๐ สิ้นสุด ๒๗ ม.ค.๖๑	นายชินพันธ์ เหลือจ.ศัญญา	✓			อำเภอเมือง อ่างทอง	
๗	- ถังแชมเปญ	๔๕๐,๐๐๐	กำหนด ราคากลาง						สนง.เกษตรจังหวัด	
๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
๕.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม										
๘	๕.๑.๒ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล ๕ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๔,๖๘๔,๔๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๕ ต.ค.๖๐ สิ้นสุด ๒๒ เม.ย. ๖๑	หจก.ภัสสร ชัยมงคล	✓	๔,๒๗๕,๐๐๐	๔๐๙,๔๐๐	อำเภอเมือง อ่างทอง	
๙	๕.๑.๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๒๖,๓๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๑๐ พ.ย. . ๖๐ สิ้นสุด ๗ ก.พ. ๖๑	หจก.เยี่ยม บุญชัย ๙๔	✓	๒,๑๒๙,๐๐๐	๒๙๗,๓๐๐	อำเภอไชโย	
๑๐	๕.๑.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๗๖,๕๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๘ พ.ย. .๖๐ สิ้นสุด ๒๒ ธ.ค. ๖๐	หจก. อ่างทองพัฒนา		๒,๓๗๗,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	อำเภอแสวงหา	
๕.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา)										
๑๑	๕.๒.๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๑ พ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย. ๖๑	หจก. นาคราชอาณาจักร โยธา		๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	
๑๒	๕.๒.๒ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	๒,๓๐๓,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๑๘ ต.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๔ ก.พ. ๖๑	หจก. นาคราชอาณาจักร โยธา	✓	๒,๓๐๓,๐๐๐	-	อำเภอวิเศษชัยชาญ	

ที่	รายการ	งบประมาณ(บาท)	สถานะ โครงการ	สัญญา เริ่มต้น- สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	ทำ PO	วงเงินใน สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย จากการก่อ หนี้ผูกพัน	หน่วยดำเนินการ	การดำเนินการ
๑๓	๕.๒.๓ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๑ พ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย. ๖๑	หจก. นาคราชอาณาจักร โยธา		๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	
๑๔	๕.๒.๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๑ พ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย. ๖๑	หจก. นาคราชอาณาจักร โยธา		๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	
๑๕	๕.๒.๕ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๓,๗๒๔,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๑ ต.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๘ เม.ย. ๖๑	หจก. นาคราชอาณาจักร โยธา	✓	๒,๗๙๐,๐๐๐	๙๓๔,๐๐๐	อำเภอเมือง อ่างทอง	
๑๖	๕.๒.๖ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๑ พ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย. ๖๑	หจก. นาคราชอาณาจักร โยธา		๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	
๑๗	๕.๒.๗ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	๒,๙๔๐,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๙ พ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๗ พ.ค. ๖๑	กิจการร่วม ค้าตัด ประดิษฐ์ ก่อสร้างและ ตระกูลตีอื่น การค้า	✓	๒,๘๓๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	อำเภอแสวงหา	
	๕.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน									
๑๘	๕.๓.๑ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๘๕๒,๖๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๑๐ พ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๙ มี.ค. ๖๑	หจก.ศร ณรงค์ก่อสร้าง	✓	๘๕๐,๘๐๐	๑,๘๐๐	อำเภอไชโย	
๑๙	๕.๓.๒ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๓,๗๘๐,๔๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๙ พ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๘ พ.ค. ๖๑	หจก.มหา ราชชัยมงคล	✓	๑,๘๘๕,๐๐๐	๑,๘๙๕,๔๐๐	อำเภอไชโย	
๒๐	๕.๓.๓ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๑,๖๕๔,๒๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๓๐ มี.ค. ๖๑	หจก.ศร ณรงค์ก่อสร้าง		๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๐๔,๒๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	

ที่	รายการ	งบประมาณ(บาท)	สถานะ โครงการ	สัญญา เริ่มต้น- สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	ทำ PO	วงเงินใน สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย จากการก่อ หนี้ผูกพัน	หน่วยดำเนินการ	การดำเนินการ
	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง									
๓๗	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๖,๐๐๐	ลงนาม สัญญาจ้าง	เริ่ม ๒๒ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๔ ก.พ ๖๑	บริษัททอง สยาม คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย		๔๘๖,๐๐๐	-	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง	
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๐๐๖,๐๐๐					๓๖,๙๖๙,๑๐๐	๔,๓๔๐,๓๐๐		