

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการรบบกลาง รายการสำรองจ่ายเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
และโครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ผู้เข้าประชุม

๑. นายประมวล มุ่งมาตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
๒. นางสาวไมพร อำไพจิตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
๓. พันตำรวจโทรินทร์ ผิวหอม	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	
๔. นายเมธา การกสิขวิธ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
๕. นางสาวเรณูดา หอมชะเอม	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง	
๖. นางสิริพร ทิพย์อารักษ์วงศ์	รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
๗. นายสมชาย ไพรวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	
๘. นางสุภาพร ศรีภักดี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	
๙. นางยุพิน กิตติมาสกุล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	
๑๐. นายวรเศรษฐ์ ทีปานนท์ศิริ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง	
๑๑. นางวริชญา ชะอุ่ม	แทน ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
๑๒. นายทศพล สว่างศรี	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	
๑๓. นายศักดิ์ดา พุกประเสริฐ	แทน นายอำเภอป่าโมก	
๑๔. นายสมัคร สีหมอก	แทน นายอำเภอไชโย	
๑๕. นายสุณิขย์ มะลิทอง	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
๑๖. นางสาว รุ่งนภา อันไชยะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พานิชย์จังหวัดอ่างทอง	ติดตามการ
--------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวรงค์ เกตุศิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นางสาวกฤติยา ศศะภุรี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
๔. นางสาวกรรณิการ์ แยมกระจ่าง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๕. นางสาวกฤติยาพร ศรนารายณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๖. นางสาวกาญจนา	ศรีเจริญ	นักศึกษาฝึกงาน
๗. นายอร่าม	พงษ์ศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๘. นางสาวระพีพร	ทองเกตุ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๙. นางสาวสุตาภรณ์	ขุนวงศ์	เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๑ แต่เป็นการประชุมครั้งที่ ๓ ของการประชุมคณะทำงานชุดนี้ ซึ่งครั้งที่ ๒ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการรบบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ปี ๒๕๖๑ ที่เป็นงบประมาณที่ยังไม่ได้กอหน้ผูกพันและจงบเงินในระบบ (PO) โครงการรบบกลุ่มฯ เพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐ ที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีและยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งบรงบนายกฯ ปี ๒๕๖๐ และงบเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๑๑ หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ให้น่วยงานทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงบประมาณ แจ้งว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการกอหน้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งเงินเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ สำหรับรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่สามารถกอหน้ผูกพันได้ตามมาตรการ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการปรับแผน ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ ปรับแบบรูปรายการหรือรายละเอียดอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง ได้ผลประกวดราคาแล้วรอลงนามในสัญญา ซึ่งรวมงบประมาณได้ทั้งสิ้น ๑๒๘,๓๑๐ ล้านบาท สำนักงบประมาณจึงได้เสนอเรื่องการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ เรื่องดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับรายการ ปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่ายซึ่งเข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวดราคาแล้วแต่ไม่สามารถก่อกั้นผูกพัน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ หากมีความพร้อม สามารถก่อกั้นผูกพันได้ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

๒. สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่หมดความจำเป็น หรือลำดับ ความสำคัญลดลงหรือไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอน เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหรือ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินได้รับ ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงาน ใดไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือได้ดำเนินการแก้ไข บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ให้พิจารณาดำเนินการตามภารกิจและ อำนาจหน้าที่โดยคำนึงแผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์๑) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๔,๗๘๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบ สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๑,๘๖๕,๓๔๕.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๖ คงเหลือกิจกรรมที่กั้นเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๑,๓๕๒,๙๑๐ บาท ดังนี้

ร.ก.	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	เงินกัณฑ์ยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค.๖๑	ความก้าวหน้า
๑	การส่งเสริมการจำหน่าย อาหารปลอดภัยและ ผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง	๑,๓๕๗,๑๐๐	สำนักงาน พา ณี ช ย จังหวัด	๑๒๔,๙๑๐	- อนุญาตให้ใช้แล้ว ๑๐ ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการ รับสมัครเพิ่มเติม หมด เขตรับสมัคร ๑๙ ม.ค.๖๑	คาดว่าจะเบิก เดือนกุมภาพันธ์

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	เงินกันที่ยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค.๖๑	ความก้าวหน้า
					- จะดำเนินการประชุม คัดเลือก ๒๖ ม.ค.๖๑ - คาดว่าแล้วเสร็จและ จะส่งเบิกได้ภายใน ก.พ. ๖๑	
๒	ก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุก และ ก่อสร้างท่อส่งประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำและฐานราก	๑,๐๑๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	๑,๐๐๘,๐๐๐	- รั้ว และท่อส่งประปา ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - รั้วความยาวทั้งหมด ๒ กม.	ขณะนี้ทำเรื่อง ตรวจรับ
๓	จัดซื้อวัสดุ และปรับปรุง หลังคา	๕๗๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	๒๒๐,๐๐๐	- ดำเนินการเสร็จแล้ว - มีการเปลี่ยนแปลง วัสดุจากท่อประปาเป็น ท่อไอเสีย - ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องล่าช้าออกไป คาดว่าจะเบิกภายใน เดือนกุมภาพันธ์	ตรวจรับแล้ว คาดว่าจะเบิก ภายในเดือน กุมภาพันธ์
			รวม	๑,๓๕๒,๙๑๐		

๒) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน ๘๗๑,๗๔๐,๑๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๔๖๙,๓๔๔,๘๔๒.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๐ คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณรวม ๓๔๓,๕๐๑,๑๑๕.๘๕ บาท รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๑

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้

ประธาน

๔.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง จังหวัดได้รับจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๗๐๗,๗๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๙๘๓,๖๒๖ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๘ คงเหลือ

กิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรวม ๓,๒๐๙,๔๐๗.๘๕ บาท รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๒

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์ และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้

๔.๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ๑) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๕,๘๓๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อย บาทถ้วน) จำนวน ๑๐๔ รายการ แยกเป็น

- งบลงทุน ๓๘ รายการ งบประมาณ ๑๑๐,๘๖๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๗,๑๒๘,๑๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ งบประมาณดำเนินการ ๑๐๓,๗๔๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๓๕ รายการ
- งบดำเนินงาน ๒๗ รายการ งบประมาณ ๗๔,๙๖๓,๓๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงานงบลงทุน

- ก่อหนี้ผูกพันและทำ PO แล้ว จำนวน ๑๖ รายการ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ทำ PO จำนวน ๑๔ รายการ
- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม จำนวน ๑ รายการ
- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ รายการ
- อยู่ระหว่างรอประกาศใหม่ จำนวน ๑ รายการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

- เบิกจ่าย จำนวน ๑๗,๙๙๐,๖๑๑.๔๔ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกร้อย สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์ คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๘

รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๓

๒) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด

- ได้รับจัดสรร ๗ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๓๑,๔๔๗,๗๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๑) งบลงทุน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗,๗๒๓,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(๒) งบดำเนินงาน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓,๗๒๔,๗๐๐ บาท (สิบสามล้าน เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐,๐๒๗,๗๐๐ บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น
- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑,๔๑๙,๙๙๘.๔๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่หมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ

แปดบาทสี่สิบสตางค์) แยกเป็น

(๑) งบลงทุน จำนวน ๗,๙๑๙,๙๙๘.๔๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) ๑ โครงการ

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงานงบลงทุน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก วัดขุนอินทประมูล	๗,๙๑๙,๙๙๘.๔๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	อนุมัติโครงการ	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออุทธรณ์ ๗ วัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดจัดส่งเอกสารการทำ PO ให้จังหวัด ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างโดยเร็ว

๓) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบภาค) .

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๖๘๓,๐๐๐ บาท (แปดสิบบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๒ โครงการ ๖ รายการ เป็นงบลงทุนทุกรายการ ยกเลิก ๑ รายการ คงเหลือ ๕ รายการ งบประมาณ ๘๔,๗๒๓,๐๐๐ (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) บาท ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
๑	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	๔๙,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานอ่างทอง	ประกาศร่าง TOR	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง	๓๕,๗๒๓,๐๐๐			
	๒.๑ ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน ๖๐ ห้อง	๖,๐๓๙,๐๐๐	สสจ.	เสนอราคา ๑๒ ก.พ.๖๑	
	๒.๒ เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน ๑๖๖ เตียง	๑,๙๙๒,๐๐๐	สสจ.	ส่งขอเดือน มี.ค.๖๑	
	๒.๓ รถเข็นนั่ง จำนวน ๘๓๐ คัน	๓,๓๒๐,๐๐๐	สสจ.	ส่งขอเดือน มี.ค.๖๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค
	๒.๕ อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรม ผู้สูงอายุ จำนวน	๒๔,๓๗๒,๐๐๐	สสจ.	ประกาศ ประกวดราคา รอบ ๒	
	รวม	๘๔,๗๒๓,๐๐๐			

๔.๔ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนเร่งด่วนของ
ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖
โครงการ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลือที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๑ โครงการ ได้แก่

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	สถานะ จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒๔๙,๘๐๐	อำเภอ โพธิ์ทอง	กำหนดราคา กลาง	ภายใน ๒๓ ก.พ.๖๑ ลงนามสัญญา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบเดือนกุมภาพันธ์
และเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน
ที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จรรายงานการประชุม

(นายสุณิษย์ มะลิทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โครงการรณรงค์ชุมชนจังหวัด (เพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

บัญชีหมายเลข ๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินที่ขอยืม เบิกจ่าย(บาท)	ผลดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค.๖๐	ความก้าวหน้า
๑	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลลาดตาครูด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง	๑๐,๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๑๗ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ม.ค.๖๑	๖,๒๕๐,๐๐๐	- ดำเนินการ ๓๐% - ยังไม่เบิกจ่าย - คาดว่าส่งเบิกได้ ภายในเดือน ก.พ. ๖๑	- ส่งปรับปรุงจ้าง
๒	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้	๑๐,๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๑๗ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ม.ค.๖๑	๘,๖๗๖,๐๐๐	- ดำเนินการ ๒๕% - เริ่มดำเนินการแล้ว - เกษตรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าส่งเบิกได้ภายในเดือน ก.พ. ๖๑	- ส่งเอกสารเบิกให้ จังหวัดแล้ว
๓	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ	๑๐,๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๒ มิ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ธ.ค. ๖๐	๘,๗๒๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร ส่งเบิก	- ส่งเอกสารเบิกให้ จังหวัดแล้ว
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางดินคลอง ระบายใหญ่แม่แก้วน้อย ๓ ฟังซ้าย (บ้านเขาขาว-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ ตำบลอภิศรัภษ์,ตำบลโคกพุทรา, ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง	๔๘,๖๔๗,๐๐๐	แขวงทาง หลวงชนบท อ่างทอง	เริ่ม ๒๕ เม.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๒๐ ธ.ค. ๖๐	๓๔,๘๗๖,๓๑๖.๘๐	- ดำเนินการ ๒๐ % - เบิกแล้ว ๑๒,๓๐๘,๒๗๕ บาท - แจ้งปรับปรุงจ้างแล้ว	- งบประมาณ ๓ เดือน คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ - ส่งปรับปรุงจ้าง
๕	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๒ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๖ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๓ มี.ค.๖๑ ขยายสัญญาถึง ๒๖ มิ.ย.๖๑	๑๐,๕๖๓,๕๗๒.๒๐	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธ.ค. ๖๐ เนื่องจากระดับน้ำลดลงถึงระดับ ที่สามารถก่อสร้างได้ - ผู้รับจ้างขอเบิกส่งหน้า ๑๕ %	- ผลงาน ๕% - ส่งผู้รับจ้างเข้า ทำงานแล้ว

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินที่ขอยืม เบิกจ่าย(บาท)	ผลดำเนินงาน เมื่อเดือน ม.ค.๖๐	ความก้าวหน้า
๖	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๕ ตำบลพรหมสิทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่ม ๖ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค.๖๑ ขยายสัญญาถึง ๒๖ มี.ย.๖๑	๑๐,๕๗๐,๗๒๗.๕๕	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธ.ค. ๖๐ เนื่องจากระดับน้ำลดลงถึงระดับ ที่สามารถก่อสร้างได้ - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า ๑๕ %	- สิ่งผู้รับจ้างเข้าทำงาน แล้ว
๗	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่ม ๖ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค.๖๑ ขยายสัญญาถึง ๒๖ มี.ย.๖๑	๑๐,๕๑๑,๑๔๔.๒๐	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธ.ค. ๖๐ เนื่องจากระดับน้ำลดลงถึงระดับ ที่สามารถก่อสร้างได้ - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า ๑๕ %	- สิ่งผู้รับจ้างเข้าทำงาน แล้ว
๘	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๔ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	๒๕,๘๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่ม ๖ ธ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค.๖๑ ขยายสัญญาถึง ๒๖ มี.ย.๖๑	๒๕,๕๙๘,๐๐๐	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธ.ค. ๖๐ เนื่องจากระดับน้ำลดลงถึงระดับ ที่สามารถก่อสร้างได้ - ผู้รับจ้างขอเบิกล่วงหน้า ๑๕ %	- สิ่งผู้รับจ้างเข้าทำงาน แล้ว
๙	จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัย และบริการนักท่องเที่ยว	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	เริ่ม ๓๑ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๖ มี.ย. ๖๑	๖,๗๗๔,๘๘๖.๓๓	- เบิกงวดที่ ๓ แล้ว - จะส่งเบิกงวดที่ ๔ วันที่ ๖ ก.พ. ๖๑ - ผลงาน ๕๐ %	- เบิกงวดที่ ๔ แล้ว - งวดที่ ๕ จะส่งเบิก เดือน มี.ค. ๖๑
๑๐	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑๖ แห่ง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	เริ่ม ๓๑ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๖ มี.ย. ๖๑	๒๑,๘๘๙,๒๐๐	- แบ่งเป็น ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิก ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นไปตามแผน	- เบิก ๑๖ ก.พ. ๖๑

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินก้ำที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	ผลดำเนินงาน เมื่อเดือน ม.ค.๖๐	ความก้าวหน้า
๑๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	๒๖,๓๕๕,๐๐๐	สนง.โยธา ธิการและ ผังเมือง จังหวัด อ่างทอง	เริ่ม ๓๐ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๒๕ ธ.ค. ๖๐ ขยายสัญญาถึง ๑๕ ก.พ. ๖๑	๒๖,๖๙๐,๐๐๐	- ผลงาน ๒๐% เนื่องจากมีการสอบเขตที่ดินวัด และผู้รับจ้างขอปรับแบบ - ขยายสัญญาถึง ๑๕ ก.พ. ๖๑ - อยู่ระหว่างปรับแก้แบบ	- ผลงาน ๒๕ % - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือน เม.ย.
๑๒	สร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อน บริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย	๑๑,๑๘๑,๐๐๐	อำเภอไชโย	เริ่ม ๒๒ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๘ มี.ค. ๖๑	๕,๙๗๕,๑๑๘.๘๖	- งานทั้งหมด ๑๐ งาน - เบิกแล้ว ๗ งาน - คงเหลืออีก ๓ งาน	- ผลงาน ๘๐-๙๐% เหลือตกต่างคาดว่าจะ เสร็จเดือน ก.พ.๖๑
๑๓	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย (ตำบลพืช)	๘๕,๐๕๖,๐๐๐	สนง.เกษตร. จังหวัด อ่างทอง	งบดำเนินงาน	๗๘,๐๕๓,๕๐๐ - ๗๗,๕๕๓,๕๐๐ บาท (จัดซื้อปัจจัยการผลิต)	- บัณฑิตการผลิต - อยู่ระหว่างขึ้นประกาศ - ผู้เสนอยื่นเสนอราคา ๓๐ ม.ค.๖๑	- ยกเลิกประกาศ - ประกาศใหม่ ๒๙ ม.ค.๖๑ - ยื่นเสนอราคา ๒๗ ก.พ.๖๑ - ทำสัญญา ประมาณ ต้นเดือน มี.ค.๖๑
					- ๖๐๐,๐๐๐ บาท (ค่าตรวจแปลง)	- ค่าจ้างตรวจแปลง - ทำสัญญาไว้ ๓ งาน จนถึง เดือน ก.พ.๖๑ - อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ ๓ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ - ส่งเบิกช่างเดือนมีนาคม	- ส่งเบิกภายใน ๒๘ ก.พ.๖๑

บัญชีหมายเลข ๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการบรอนงนากา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินกึ่งที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	ผลดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค.๖๐	ความก้าวหน้า
๑	ชุดลอกหมองผักชี พร้อมเสริม คันดิน ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	๑,๙๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๘ ม.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๒๖ มี.ค. ๖๑	๗๙๘,๐๐๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุด สัญญา - สั่งช่างทำงาน เมื่อปลาย ธ.ค.๖๐ - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	- สั่งช่างเข้าทำงาน เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑
๒	ชุดลอกหมองคัดเค้า และปรับปรุง บานระบาย ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	๑,๘๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๒๓ ส.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๒๙ พ.ค. ๖๐	๗๘๑,๒๘๗.๘๕	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุด สัญญา - ติดปัญหาชาวบ้านกำลังทะเลาะ - ชาวบ้านขอให้เริ่มเข้าทำงาน ๑๕ มี.ค. ๖๑ - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	- สั่งช่างเข้าทำงาน เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑
๓	ชุดลอกหมองขุ่นน้ำ พร้อมเสริม คันดิน และปรับปรุงบานระบาย ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	๑,๙๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๘ ม.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๒๖ มี.ค. ๖๑	๘๙๐,๖๐๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุด สัญญา - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	- สั่งช่างเข้าทำงาน เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑
๔	ชุดลอกหมองผี พร้อมเสริมคันดิน ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	๑,๙๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๘ ม.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๒๖ มี.ค. ๖๑	๗๘๘,๕๒๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุด สัญญา - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑	- สั่งช่างเข้าทำงาน เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๑
			รวม		๓,๒๐๘,๔๐๗.๘๕		

รายการงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู้สังคมมั่นคง และเป็นสุข				
	๓ โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของ ประชาชน				
	๓.๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง				
๑	- รดราชมวิวะระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ไร่	๒,๐๐๐,๐๐๐	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออุทธรณ์	รอกรมบัญชีกลาง ประชุมวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑
	๓.๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไร่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง				
๒	- ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว	๓๔๑,๕๐๐	สนง.เกษตรจังหวัด	ประกาศร่าง TOR	- คาดว่าประกาศ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑
๓	- ลานอเนกประสงค์	๑๔๗,๐๐๐	สนง.เกษตรจังหวัด	ประกาศร่าง TOR	
๔	- ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด	๕๙๔,๐๐๐	อำเภอเมือง อ่างทอง	- ส่งป.ไมออนุมัติให้ ปรับลดจำนวนศาลา - อยู่ระหว่างขอแก้ไข สถานที่ก่อสร้าง (ขอทำความเข้าใจ)	
๕	- ถังแช่แปง	๔๕๐,๐๐๐	สนง.เกษตรจังหวัด	ประกาศร่าง TOR	- คาดว่าประกาศ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑
	๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
	๕.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น พื้นฐาน (ไฟฟ้า, ประปา)				
๖	๕.๒.๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- อำเภอได้ส่ง เอกสารทำ PO ให้จังหวัดแล้ว
๗	๕.๒.๓ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- อำเภอได้ส่ง เอกสารทำ PO ให้จังหวัดแล้ว
๘	๕.๒.๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- อำเภอได้ส่ง เอกสารทำ PO ให้จังหวัดแล้ว
๙	๕.๒.๖ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลระมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๒,๔๐๑,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- อำเภอได้ส่ง เอกสารทำ PO ให้จังหวัดแล้ว

ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค
	๕.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน				
๑๐	๕.๓.๓ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลรามะสัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง	๑,๖๕๔,๒๐๐	อำเภอบึงสามพัน	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- อำเภอบึงสามพัน เอกสาร PO ให้จังหวัดแล้ว
๑๑	๕.๓.๔ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรามะสัก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง	๑,๒๑๓,๓๐๐	อำเภอบึงสามพัน	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- อำเภอบึงสามพัน เอกสาร PO ให้จังหวัดแล้ว
	๖ โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ				
	๖.๑ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ				
๑๒	๖.๑.๑ ปรับปรุงคลองลาดบัว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศาลาแดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง	๙,๙๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อำนาจทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- ผลงาน ๓๐ % - ส่งเข้าทำงาน วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑
๑๓	๖.๑.๒ ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าจี่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง	๑๑,๘๘๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อำนาจทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- ผลงาน ๑๐ % - ส่งเข้าทำงาน วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑
๑๔	๖.๑.๓ ปรับปรุงหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าจี่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง	๙,๙๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อำนาจทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- ผลงาน ๒๐ % - ส่งเข้าทำงาน วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑
๑๕	๖.๑.๔ ปรับปรุงห้วยยูง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าจี่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง	๔,๙๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อำนาจทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- ส่งเข้าทำงาน วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑
๑๖	๖.๑.๕ ปรับปรุงหนองเบ็กไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไม้คำพัฒนา อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอำนาจทอง	๑๔,๘๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อำนาจทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- ส่งเข้าทำงาน วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๑
	๗. โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน				
	๗.๓ อ่างทองเมืองสีเขียว				
๑๗	๗.๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดอำนาจทอง	๒,๑๗๘,๐๐๐	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- คาดว่าจะแล้ว เสร็จตามสัญญา
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม				
	๑ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการ				
	๑.๒ พัฒนา/ปรับปรุง/อนุรักษ์/ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว				
๑๘	- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดไชโยวรวิหาร ทาสีเส้นที่จอดรถคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุดแวะพักทางลาด และทางลง	๗๙๒,๐๐๐	อำเภอบึงสามพัน	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- กำลังเตรียม เอกสาร PO ให้ จังหวัด
๑๙	- ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	๙๙๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง อำนาจทอง	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ได้ทำ PO	- กำลังเตรียม เอกสาร PO ให้ จังหวัด
	รวมทั้งสิ้น	๖๘,๙๙๑,๐๐๐			