

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 7/2561

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง



ผู้มาประชุม

1. นายประมวล	มุงมาตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
2. นายสุรพล	ระลอก	แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง	
3. นางสาวชไมพร	อำไพจิตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
4. พ.ต.อ.นิธินันท์	เต็มศิริวัฒน์	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	
5. นายเมธา	การกสิวิธ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
6. นางสาวอรุณ	สว่างสินอุดมชัย	คลังจังหวัดอ่างทอง	
7. นายสมชาย	ไพรวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	
8. นางสาวมาลี	ศรีรัตนธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง	
9. นางสุนทรี	คงชุม	แทน พาณิชยจังหวัดอ่างทอง	
10. นางสาวศุภกรรัตน์	นามแดง	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
11. นายชลอ	พงษ์สุข	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง	
12. นายวิวัฒน์ชัย	พันธุ์ว่า	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
13. นางจันทนา	โอสภกระพันธ์	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง	
14. นายบันเทิง	โชติพวง	ประมงจังหวัดอ่างทอง	
15. นายสิทธิพล	น้อมธงไทย	แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	
16. นายปณิธาน	แพทย์รักษ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	
17. นายสมควร	ลัมประสิทธิ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	
18. นางสาวบุญยืน	โพธิ์มณี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	
19. นายสมใจ	อภิรมย์	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง	
20. นายศักดิ์ดา	บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง	
21. นายปริญญ์	เขมะชิต	นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	
22. นายพงษ์ศักดิ์	พูลสวัสดิ์	รักษาราชการแทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	
23. นายศักดิ์ดา	พุกประเสริฐ	แทน นายอำเภอป่าโมก	
24. ว่าที่ร้อยโทอรุณชล	ทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย	
25. นายแผน	สุขแสง	แทน นายอำเภอแสวงหา	
26. นายนิรันดร์	สีหาราช	แทน นายอำเภอสามโก้	

/27. นางสาววีรวรรณ

27. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัดอ่างทอง สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรุ่งนภา อ้นไชยะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดอ่างทองได้มีคำสั่ง ที่ 3598/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้เชิญคณะทำงานฯ มาประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ... ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการ

2.1 ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเลื่อนปี)

- งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 874,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง จำนวน 808,531,382.80 บาท (แปดร้อยแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 729,422,127.07 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 91.09 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 กิจกรรม งบประมาณรวม 71,347,428.32 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินกันที่ยัง ไม่เบิกจ่าย (บาท)	ความก้าวหน้า
1	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอลำลูกกา จังหวัด อ่างทอง	12,427,732	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	6,241,592.20	- ดำเนินการเสร็จ แล้ว 100% - อยู่ระหว่างส่ง มอบงาน
2	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดอ่างทอง	12,436,197	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	8,279,385.45	- ผลงาน 38% - ผู้รับจ้างถูกปรับ แล้ว - อีกประมาณ 2 เดือนเข้าทำงาน
3	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอลำลูกกา จังหวัด อ่างทอง	12,366,052	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	8,227,808.20	- ผลงาน 35% - ผู้รับจ้างถูกปรับ แล้ว - อีกประมาณ 2 เดือนเข้าทำงาน
4	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง	25,598,000	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	10,145,244	- ผลงาน 90% แต่ เกิดปัญหาทรุดตัว ของปูน จึงหยุดการ ตรวจสอบ ต้อง ออกแบบใหม่
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	26,690,000	สำนักงานโยธา ธิการและผัง เมือง จังหวัดอ่างทอง	เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 ขยายสัญญาถึง 26 ม.ค. 61	22,978,793.47	- ผลงาน 90% - เกินสัญญา 285 วัน ค่าปรับประมาณ 6.7 ล้าน
6	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย (ด้านพืช) 4 รายการ 1) เมล็ดและพันธุ์พืช 2) สารชีวภาพ 3) อุปกรณ์และระบบน้ำทาง การเกษตร ไม้ไผ่ แสลงพรางแสง และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4) ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตรอื่นๆ	84,056,000	สำนักงาน เกษตร จังหวัดอ่างทอง	งบดำเนินงาน	15,474,605	- เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำหนังสือส่งคืนเงิน
รวม					71,347,428.32	

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รายการที่เกินกำหนดตามสัญญาให้ปรับผู้รับจ้างตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

2.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- งบพัฒนาจังหวัด
- งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
- งบพัฒนาภาค

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	110,869,600	59.66
งบดำเนินงาน	66,963,300	36.03
งบบริหารจัดการ	8,000,000	4.31
รวม	185,832,900	100

ผลการดำเนินงาน

- สถานะการดำเนินโครงการ

รายการ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
ยกเลิกโครงการ	3	7,128,100
ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่าย	15	15,015,329.96
ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยปรับแผนปฏิบัติงานฯ	3	7,117,200

- สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (30 ก.ย.61)

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
กันเงินไว้เบิกเหลือปี	17,159,750	6.00
เหลือจ่ายจากหน่วยงานส่งคืน	651,581.87	0.35
เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	702,304.87	0.38
หน่วยงานเบิกไม่ทัน	256,992.98	0.14

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เบิกจ่าย จำนวน 173,062,270.28 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 93.13 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 11,159,750 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 1

(2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	17,723,000	56.36
งบดำเนินงาน	13,724,700	43.64
รวม	31,447,700	100

ผลการดำเนินงาน

- สถานะการดำเนินโครงการ

รายการ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
ยกเลิกโครงการ	3	10,027,700
ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่าย	1	2,083,000
ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยปรับแผนปฏิบัติงานฯ	3	10,024,235

- สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (30 ก.ย.61)

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	8,966,380	28.51
เหลือจ่ายจากหน่วยงานส่งคืน	1,380,468.51	4.39
เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	418,618.40	1.33

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

เบิกจ่าย จำนวน 20,682,231.49 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบล้านสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 65.77 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 8,966,380 บาท (แปดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาท)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 2

(3) ติดตามการดำเนินโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค) จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

- สถานะการดำเนินโครงการ

รายการ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
ยกเลิกโครงการ	1	3,960,000
ดำเนินกิจกรรมใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่าย	7	11,279,600

- สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (30 ก.ย.61)

รายการ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี	33,648,673.54	39.40
เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	422,682.20	0.50

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

เบิกจ่าย จำนวน 50,651,644.26 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.1 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 33,648,673.54 บาท (สามสิบล้านสามแสนหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 3

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการและส่งงานเพื่อเบิกจ่ายภายในกำหนดต่อไป

2.2 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ	ได้รับโอนจัดสรร ครั้งที่ 1 (บาท)	คงเหลือ ยังไม่ได้รับโอน (บาท)
งบลงทุน	160,273,400	82.19	80,082,500	80,190,900
งบดำเนินงาน	26,732,700	13.71	13,366,350	13,366,350
งบบริหารจัดการ	8,000,000	4.10	4,000,000	4,000,000
รวม	195,006,100	100	97,448,850	97,557,250

ผลการดำเนินงาน

- งบลงทุน อนุมัติโครงการครบทุกกิจกรรม

จำนวนรายการ	ส่งของแล้ว รอเบิกจ่าย	ก่อนนี้ผูกพัน แล้ว	ได้ผู้รับจ้าง แล้ว รอลง นาม	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง	แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด	มีปัญหา
46	4	7	10	21	3	1

- งบดำเนินงาน

จำนวนรายการ	อนุมัติโครงการ	เสนอโครงการ	แก้ไขเอกสาร โครงการ	หน่วยงานจัดทำ เอกสารโครงการ
37	18	2	8	9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข 4

(2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 70,979,000 บาท ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ	ได้รับโอนจัดสรร ครั้งที่ 1 (บาท)	คงเหลือยังไม่ได้รับ โอนจัดสรร (บาท)
งบลงทุน 3 กิจกรรม	70,979,000	100	37,479,000	33,500,000

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง ทั้ง 3 กิจกรรม รายละเอียด ตามเอกสารแนบ หมายเลข 5

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่มีรายการงบลงทุน ซึ่งงบประมาณมาแล้ว
เร่งดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง และลงนามสัญญาจ้างให้เรียบร้อย ส่วนรายการ
งบลงทุนที่เงินยังไม่มา ให้หน่วยงานดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างไว้ก่อน ส่วนงบดำเนินงาน
ให้หน่วยงานเร่งรัดจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาวรุ่งนภา อันไชยะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสาววิรวรรณ จันทนเสวี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารหมายเลข 1

ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	สัญญาเริ่มต้น- สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	ส่งคืน (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด	1.1 ราษฎรขมวิวัระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง	1,880,000.00	เริ่ม 31 พ.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61	-	-	1,880,000.00	- เก็บสัญญา 46 วัน - ส่งเบิกสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561
2	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด	2.1 ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	13,051,390.00	งบดำเนินงาน	9,280,640.00	-	3,770,750.00	- ค่าปัจจัยลดรายจ่ายให้ (อำเภอ) 2,736,750 บาท , ค่าสรุปผลการดำเนินงาน 251,000 บาท , ค่าจัด มหกรรม 783,000 บาท - ทุกรายการอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
		2.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล	930,940.00	งบดำเนินงาน	430,940.00	-	500,000.00	- ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์ 500,000 บาท - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
		รวม	15,862,330.00		9,711,580.00	-	6,150,750.00	
โครงการเงินช่วยเหลือ								
2	สำนักงานโยธา ธิการและผังเมือง จังหวัด	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อ่างทอง	201,000.00	เริ่ม 19 ก.ย.61 สิ้นสุด 17 พ.ย.61	-	-	201,000.00	- ผลงาน 100% อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารส่งเบิก
		รวม	201,000.00		-	-	201,000.00	
โครงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
1	อำเภอสามโก้	1.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคลธรรม นิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	4,808,000.00	เริ่ม 24 ก.ย.61 สิ้นสุด 23 ธ.ค.61	-	-	4,808,000.00	- ผลงาน 40% - คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนพฤศจิกายน 2561
		รวม	4,808,000.00		0.00	0.00	4,808,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	20,871,330.00		9,711,580.00	0.00	11,159,750.00	

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารหมายเลข 2

ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	ส่งคืน (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด	1.1พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก กลุ่มจังหวัด	1,459,600	งบดำเนินงาน	9,600.00	-	1,450,000.00	- ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 500,000 บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า 500,000 บาท - ค่าจ้างแล้ว,ค่าจ้างสื่อสร้างการเรียนรู้ 450,000 บาท - กู้เงินเพื่อลื้อมปีทุกรายการ
2	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด	2.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก สวนสาธารณะสวนแก้วก้นกือทองเที่ยว วน วัฒนธรมอินทพรประมุล	5,836,380.00	เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61	-		5,836,380.00	- ผลงาน 42% - ตรวจรับ 1 ครั้งแล้ว
		รวม	7,295,980.00		9,600.00	-	7,286,380.00	
โครงการเงินช่วยเหลือ								
1	สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด	1.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก สวนสาธารณะ สวน วัฒนธรมอินทพรประมุล - ก่อสร้างถนน คลส. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง	1,680,000	เริ่ม 11 ก.ค.61 สิ้นสุด 7 พ.ย.61	-	-	1,680,000.00	- ผลงาน 25% - เหตุผลที่ล่าช้าเพราะต้องย้ายเสาไฟฟ้า และตัดรั้ววัด - ต้องทำหนังสือขอยกยเวลาก่อสร้างออกไป
		รวม	1,680,000.00		-	-	1,680,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	8,975,980.00		9,600.00	0.00	8,966,380.00	

โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารหมายเลข 3

ที่ยังดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	ส่งคืน(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการชลประทานอ่างทอง	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	47,300,000	5 เม.ย.61 ถึง 30 พ.ย.61	13,651,326.46	-	33,648,673.54	- ผลงาน 60% - ต้องหยุดสัญญา เนื่องจากผู้ว่าหมู่บ้านทำหนังสือขอให้รอเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน แล้วจะแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างต่อ - รายการที่ยังไม่เบิก เช่น ค่าเพนนคอนกรีต ค่าพอรอด ค่าไซฟอนลอดคลองส่งเชื่อมรางระบายน้ำ และยูเซฟ
		รวม	47,300,000.00		13,651,326.46	-	33,648,673.54	
		รวมทั้งสิ้น	47,300,000.00		13,651,326.46		33,648,673.54	

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอ่างทอง

งบลงทุน 160,273,400 บาท หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน

งบดำเนินงาน 26,732,700 บาท อีสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

งบบริหารจัดการ 8,000,000 บาท แปดสิบล้านบาทถ้วน

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 195,006,100 บาท หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน

เอกสารหมายเลข 4

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ได้รับจัดสรร รวม	เสนอ ขออนุมัติ	เหลือจ่าย จากการอนุมัติ	สถานะ โครงการ	ผู้รับจ้าง/ สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินไม่ สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย จากการอนุมัติ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	34,732,700	160,273,400	195,006,100	193,474,900	1,531,200	-	-	-	1,222,676.56
	5,774,400	124,476,400	130,250,800	128,719,600	1,531,200	-	-	-	889,176.56
	2,164,000		2,164,000	2,164,000	-	-	-	-	-
	509,000	-	509,000	509,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว	-	-	-
งบดำเนินงาน	629,000	-	629,000	629,000	-	นักเอกสารโครงการ	-	-	-
งบลงทุน	481,000	-	481,000	481,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว	-	-	-
งบบริหารจัดการ	440,000	-	440,000	440,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	105,000	-	105,000	105,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว	-	-	-
งบดำเนินงาน	2,412,000	-	2,412,000	2,412,000	-	-	-	-	-
งบลงทุน	87,231,400	-	87,231,400	85,700,200	1,531,200	นักเอกสารโครงการ	-	-	889,176.56
งบบริหารจัดการ	2,316,000	-	2,316,000	1,575,000	741,000	ประกาศรอบ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	2,640,000	-	2,640,000	2,640,000	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม	-	-	-
งบดำเนินงาน	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว)	หักหุ้นส่วนจำกัด ศรณรค์ก่อสร้าง เริ่มต้น 7 พ.ย. 61 สิ้นสุด 6 มี.ค. 62	2,200,000.00	300,000.00
งบลงทุน	14,000,000	-	14,000,000	14,000,000	-	อยู่ระหว่างประกาศประกวด ราคา (เงินมาแล้ว)	-	-	-
งบบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ได้รับจัดสรร รวม	เสนอ ขออนุมัติ	เพื่อย้าย จากการอนุมัติ	สถานะ โครงการ	ผู้รับจ้าง/ สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินใน สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย จากการก่อหนี้
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑสถานไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไม้คำพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอ่างทอง	-	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม			อ.วิเศษชัยชาญ
6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอ่างทอง	-	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอระยะเวลากฎหมาย (เงินมาแล้ว)			อ.วิเศษชัยชาญ
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	-	992,000	992,000	992,000	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (เงินมาแล้ว)			อ.โพธิ์ทอง
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลระเม็งลึก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลระเม็งลึก และหมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	-	34,625,600	34,625,600	34,625,600	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม			อ.โพธิ์ทอง
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองน้ำชีตำบลโคกขามวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	-	2,054,900	2,054,900	1,825,000	229,900	นักโทษปรับเนื่องงาน			อ.ป่าโมก
10 ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	-	2,116,700	2,116,700	2,116,700	-	นักโทษปรับเนื่องงาน			อ.ป่าโมก
11 ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทางศาลเจ้าแม่เสาวบัว ตำบลวังช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา			อ.ป่าโมก
12 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านชนบทใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	ติดปัญหา พื้นที่สาธารณประโยชน์ (เงินมาแล้ว)			อ.ป่าโมก
13 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	-	2,782,000	2,782,000	2,777,000	5,000	ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพายุ เริ่มต้น 18 ต.ค. 61 สิ้นสุด 6 เม.ย. 62	2,330,000.00	452,000.00
14 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าวัดชัยสิทธาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	-	1,365,000	1,365,000	1,365,000	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม			อ.ไชโย
15 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อพ.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	-	7,328,000	7,328,000	7,328,000	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม (เงินมาแล้ว)			อ.แสวงหา
16 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อพ.ถ. 01-031 บ้านพราณ - บ้านหนองจิก อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	-	9,984,000	9,984,000	-	-	ยกเลิกดำเนินการ			
17 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางลำกาด หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	-	1,482,700	1,482,700	927,400	555,300	นักโทษปรับเนื่องงาน			อ.ป่าโมก

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	งบประมาณ (บาท)					ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ได้รับจัดสรร รวม	เสนอ ขออนุมัติ	เหลือจ่าย จากการอนุมัติ	สถานะ โครงการ	ผู้รับจ้าง/ สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินใน สัญญาจ้าง	เหลือจ่าย จากการก่อหนี้	
18 ขอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอสามโก้ เชื่อมเขตติดต่อ ตำบลสีกัน อำเภอนิคมชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	-	3,378,500	3,378,500	3,378,500	-	ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางจักรการโยธา เริ่มต้น 1 พ.ย. 61 สิ้นสุด 29 ม.ค. 62	3,328,123.44	50,376.56	อ.สามโก้
19 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควนชุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย)	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว)	บริษัท พริ้มมิตร โลจิสติกส์ จำกัด เริ่มต้น 19 ต.ค. 61 สิ้นสุด 17 ธ.ค. 62	1,313,200.00	86,800.00	แขวงทางหลวงอ่างทอง
กิจกรรมหลักที่ 4 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ										
1 ปรับปรุงดินป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำ คลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	-	6,579,000	6,579,000	6,579,000	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (เงินมาแล้ว)				สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด
2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายูทกภัย โดยการจัดหาท่อพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump	-	5,256,000	5,256,000	5,256,000	-	อยู่ระหว่างพิจารณาผล				อ.เมืองอ่างทอง
- เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และตามคุณลักษณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด	-	4,776,000	4,776,000	4,776,000	-					
- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ	-	480,000	480,000	480,000	-					
3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันล้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	ประกาศรอบ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา (เงินมาแล้ว)				อ.เมืองอ่างทอง
4 ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลการองให้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ (เงินมาแล้ว)				โครงการชลประทาน
5 งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	-	1,060,000	1,060,000	1,060,000	-	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอระยะเวลาอุทธรณ์ (เงินมาแล้ว)				โครงการชลประทาน
6 ก่อสร้างระบบระบายน้ำชนิดคู่ส่งน้ำตามคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือ พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา (เงินมาแล้ว)				อ.โพธิ์ทอง
7 ก่อสร้างระบบระบายน้ำชนิดคู่ส่งน้ำตามคอนกรีตเพื่อช่วยเหลือ พื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา (เงินมาแล้ว)				อ.โพธิ์ทอง
กิจกรรมหลักที่ 5 รักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
1 บริหารจัดการขยะและเชื้อเพลิงอันตรายอย่างมีส่วนร่วม	1,198,400	-	1,198,400	1,198,400	-					
	298,300	-	298,300	298,300	-	อนุมัติโครงการแล้ว				สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด
2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	296,700	-	296,700	296,700	-	อนุมัติโครงการแล้ว				สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ได้รับจัดสรร รวม	เสนอ ขออนุมัติ	เหลือจ่าย จากการอนุมัติ	สถานะ โครงการ	ผู้รับจ้าง/ สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินใน สัญญาจ้าง	
5 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แม่เหล็กแห่งจิตสำนึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านแล้วได้ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (1) ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีตัว ขนาด 220 วัตต์ (2) รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า (3) รถเส้นตัดหญ้าแบบมีกล้องเก็บ (4) เครื่องตัดหญ้าข้อข้าง 4 จังหวะ (5) เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (6) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด (7) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรม (8) ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม	2,681,500	2,052,000	4,733,500	4,733,500	-	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งเบิก (เงินมาแล้ว)		-	333,500.00
		10,000				อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา (เงินมาแล้ว)			
		648,000				อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งเบิก (เงินมาแล้ว)			
		32,000				อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งเบิก (เงินมาแล้ว)			
		10,000				อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งเบิก (เงินมาแล้ว)			
		25,000				อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ส่งเบิก (เงินมาแล้ว)			
		423,000				ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว)	ศศิวิมล เขียวขุ่ม เริ่มต้น 19 ต.ค. 61 สิ้นสุด 17 ธ.ค. 62	423,000.00	-
		204,000				ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว)	อารียก่อสร้าง เริ่มต้น 18 ต.ค. 61 สิ้นสุด 16 ธ.ค. 62	201,500.00	2,500.00
		700,000				ลงนามสัญญาแล้ว (เงินมาแล้ว)	ร้านขวัญใจบัว เริ่มต้น 18 ต.ค. 61 สิ้นสุด 16 ธ.ค. 62	369,000.00	331,000.00
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรและผู้ประกอบการ	400,000	-	400,000	400,000	-			-	
1 อาหารปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอันตราย	400,000	-	400,000	400,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว			ส่งสารณสุดจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรและการแปรรูป	1,898,500	-	1,898,500	1,898,500	-			-	
1 สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย จังหวัดอ่างทอง	453,350	-	453,350	453,350	-	อนุมัติโครงการแล้ว			ส่งมาขอรับจังหวัด
2 สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร ผลิตได้ผลอย่างปลอดภัย	758,450		758,450	758,450	-	อนุมัติโครงการแล้ว			ส่งมาขอรับจังหวัด
3 ตรวจรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัย	420,000	-	420,000	420,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว			ส่งมาขอรับจังหวัด
4 ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ผู้มาตรฐาน	150,300	-	150,300	150,300	-	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ			ส่งมาขอรับจังหวัด
5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน	116,400	-	116,400	116,400	-	แก้ไขเอกสารโครงการ			ส่งมาขอรับจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาช่องทางทางการตลาด	2,700,000		2,700,000	2,700,000	-			-	
1 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าปลอดภัย	2,700,000	-	2,700,000	2,700,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว			ส่งมาขอรับจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	10,200,000	-	10,200,000	10,200,000	-				
โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง									

ประเด็นยุทธศาสตร์/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด	งบประมาณ (บาท)				ผลการดำเนินงาน				หน่วยดำเนินการ
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ได้รับจัดสรร รวม	เสนอ ขออนุมัติ	เหลือจ่าย จากการอนุมัติ	สถานะ โครงการ	ผู้รับจ้าง/ สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินใบ สัญญาจ้าง	
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกาการท่องเที่ยว	600,000	-	600,000	600,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว			สงวนการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	600,000	-	600,000	600,000	-				
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจการบริการท่องเที่ยว	9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-				
1 งานแข่งขันเรือพาย	500,000	-	500,000	500,000	-	- อนุมัติโครงการแล้ว - อนุมัติเอกสารโครงการ			- อำเภอสามโก้ - อำเภอป่าโมก
2 งานรำลึกวีรชนคนกล้า จุนทรอุปถัมภ์	400,000	-	400,000	400,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว			อำเภอวิเศษชัยชาญ
3 งานรำลึกวีรชนที่ 9	500,000	-	500,000	500,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			ที่ทำการปกครองจังหวัด
4 งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	500,000	-	500,000	500,000	-	แก้ไขเอกสารโครงการ			อำเภอป่าโมก
5 งานสวดสิริวัชรพันท้ายนรสิงห์	500,000	-	500,000	500,000	-	แก้ไขเอกสารโครงการ			อำเภอป่าโมก
6 งานมหกรรมกินกล้วยใหญ่ กินใจนครมหา กินผักปลอดสารพิษ	500,000	-	500,000	500,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			สำนักงานประมงจังหวัด
7 งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	แก้ไขเอกสารโครงการ			สำนักงานชลประทาน จังหวัด
8 งานสวดสิริวัชรคนกล้า	500,000	-	500,000	500,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			อำเภอแสวงหา
9 งานรำลึกวีรชนเขมรเมืองวิเศษชัยชาญ	500,000	-	500,000	500,000	-	อนุมัติโครงการแล้ว			อำเภอวิเศษชัยชาญ
10 งานมหกรรมเลีย	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			อำเภอไชโย
11 งานมหกรรมแข่งรถจักรยานยนต์อำเภอสามโก้	500,000	-	500,000	500,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			อำเภอสามโก้
12 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล	500,000	-	500,000	500,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			อำเภอโพธิ์ทอง
13 งานรำลึกสมเด็จพระพุทธเจ้า (โต พรหมรังสี)	300,000	-	300,000	300,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			อำเภอไชโย
14 งานเทศกาลกินผักไทย ให้พระสมเด็จเกษไชโย	500,000	-	500,000	500,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			อำเภอไชโย
15 งานรำลึกประเพณีสวดมนต์วันวิสาขบูชา 5	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	จัดทำเอกสารโครงการ			ที่ทำการปกครองจังหวัด
16 งานมหกรรมคนกล้า	-	9,984,000	9,984,000	9,984,000	-	แก้ไขเอกสารโครงการ			อำเภอป่าโมก
โครงการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (29 สิงหาคม 2561)									
กิจกรรมหลักที่ 6 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	-	9,984,000	9,984,000	9,984,000	-				
1 งานขุดลอกหนองชลบาล พร้อมเสริมคันดิน	-	1,484,000	1,484,000	1,484,000	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง			โครงการชลประทาน
2 งานขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน	-	5,200,000	5,200,000	5,200,000	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง			โครงการชลประทาน
3 งานขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	-	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง			โครงการชลประทาน
งบบริหารจัดการ	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-				

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 5

"จังหวัดอ่างทอง"

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรวม (บาท)	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	สถานะ โครงการ	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	วงเงินใน สัญญาจ้าง	เหลือจ่ายจาก การก่อหนี้ผูกพัน	หน่วยงาน ดำเนินการ
	รวม 2 ประเด็นยุทธศาสตร์	70,979,000	70,979,000	-						
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยว	8,500,000	8,500,000	-						
	โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชน ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปากสัก	8,500,000	8,500,000	-						
	กิจกรรมหลัก พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	8,500,000	8,500,000	-						
	1 ก่อสร้างกำแพงหินรอบพิพิธภัณฑสถานเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	8,500,000	8,500,000	-	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง					อำเภอวิเศษชัยชาญ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารทรัพยากรธรรมชาติและรักษามลภาวะ สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรวิถีพืช โดยใช้นวัตกรรม	62,479,000	62,479,000	-						
	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	62,479,000	62,479,000	-						
	กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน/ เขื่อนป้องกันตลิ่ง	62,479,000	62,479,000	-						
	1 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	37,479,000	37,479,000	-	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง					สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
	2 ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าที่วังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	25,000,000	25,000,000	-	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง					โครงการชลประทาน อ่างทอง