

บัญชีโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย				หน่วยดำเนินการ
	รวม	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	สถานะโครงการ	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	วงเงินในสัญญาจ้าง	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เหลือจ่ายจากการยกเลิกและจากการดำเนินงาน	
รวมทั้งสิ้น	105,231,600	87,500,000	17,731,600				85,500,091.58	1,999,908.42	1,955,450.26	99,776,241.32	1.86	1,500,000	
รวม 3 ประเด็นการพัฒนา	97,231,600	87,500,000	9,731,600				85,500,091.58	1,999,908.42	470,400.00	93,261,291.58	0.48	1,500,000	
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู้สังคมมั่นคง และเป็นสุข	38,541,600	38,000,000	541,600				37,298,809	701,191.20	42,800.00	37,797,608.80	0.11	-	
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว	541,600	-	541,600				-	-	42,800.00	498,800.00	7.90	-	
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย	541,600	-	541,600				-	-	42,800.00	498,800.00	7.90	-	
โครงการ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	541,600	-	541,600				-	-	42,800.00	498,800.00	7.90	-	
กิจกรรมหลัก : ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	541,600	-	541,600				-	-	42,800.00	498,800.00	7.90	-	
1 ขับเคลื่อนชมรม To be number one จังหวัดอ่างทอง	541,600	-	541,600						42,800.00	498,800.00	7.90	-	สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38,000,000	38,000,000	-				37,298,808.80	701,191.20	-	37,298,808.80	-	-	
แผนงาน : บริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชน	38,000,000	38,000,000	-				37,298,808.80	701,191.20	-	37,298,808.80	-	-	
โครงการ : บริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมชุมชน	38,000,000	38,000,000	-				37,298,808.80	701,191.20	-	37,298,808.80	-	-	
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน	38,000,000	38,000,000	-				37,298,808.80	701,191.20	-	37,298,808.80	-	-	
1 งานขุดลอกคลองลำท่าแดงพร้อมเสริมคันดิน ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	10,000,000	10,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 24 มี.ค.64 ถึง 22 มิ.ย.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	9,900,000.00	100,000.00	-	9,900,000.00	-	-	โครงการชลประทานอ่างทอง
2 งานขุดลอกหนองอ้ายทอง พร้อมเสริมคันดิน ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	3,000,000	3,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 18 มี.ค.64 ถึง 17 มิ.ย.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	2,948,875.00	51,125.00	-	2,948,875.00	-	-	โครงการชลประทานอ่างทอง
3 งานขุดลอกคลอง และก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองจรเข้คู่อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	25,000,000	25,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 30 มี.ค.64 ถึง 27 ส.ค.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	24,449,933.80	550,066.20	-	24,449,933.80	-	-	โครงการชลประทานอ่างทอง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล	58,690,000	49,500,000	9,190,000				48,201,282.78	1,298,717.22	427,600.00	55,463,682.78	0.73	1,500,000	
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต	49,500,000	49,500,000	-				48,201,282.78	1,298,717.22	-	48,201,282.78	-	-	
แผนงาน : ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย	49,500,000	49,500,000	-				48,201,282.78	1,298,717.22	-	48,201,282.78	-	-	
โครงการ : พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการเกษตร	49,500,000	49,500,000	-				48,201,282.78	1,298,717.22	-	48,201,282.78	-	-	
กิจกรรมหลัก : ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	49,500,000	49,500,000	-				48,201,282.78	1,298,717.22	-	48,201,282.78	-	-	
1 งานขุดลอกลำรางขยายเนื้อที่ ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	5,000,000	5,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 22 มี.ค.64 ถึง 22 มิ.ย.64	หจก.อาร์.อาร์.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด	4,898,880.00	101,120.00	-	4,898,880.00	-	-	โครงการชลประทานอ่างทอง

โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย				หน่วยดำเนินการ
	รวม	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	สถานะโครงการ	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	วงเงินในสัญญาจ้าง	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เหลือจ่ายจากการยกเลิกและจากงบดำเนินงาน	
2 งานขุดลอกคลองสายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	3,500,000	3,500,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 18 มี.ค.64 ถึง 17 มิ.ย.64	หจก.ทรัพย์อมรินทร์การโยธา จำกัด	2,997,233.28	502,766.72		2,997,233.28	-		โครงการชลประทานอ่างทอง
3 งานขุดลอกบึงวังนาค พร้อมเสริมคันดิน ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	3,500,000	3,500,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 18 มี.ค.64 ถึง 17 มิ.ย.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	3,357,710.00	142,290.00		3,357,710.00	-		โครงการชลประทานอ่างทอง
4 งานขุดลอกคลองบ้านจำลอง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	10,000,000	10,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 24 มี.ค.64 ถึง 22 มิ.ย.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	9,898,574.40	101,425.60		9,898,574.40	-		โครงการชลประทานอ่างทอง
5 งานปรับปรุงหนองชะโด ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	3,000,000	3,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 8 มี.ค.64 ถึง 8 มิ.ย.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	2,849,638.90	150,361.10		2,849,638.90	-		โครงการชลประทานอ่างทอง
6 งานขุดลอกคลองห้วยคันแหลน พร้อมเสริมคันดิน ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	6,500,000	6,500,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 25 มี.ค.64 ถึง 23 มิ.ย.64	หจก.เทพารักษ์	6,400,000	100,000.00		6,400,000.00	-		โครงการชลประทานอ่างทอง
7 งานขุดลอกคลองสามขาว พร้อมเสริมคันดิน ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	11,000,000	11,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 30 มี.ค.64 ถึง 28 มิ.ย.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	10,899,986	100,014.00		10,899,986.00	-		โครงการชลประทานอ่างทอง
8 งานขุดลอกคลองวัดโบสถ์-วัดไม่หมู่ชีวิต ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง	7,000,000	7,000,000	-	ลงนามสัญญาจ้าง	เริ่ม 24 มี.ค.64 ถึง 22 มิ.ย.64	หจก.วี.เอส.แมชชีน	6,899,260.20	100,739.80		6,899,260.20	-		โครงการชลประทานอ่างทอง
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	9,190,000	-	9,190,000				-	-	427,600	7,262,400	4.65	1,500,000	
แนวทาง : พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	9,190,000	-	9,190,000				-	-	427,600	7,262,400	4.65	1,500,000	
โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว	9,190,000	-	9,190,000				-	-	427,600	7,262,400	4.65	1,500,000	
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	9,190,000	-	9,190,000				-	-	427,600	7,262,400	4.65	1,500,000	
1 งานอิมบิวส์หัวใจ ปีใหม่โซโย	500,000	-	500,000						27,600	472,400	5.52		อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
2 งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	500,000	-	500,000	ยกเลิกโครงการ						-	-	500,000	อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
3 งานสดุดีคนดีศรีแผ่นดินนรสิงห์ "พันท้ายนรสิงห์"	500,000	-	500,000	ยกเลิกโครงการ						-	-	500,000	อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
4 มหกรรมมะม่วงส่งออกและของดีอำเภอสามโก้	500,000	-	500,000	ยกเลิกโครงการ						-	-	500,000	อำเภอสามโก้ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
5 งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล	500,000	-	500,000							500,000	-		อำเภอโพธิ์ทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
6 งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา	500,000	-	500,000							500,000	-		อำเภอแสวงหา สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด

โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร			ผลการดำเนินงาน					ผลการเบิกจ่าย				หน่วยดำเนินการ
	รวม	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	สถานะโครงการ	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ผู้รับจ้าง	วงเงินในสัญญาจ้าง	เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เหลือจ่ายจากการยกเลิกและจากงบดำเนินงาน	
7 งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ	500,000	-	500,000							500,000	-		อ.วิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
8 มหกรรมลิเก	1,000,000	-	1,000,000							1,000,000	-		อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
9 งานรำลึกสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี)	500,000	-	500,000							500,000	-		อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
# เทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย	200,000	-	200,000							200,000	-		อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
# มหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง	1,000,000	-	1,000,000							1,000,000	-		อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
# งานรำลึกวีรชนคนกล้า ขุนรองปลัดชู	400,000	-	400,000	เสร็จแล้ว					400,000	-	100		อ.วิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
# มหกรรมนมเงินถิ่นวีรชนคนแสวงหา	500,000	-	500,000							500,000	-		อำเภอแสวงหา สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
# มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่กระทะ กินผักปลอดภัย	500,000	-	500,000							500,000	-		ที่ทำการปกครอง จังหวัด สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
# งานรำลึกรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง	1,000,000	-	1,000,000							1,000,000	-		ที่ทำการปกครอง จังหวัด สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
# งานเกษตรปลอดภัยของดีเมืองอ่างทอง	590,000	-	590,000							590,000	-		สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด
งบบริหารจัดการ	8,000,000	-	8,000,000						1,485,050.26	6,514,950	18.56		
รวมทั้งสิ้น	105,231,600	87,500,000	17,731,600				85,500,092	1,999,908	1,955,450.26	99,776,241	1.86	1,500,000	