

บัญชีติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายการงบประมาณ 160,273,400 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562

กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	ผลการดำเนินงาน										เหลือจ่าย (บาท)
				เห็นชอบ ราคากลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	อุทธรณ์	สัญญาจ้าง เริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	160,273,400										81,185,287.98	2,182,200.00	1.36	3,074,494.43
1. วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท														
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง														
1.1 ต่อเติมอาคารพลับพลาทรงงาน	260,000	สนง.กษ.	✓ 20 ส.ค.61	✓ 8 ต.ค.61	-	-	-	✓ 22 ธ.ค.61	✓ 23-29 ธ.ค.61	เริ่ม 30 พ.ย.61 ถึง 28 ม.ค.62	254,582.13			5,417.87
1.2 ปรับปรุงโรงเรือนผลิตต้นอ่อน	400,000	สนง.กษ.	✓ 20 ส.ค.61	✓ 8 ต.ค.61	-	-	-	✓ 22 ธ.ค.61	✓ 23-29 ธ.ค.61	เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62	390,400.00			
1.3 ก่อสร้างบันไดทำน้ำ	400,000	สนง.กษ.	✓ 20 ส.ค.61	✓ 3 ต.ค.61	-	-	-	✓ 22 ธ.ค.61	✓ 23-29 ธ.ค.61	เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62	396,385.00			
1.4 ก่อสร้างศาลาริมน้ำ	500,000	สนง.กษ.	✓ 20 ส.ค.61	✓ 3 ต.ค.61	-	-	-	✓ 22 ธ.ค.61	✓ 23-29 ธ.ค.61	เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62	485,000.00			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง														
1.5 ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบมีหัวหัว ขนาด 220 โวลต์	10,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	-	-	-	-	-		เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61	10,000.00	10,000	100.00	-
1.6 รถเข็นตัดหญ้าแบบมีกล่องเก็บ	32,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	-	-	-	-	-		เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61	32,000.00	32,000	100.00	-
1.7 เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง 4 จังหวะ	10,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	-	-	-	-	-		เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61	10,000.00	10,000	100.00	-
1.8 เครื่องสูบน้ำ 4 จังหวะ ขนาด 7 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	25,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	-	-	-	-	-		เริ่ม 1 พ.ย.61 ถึง 1 ธ.ค.61	25,000.00	25,000	100.00	-
1.9 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด	423,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	-	-	-	-	-		เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 3 ธ.ค. 62	423,000.00	423,000.00	100.00	-
1.10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ข้อมูลเกษตรกรรม	204,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	-	-	-	-	-		เริ่ม 10 พ.ย. 61 ถึง 7 ม.ค. 62	201,500.00			2,500.00

กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	ผลการดำเนินงาน										เหลือจ่าย (บาท)
				เห็นชอบ ราคากลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	อุทธรณ์	สัญญาจ้าง เริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	
2. วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท														
กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน														
2.1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้า จากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง)	2,316,000	อ.เมือง อ่างทอง	✓ 24 ส.ค.61	กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-						
2.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกถนนเส้นวัดเชิงหวาย - แยกหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,640,000	อ.เมือง อ่างทอง	✓ 7 ก.ย.61	✓ 14 ก.ย.61	-	✓ 24 ก.ย.61	✓ 24 ก.ย.61 -1 ต.ค.61	✓ 9 ต.ค. 61	✓ 10-16 ต.ค.62	รอลงนาม				
2.3 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดกระวัด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,500,000	อ.เมือง อ่างทอง	✓ 10 ก.ย.61	✓ 14 พ.ย.61	-	✓ 17 ก.ย.61	✓ 17 ก.ย.61- 22 ก.ย.61	✓ 1 ต.ค.61		เริ่ม 7 พ.ย. 61 ถึง 6 มี.ค. 62	2,200,000.00			300,000.00
2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	2,400,000	อ.วิเศษชัยชาญ	✓ 21 ก.ย.61	-	✓ 3 ต.ค.61	-	✓ 3 ต.ค.61 -9 ต.ค.61	-		รอลงนาม	2,130,000.00			
2.5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	1,850,000	อ.วิเศษชัยชาญ	✓ 18 ก.ย.61	✓ 12 ต.ค.61	✓ 12 ต.ค.61	-	✓ 12 ต.ค.61 -24 พ.ย.61	✓ 29 ต.ค.61		เริ่ม 28 พ.ย.61 ถึง 27 เม.ย.62	1,844,630.00			
2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	992,000	อ.โพธิ์ทอง	✓ 11 ก.ย.61	กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-						
2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองโพธิ์ด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	2,054,900	อ.ป่าโมก	✓ 7 ก.ย.61	แก้ไขปรับเนื้อ งาน	-	-	-	-						
2.8 ปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1 ทางเข้าวัดทุ่ง เชื่อมต่อ ทล.309 โดยปูยางแอสฟัลติกคอนกรีต ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	2,116,700	อ.ป่าโมก	✓ 19 ก.ย.61	กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-						
2.9 ปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนไปทางศาลเจ้าแม่สายบัว ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	1,200,000	อ.ป่าโมก	✓ 18 ก.ย.61	✓ 7 พ.ย.61	✓ 7 พ.ย.61	-	✓ 7 พ.ย.61 -14 พ.ย.61	✓ 16 พ.ย.61		รอลงนาม	790,000.00			
2.10 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	2,782,000	อ.ไชโย	✓ 4 ก.ย.61	✓ 21 ก.ย.61	-	-	✓ 21 ก.ย.61 -30 ก.ย.61	✓ 4 ต.ค.61		เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 6 เม.ย. 62	2,330,000.00			452,000
2.11 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหน้าวัดชัยสิทธิาราม - สายเอเชีย หมู่ที่ 2-5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	1,365,000	อ.ไชโย	✓ 7 ก.ย.61	✓ 28 ก.ย.61	-	-	✓ 28 ก.ย.61 -7 ต.ค.61	☐ 11 ต.ค.61		รอลงนาม				
2.12 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคลองบางปลาตก หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	1,482,700	อ.ป่าโมก	✓ 18 ก.ย.61	แก้ไขปรับเนื้อ งาน	-	-	-	-						

กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	ผลการดำเนินงาน										เหลือจ่าย (บาท)
				เห็นชอบ ราคากลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	อุทธรณ์	สัญญาจ้าง เริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	
2.13 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบล ราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ เข้มเขตติดต่อกับ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	3,378,500	อ.สามโก้	✓ 23 ส.ค.61	✓ 4 ต.ค.61	✓ 4 ต.ค.61	-	✓ 4 ต.ค.61 -11 ต.ค.61	✓ 18 ต.ค.61		เริ่ม 1 พ.ย. 61 ถึง 29 ม.ค. 62	3,328,123.44			50,376.56
2.14 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 (ตอนแยกที่ดิน-ไชโย)	1,400,000	แขวงทาง หลวงอ่างทอง	✓ 21 ส.ค.61	✓ 29 ส.ค.61	✓ 29 ส.ค.61	✓ 31 ส.ค.61	-	✓ 21 ก.ย.61		เริ่ม 19 ต.ค. 61 ถึง 17 ธ.ค. 61	1,313,200.00	1,313,200.00	100.00	86,800.00
กิจกรรม : บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ														
2.15 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ ประตูน้ำวัดสนามชัย ถึงคันดินของเทศบาล ตำบลลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง)	1,350,000	อ.เมือง อ่างทอง	✓ 24 ส.ค.61	กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-						
2.16 งานขุดลอกหนองกระทุ่ม ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,060,000	ขป.อท.	✓ 23 ส.ค.61	✓ 29 ส.ค.61	-	✓ 29 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61	✓ 29 ต.ค.61 - 5 พ.ย.61	✓ 13 พ.ย.61		เริ่ม 21 พ.ย.61 ถึง 25 เม.ย.62	1,050,000.00			10,000
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง														
2.17 ก่อสร้างโรงกรองน้ำดื่ม RO พร้อมวัสดุอุปกรณ์	1,200,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	✓ 30 ต.ค.61	-	✓ 7 พ.ย.61	✓ 7 พ.ย.61 -14 พ.ย.61	✓ 21 พ.ย.61		รอลงนาม	1,199,600.00			
2.18 โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย	900,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	✓ 5 ต.ค.61	✓ 5 ต.ค.61	✓ 11 ต.ค.61	✓ 11 ต.ค.61 -19 ต.ค.61	✓ 30 ต.ค.61		เริ่ม 27 พ.ย.61 ถึง 25 ม.ค.61	807,000.00			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจัน ตำบล บ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง														
2.19 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำโครงเหล็กคลุมตาข่าย	600,000	สนง.กษ.	✓ 7 ก.ย.61	✓ 8 ต.ค.61	✓ 8 ต.ค.61	✓ 12 ต.ค.61	✓ 12 ต.ค.61 -22 ต.ค.61	✓ 30 ต.ค.61		รอลงนาม	528,000.00			
2.20 ก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	1,200,000	สนง.กษ.	✓ 7 ก.ย.61	✓ 27 พ.ย.61	✓ 27 พ.ย.61	✓ 6 ธ.ค.61	✓ 6 ธ.ค.61 -14 ธ.ค.61	✓ 20 ธ.ค.61		เริ่ม 9 ม.ค.62 ถึง 9 มี.ค.62	800,000.00			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง														
2.21 รถแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องตัดหญ้า	648,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	✓ 26 พ.ย.61	✓ 26 พ.ย.61	✓ 1 พ.ย.61	✓ 7 ธ.ค.61 -17 ธ.ค.61	✓ 15 พ.ย.61		เริ่ม 8 ม.ค.62 ถึง 8 มี.ค.62	588,000.00			

กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	ผลการดำเนินงาน										เหลือจ่าย (บาท)
				เห็นชอบ ราคากลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	อุทธรณ์	สัญญาจ้าง เริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	
2.22 ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม	700,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	-	-	-	-	-		เริ่ม 18 ต.ค. 61 ถึง 16 ธ.ค. 61	369,000	369,000	100.00	331,000
กิจกรรม : บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (เหลือจากการยกเลิกโครงการ)														
2.23 ขุดลอกหนองคชบาล พร้อมเสริมคันดิน	1,484,000	ชล.อท.	✓ 28 ก.ย.61	-	✓ 12 พ.ย.61	-	✓ 12 พ.ย.61 -19 พ.ย.61	✓ 26 พ.ย.61		รอลงนาม				
2.24 ขุดลอกหนองสามง่ามใต้ พร้อมเสริมคันดิน	3,300,000	ชล.อท.	✓ 28 ก.ย.61	-	✓ 20 พ.ย.61	-	✓ 20 พ.ย.61 -27 พ.ย.61	✓ 3 ธ.ค.61		รอลงนาม				
2.25 ขุดลอกบึงอ้อ พร้อมเสริมคันดิน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,800,000	ชล.อท.	-	-	-	-	-	-						
3. วงเงินเงิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน10,000,000 บาท														
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบล บ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง														
3.1 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองหนองลั่น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	6,651,000	สนง.โยธาธิการและผังเมือง	✓ 20 ส.ค.61	✓ 30 ต.ค.61	✓ 30 ต.ค.61	✓ 6 พ.ย.61	✓ 6 พ.ย.61 -20 พ.ย.61	✓ 4 ธ.ค.61		รอลงนาม	5,600,000.00			
กิจกรรม: ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน														
3.2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง อท.ถ. 01-023 บ้านเพชร - บ้านพวงทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	7,328,000	อ.แสวงหา	✓ 23 ก.ย.61	✓ 24 ก.ย.61	✓ 24 ก.ย.61	✓ 28 ก.ย.61	✓ 28 ก.ย.61 -12 ต.ค.61	✓ 26 ต.ค.61		เริ่ม 15 พ.ย. 61 ถึง 12 ก.พ. 62	7,328,000.00			
กิจกรรม : บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ														
ป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกทกภัย โดยการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่อง สูบน้ำแบบ Vertical turbine pump	5,256,000													
3.3 เครื่องสูบน้ำแบบ Vertical turbine pump มีความสามารถ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม./ชั่วโมง ที่ HEAD 15 เมตร และ ตามคุณสมบัติขณะทั่วไป จำนวน 3 ชุด (4,776,000 บาท)		อ.เมือง อ่างทอง	✓ 24 ส.ค.61	กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-						
3.4 ก่อสร้างโรงสูบน้ำ (480,000 บาท)		อ.เมือง อ่างทอง	✓ 24 ส.ค.61	กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-						
3.5 ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว ถึงประตูน้ำคลองบางแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	6,579,000	สนง.โยธาธิการและผังเมือง	✓ 20 ส.ค.61	กำหนดราคา กลาง	-	-	-	-						
3.6 ขุดลอกคลองบ้านลาดตาล ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	7,000,000	ชล.อท.	✓ 23 ส.ค.61	✓ 9 ต.ค.61	✓ 9 ต.ค.61	✓ 16 ต.ค.61	✓ 16 ต.ค.61 -31 ต.ค.61	✓ 7 พ.ย.61		เริ่ม 24 พ.ย.61 ถึง 26 เม.ย.62	5,163,600.00			1,836,400.00

กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	อนุมัติ โครงการ	ผลการดำเนินงาน										เหลือจ่าย (บาท)
				เห็นชอบ ราคากลาง	เผยแพร่ ร่าง TOR	ประกาศ เชิญชวน	ประกาศ ประกวดราคา	ประกาศ ผู้ชนะ	อุทธรณ์	สัญญาจ้าง เริ่มต้น-สิ้นสุด	วงเงินสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	
3.7 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคู่ส่งน้ำตาดคอนกรีต เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง)	9,000,000	อ.โพธิ์ทอง	✓ 7 ก.ย.61	✓ 22 ต.ค.61	✓ 22 ต.ค.61	✓ 31 ต.ค.61	✓ 31 ต.ค.61 -16 พ.ย.61	✓ 23 พ.ย.61		เริ่ม 1 ธ.ค.61 ถึง 26 ก.ย.62	15,960,000.00			
3.8 ก่อสร้างระบบกระจายน้ำชนิดคู่ส่งน้ำตาดคอนกรีตเพื่อ ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (รอบสอง)	7,000,000	อ.โพธิ์ทอง	✓ 7 ก.ย.61	✓ 22 ต.ค.61	✓ 22 ต.ค.61	✓ 31 ต.ค.61	✓ 31 ต.ค.61 -16 พ.ย.61	✓ 23 พ.ย.61		เริ่ม 1 ธ.ค.61 ถึง 26 ก.ย.62				
3.9 ขุดลอกหนองสามง่ามเหนือ พร้อมเสริมคันดิน	5,200,000	ขป.อท.	✓ 28 ก.ย.61	✓ 26 พ.ย.61	✓ 26 พ.ย.61	✓ 30 พ.ย.61	✓ 30 พ.ย.61 -18 ธ.ค.61	✓ 21 ธ.ค.61		รอลงนาม				
4. วงเงินเงิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท														
กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน														
4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	14,000,000	อ.วิเศษชัยชาญ	✓ 14 ก.ย.61	✓ 11 ต.ค.61	✓ 11 ต.ค.61	✓ 19 ต.ค.61	✓ 19 ต.ค.61 -5 พ.ย.61	✓ 16 พ.ย.61		เริ่ม 5 ม.ค.62 ถึง 3 มี.ย.62	13,978,267.41			
4.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลรามะลัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น และหมู่ที่ 9 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	34,625,600	อ.โพธิ์ทอง	✓ 7 ก.ย.61	✓ 20 ก.ย.61	✓ 20 ก.ย.61	✓ 26 ก.ย.61	✓ 26 ก.ย.61 -16 ต.ค.61	✓ 22 ต.ค.61		รอลงนาม	-			
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง														
4.3 ก่อสร้างฝายทางพาราแอลฟีดคอนกรีต	11,650,000	สนง.กษ.	✓ 11 ก.ย.61	✓ 19 ต.ค.61	✓ 19 ต.ค.61	✓ 30 ต.ค.61	✓ 30 ต.ค.61 -15 พ.ย.61	✓ 29 พ.ย.61		เริ่ม 8 ม.ค.62 ถึง 7 มี.ค.62	11,650,000.00			
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	160,273,400										81,185,287.98	2,182,200.00	1.36	3,074,494.43