

รายงานการประชุม

คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกัรัฐมนตรี
และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

.....

ผู้เข้าประชุม

๑. นายประมวด	มุ่งมาตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
๒. นายพหุไท	วรรณานุรักษ์	แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง	
๓. นางสาวชไมพร	อำไพจิตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
๔. พันตำรวจโทนรินทร์	ผิวหอม	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	
๕. นายเมธา	การกสิขวิธิ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
๖. นางสาวโชตนา	ลิมสอน	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง	
๗. นายไมตรี	สาธิตะกร	แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	
๘. นางสาวสมคนึงนิจ	สีมะสิงห์	แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง	
๙. นางสาวสิริพร	ทิพย์อารักษ์วงศ์	รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
๑๐. นายธเนศ	วีระสัย	แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	
๑๑. นางสุรัสวดี	สว่างแจ้จ	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง	
๑๒. นายสมชาย	ไพรวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	
๑๓. นางสาวชนิตา	หินเพชร	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง	
๑๔. นายนิจ	เพ็ชรคง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	
๑๕. นายปณิธาน	แพทย์รักษ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง	
๑๖. นางชุลี	เริงรักษ์	แทน พาณิชยจังหวัดอ่างทอง	
๑๗. นายเมตตา	นาคสุวรรณ	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
๑๘. นางสาวมาลี	ศรีรัตนธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง	
๑๙. นางสาวผกามาศ	ม่วงเขียว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	
๒๐. นายไพรัช	อ่อนคำพา	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง	
๒๑. นางพรรัศมี	บัวสาย	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง	
๒๒. นางสาวสุภิญญา	แก่นจ้าย	จัดหางานจังหวัดอ่างทอง	
๒๓. นายน้อย	นราเลิศ	ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง	
๒๔. นายศักดิ์ดา	บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง	
๒๕. นางสาวศิริพร	โสภา	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	
๒๖. นายไพบุลย์	ศุภบุญ	นายอำเภอป่าโมก	
๒๗. ว่าที่ร้อยตรีอรุณชล	ทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย	
๒๘. นางสาวนันทนิต	หงส์ลอย	แทน นายอำเภอแสวงหา	

๒๙. นายนิรันดร	สีหาราช	แทน นายอำเภอสามโก้
๓๐. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๓๑. นายสุณิษฐ์	มะลิตอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๓๒. นางสาว รุ่งนภา	อันไชยะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ประมงจังหวัดอ่างทอง	ติดราชการ
๒. สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	ติดราชการ
๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	ติดราชการ
๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	ติดราชการ
๕. พลังงานจังหวัดอ่างทอง	ติดราชการ
๖. นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวรงค์	เกตุดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นางสาวสุธีรา	บุญประดิษฐ์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นางสาวกฤติยา	ศศะภูรี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
๔. นางกานดา	ฉายนุ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวฉัตรวิไล	วิลาลัย	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

เปิดประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดได้มีคำสั่ง ที่ ๒๘๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี และโครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตาม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี และโครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลา ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง รวมทั้งบูรณาการ การทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงาน และรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ดังนี้

ประเภทงบ	เป้าหมายการเบิกจ่าย(ร้อยละ)									
	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		รวม	
	รัฐบาล	จังหวัด	รัฐบาล	จังหวัด	รัฐบาล	จังหวัด	รัฐบาล	จังหวัด	รัฐบาล	จังหวัด
ภาพรวม	๓๐.๒๙	๓๕	๕๒.๒๙	๖๐	๗๔.๒๙	๘๐	๙๖	๙๘	๙๖	๙๘
ประจำ	๓๓	๔๐	๕๕	๖๐	๗๗	๘๐	๙๘.๓๖	๑๐๐	๙๘.๓๖	๑๐๐
ลงทุน	๒๑.๑๑	๒๕	๔๓.๑๑	๕๐	๖๕.๑๑	๗๕	๘๘	๙๕	๘๘	๙๕

โดยงบลงทุน จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๐) ส่วนงบดำเนินงานรายการที่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จะต้องเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% ในไตรมาสที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบ มาตรการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

๑. รายการที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๒. รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายได้ ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ เป็นลำดับแรก โดยขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

๑) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๔,๗๘๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๑,๘๖๕,๓๔๕.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ คงเหลือกิจกรรมที่กั้นเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๑,๓๕๒,๙๑๐ บาท ดังนี้

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ
๑	การส่งเสริมการจำหน่าย อาหารปลอดภัยและ ผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด	๑๒๔,๙๑๐ (กั้นเงินแบบไม่มีหนี้ร อกกรมบัญชีกลางอนุมัติ)	ทำเป็นทำเนียบ เครื่องหมายการค้า
๒	ก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุก และ ก่อสร้างห้องประปา พร้อมเครื่องกรองน้ำและ ฐานราก	สำนักงานโยธาธ ิการและผังเมือง จังหวัด	๑,๐๐๘,๐๐๐ (กั้นเงินแบบมี PO)	- หอถังประปา ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว - รั้วดำเนินการยังไม่ แล้วเสร็จ เหลืออีก ๕ จุด อยู่ระหว่างตรวจสอบจุด ที่ดำเนินการไม่ได้
๓	จัดซื้อวัสดุ และปรับปรุง หลังคา	สำนักงานโยธาธ ิการและผังเมือง จังหวัด	๒๒๐,๐๐๐ (กั้นเงินแบบไม่มีหน ีรอกกรมบัญชีกลางอนุมัติ)	ดำเนินการเสร็จแล้ว
		รวม	๑,๓๕๒,๙๑๐	

๒) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๓,๙๖๒,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๘๖,๑๗๖,๙๘๘.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓ คงเหลือกิจกรรมที่กั้นเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๖๒,๔๐๐ บาท ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน	เงินกันที่ยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินงาน
๑	ส่งเสริมการผลิตด้าน พืชสู่มาตรฐาน GAP	สนง.เกษตรจังหวัด	๖๒,๔๐๐ (กั้นเงินแบบมี PO)	- เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เหลือ งวดที่ ๓ เป็นค่าจ้างตรวจ ประเมินแปลง สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๐

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายการกันเงินเหลือมอบปีให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ หรือตามวงงาน

๓) งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)

ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๗๑,๗๔๐,๑๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๓๖๕,๑๖๙,๘๙๗.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๙ คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๔ รายการ งบประมาณรวม ๓๖๖,๑๔๘,๘๐๒.๙๑ บาท

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	กันเงินที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	การดำเนินการ
๑	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลตลาดกรวด,ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๑๗ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ม.ค.๖๑	๖,๒๙๐,๐๐๐ (กันเงินแบบมี PO)	- อยู่ระหว่างการเข้า ทำงานช่วงที่ ๒ เนื่องจาก น้ำหลาก ไม่สามารถ ระบายออกได้ - คาดว่าปลายเดือน มกราคมส่งเบิกได้
๒	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสสามโก้	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๑๗ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ม.ค.๖๑	๙,๖๗๖,๐๐๐ (กันเงินแบบมี PO)	- อยู่ระหว่างการเข้า ทำงานช่วงที่ ๒ เนื่องจาก น้ำหลาก ไม่สามารถ ระบายออกได้ - คาดว่าปลายเดือน มกราคมส่งเบิกได้
๓	จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขต ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๒ มิ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ธ.ค. ๖๐	๙,๗๒๕,๐๐๐ (กันเงินแบบมี PO)	คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางคั่นคลอง ระบายใหญ่แม่น้ำน้อย ๓ ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ ตำบลองครักษ์,ตำบลโคกพุทรา, ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง	แนวทาง หลวงชนบท อ่างทอง	เริ่ม ๒๕ เม.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๒๐ ธ.ค. ๖๐	๓๘,๑๕๓,๓๕๖.๘๐ (กันเงินแบบมี PO)	ผลงาน ๒๖% คาดว่า สิ้นเดือนธันวาคมเบิก ได้อีก ๒ ล้านบาท
๕	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๒ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๙ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค.๖๑	๑๒,๔๒๗,๗๓๒ (กันเงินแบบมี PO)	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่อง จากระดับน้ำลดลงถึง ระดับที่สามารถ ก่อสร้างได้

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	กัณเงินที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	การดำเนินการ
๖	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๔ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๙ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค.๖๑	๑๒,๔๓๖,๑๙๗ (กัณเงินแบบมี PO)	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากระดับน้ำลดลงถึงระดับที่สามารถก่อสร้างได้
๗	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๙ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค.๖๑	๑๒,๓๖๖,๐๕๒ (กัณเงินแบบมี PO)	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากระดับน้ำลดลงถึงระดับที่สามารถก่อสร้างได้
๘	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๔ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	โครงการชลประทาน อ่างทอง	เริ่ม ๑๑ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ มี.ค.๖๑	๒๕,๕๙๘,๐๐๐ (กัณเงินแบบมี PO)	เข้าทำงานเมื่อต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากระดับน้ำลดลงถึงระดับที่สามารถก่อสร้างได้
๙	จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว	ตำรวจภูธร จังหวัดอ่างทอง	เริ่ม ๓๑ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๖ มิ.ย. ๖๑	๑๑,๒๖๐,๘๙๖.๓๓ (กัณเงินแบบมี PO)	- ดำเนินการเป็นไปตามแผน
๑๐	ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน ๑๖ แห่ง	ตำรวจภูธร จังหวัดอ่างทอง	เริ่ม ๓๑ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๖ มิ.ย. ๖๑	๒๑,๙๙๙,๒๐๐ (กัณเงินแบบมี PO)	- แบ่งเป็น ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิก ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นไปตามแผน
๑๑	ปรับปรุงเส้นทาง สร้างเกาะกลาง ถนนแบบยกเกาะ สาย ๓๑๙๕ ตอนแยกวิเศษชัยชาญ - แยกป่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	แขวงทางหลวง อ่างทอง	เริ่ม ๙ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๔ ม.ค. ๖๑	๔๒,๔๐๖,๕๐๐ (กัณเงินแบบมี PO)	- ผลงาน ๘๐ % - ส่งมอบงานแล้ว ๑ งวด - แบ่งงวดเบิกจ่ายเป็น ๒ งวด - ติดปัญหาการแก้สภาพนิติบุคคลของผู้รับจ้างทำให้เบิกไม่ได้
๑๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อ่างทอง	เริ่ม ๓๐ พ.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๒๕ ธ.ค. ๖๐	๒๖,๖๙๐,๐๐๐ (กัณเงินแบบมี PO)	- ผลงาน ๑๕ % เนื่องจากมีการสอบเขตที่ดินวัด และผู้รับจ้างขอปรับแบบ

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	กันเงินที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	การดำเนินการ
๑๓	สร้างศาลาคลุมทางเดินริมเขื่อน บริเวณวัดไชยวรวิหาร อำเภอไชโย	อำเภอไชโย	เริ่ม ๒๒ ก.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๘ มี.ค. ๖๑	๕,๙๕๒,๑๑๘.๘๖ (กันเงินแบบมี PO)	- งวดงานทั้งหมด ๑๐ งวด - เบิกแล้ว ๖ งวด - คิดเป็น ๖๐ %
๑๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดโครงการแก้มลิงหนอง เจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด อ่างทอง	เริ่ม ๙ มิ.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๖ ธ.ค. ๖๐	๔๑,๗๒๗,๓๕๐ (กันเงินแบบมี PO)	- ติดปัญหาการแก้ สภาพนิติบุคคลของ ผู้รับจ้างทำให้เบิกไม่ได้
๑๕	ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย (ด้านพืช)	สนง.เกษตร จังหวัด อ่างทอง	งบดำเนินงาน	๗๘,๔๗๓,๔๐๐ กันเงินไม่มีหนี้ ๗๗,๔๕๓,๔๐๐ บาท กันแบบมี PO ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท กันเงินแบบมีหนี้	(ยอดรวมกันเงิน) - ปัจจัยการผลิต - ขึ้นร่าง TOR แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ค่าจ้างตรวจแปลง - ทำสัญญาไว้ ๓ งวด จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๖	ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดทำ Story ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน๒ (จังหวัดอ่างทองเป็นเจ้าภาพกลุ่ม จังหวัด)	สนง.การ ท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัด อ่างทอง	งบดำเนินงาน	๑,๒๕๖,๐๐๐ (กันเงินแบบมี PO)	- แบ่งเป็น ๓ งวดงาน - ทำหนังสือแหล่ง ท่องเที่ยวและ CD (ยังดำเนินการไม่เสร็จ)
๑๗	ประชาสัมพันธ์ Story ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนบน ๒ (จังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพกลุ่มจังหวัด)	สนง.การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด อ่างทอง	งบดำเนินงาน	๔,๔๙๖,๐๐๐ (กันเงินแบบมี PO)	- แบ่งเป็น ๓ งวดงาน - รอ CD จากรายการ ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวฯ
๑๘	ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หน้าถนน คสล. ทางเข้าหมู่ ๔ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	อำเภอ โพธิ์ทอง	เริ่ม ๒๒ ก.ย.๖๐ สิ้นสุด ๒ พ.ย. ๖๑	๑,๕๘๙,๐๐๐ (กันเงินแบบมี PO)	- ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า - อยู่ระหว่างแก้ไข รายงานช่าง
๑๙	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลม่วง เตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	อำเภอวิเศษ ชัยชาญ	เริ่ม ๑๕ ก.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๓ มี.ค. ๖๑	๓,๖๒๖,๐๐๐ (กันเงินแบบมี PO)	- ๔ มี.ค ๒๕๖๑ ทำการปูยางฯ - ส่งมอบงาน ๑๐ มี.ค ๒๕๖๑

โครงการเงินเหลือ/เหลือจ่าย

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	การดำเนินการ
๒๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย อท ๔๐๐๘ แยก ทล ๓๐๖๔ - บ้านคลองขุน อำเภอโพธิ์ ทอง จังหวัดอ่างทอง	แขวงทาง หลวงชนบท อ่างทอง	อนุมัติ โครงการ	๑๑,๙๕๙,๕๐๐	
๒๑	พัฒนาแหล่งน้ำในคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย ๕ (คลองลำท่าแดง)	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	อยู่ระหว่าง เสนอโครงการ	๓๔,๗๕๓,๓๐๐	
๒๒	ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำ หยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	อยู่ระหว่าง เสนอโครงการ	๖,๐๐๐,๐๐๐	
๒๓	ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	อยู่ระหว่าง เสนอโครงการ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	
๒๔	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ ๑ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัด อ่างทอง	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	อยู่ระหว่าง เสนอโครงการ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	
			รวม	๓๖๖,๑๔๘,๘๐๒.๙๙	

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายการเงินเหลือปีให้เบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ หรือตามวงงาน

**๓.๒ การดำเนินโครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณี
จำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดได้รับจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณี
จำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ
งบประมาณ ๑๒,๗๐๗,๗๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท (สามล้าน
หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๖ คงเหลือกิจกรรมที่เงิน
ไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๕ รายการ งบประมาณรวม ๔,๐๐๙,๕๐๗.๘๕ บาท ดังนี้

ที่	กิจกรรม/รายการ	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	การดำเนินงาน
-----	----------------	----------	--------------------------	--------------------------------	--------------

๑	ขุดลอกหนองเชิงตะกอน และปรับปรุงบานระบาย ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่มต้น ๒๓ ส.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ ธ.ค. ๖๐	๘๐๐,๐๐๐	- เบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๒	ขุดลอกหนองผักชี พร้อมเสริมคันดิน ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่มต้น ๒๔ ก.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๒ ธ.ค. ๖๐	๗๗๙,๐๐๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุดสัญญา - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม
๓	ขุดลอกหนองคัดเค้า และปรับปรุงบานระบาย ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่มต้น ๒๓ ส.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ ธ.ค. ๖๐	๗๙๑,๒๘๗.๘๕	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุดสัญญา - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม
๔	ขุดลอกหนองไข่น้ำ พร้อมเสริมคันดิน และปรับปรุงบานระบาย ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่มต้น ๒๓ ส.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ ธ.ค. ๖๐	๘๙๐,๖๐๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุดสัญญา - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม
๕	ขุดลอกหนองผี พร้อมเสริมคันดิน ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่มต้น ๒๔ ก.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๒ ธ.ค. ๖๐	๗๔๘,๕๒๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูงทำให้ต้องหยุดสัญญา - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายการกันเงินเหลือมอบปีให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ หรือตามวงงาน

๓.๓ ผลการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง

- ๑) **โครงการพัฒนาจังหวัดฯ** ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๕,๘๓๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑๐๓ รายการ แยกเป็น
 - งบลงทุน ๓๘ รายการ งบประมาณ ๑๑๐,๘๖๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒,๘๖๓,๖๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกกร้อยบาทถ้วน)
 - คงเหลืองบประมาณ ๑๐๘,๐๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกพันบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน ๖๗ รายการ งบประมาณ ๗๔,๙๖๓,๓๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

- รายการลงทุน จำนวน ๓๗ รายการ
- อนุมัติรายการในโครงการแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ
- ยังไม่เสนอโครงการ จำนวน ๒ รายการ
- อยู่ระหว่างเสนอโครงการ จำนวน ๕ รายการ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๖ รายการ
- อยู่ระหว่างประกาศฯ จำนวน ๗ รายการ
- ได้ตัวผู้รับจ้าง จำนวน ๒ รายการ
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียด จำนวน ๑ รายการ
- แก้ไขปร.๔,ปร.๕,แบบแปลน จำนวน ๑ รายการ
- รอประกาศ จำนวน ๗ รายการ
- คาดว่าจะยกเลิก จำนวน ๑ รายการ

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ และ ๒

๒) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด

- ได้รับจัดสรร ๗ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๓๑,๔๔๗,๗๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๑) งบลงทุน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗,๗๒๓,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(๒) งบดำเนินงาน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓,๗๒๔,๗๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐,๐๒๗,๗๐๐ บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

(๑) งบลงทุน จำนวน ๙,๘๐๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน)

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๒๒๔,๗๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็น

(๑) งบลงทุน จำนวน ๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓

๓) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบภาค

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๖๒๓,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม เป็นงบลงทุน
ทุกกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	การดำเนินการ
๑	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	๔๙,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน อ่างทอง	- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำเอกสาร ประกวดราคา - คาดว่าขึ้นประกาศเดือนธันวาคม
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ - ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน ๖๑ หลัง - เตียงผู้ป่วยปรับได้ จำนวน ๑๖๖ เตียง - รถเข็นนั่ง จำนวน ๘๓๐ คัน - อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๘๐ ชุด	๖,๐๓๙,๐๐๐ ๑,๙๙๒,๐๐๐ ๓,๓๒๐,๐๐๐ ๒๔,๓๗๒,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	} ยกเลิกประกาศครั้งแรก เนื่องจากผู้ยื่นไม่เป็นไปตาม เงื่อนไข และได้ลงประกาศ ใหม่แล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์
	- ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ หลัง	๓,๙๖๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง	
	รวม	๘๘,๖๘๓,๐๐๐		

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สุณิชา ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายสุณิชา มะลิทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) วีรวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด