

รายงานการประชุม

คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

.....

ผู้เข้าประชุม

๑. นายประมวล	มุ่งมาตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
๒. นางสาวชไมพร	อำไพจิตร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
๓. พันตำรวจโทนรินทร์	ผิวหอม	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	
๔. นายสิทธิวัฒน์	แป้นทอง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
๕. นายไมตรี	สาธิตะกร	แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	
๖. นายบันเทิง	โชติพวง	ประมงจังหวัดอ่างทอง	
๗. นางสาวสมคนึงนิจ	สีมะสิงห์	แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง	
๘. นางสิริพร	ทิพย์อารักษ์วงศ์	รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
๙. นายสมชาย	ไพรวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	
๑๐. นางประทีป	ต้นชะตะนัย	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง	
๑๑. นายเจษฎา	เรืองรัตน์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	
๑๒. นายวรเศรษฐ์	ทีปานนท์ศิริ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง	
๑๓. นางสุนทรี	คงชุ่ม	แทน พาณิชยจังหวัดอ่างทอง	
๑๔. นางปทุม	ข้างเนียม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง	
๑๕. นายเกษมศิษฐ์	วัฒนศิริเจริญ	พลังงานจังหวัดอ่างทอง	
๑๖. นายศักดิ์ดา	บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง	
๑๗. นางรัตนา	เรืองประยูร	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	
๒๕. นายทศพล	สว่างศรี	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	
๒๖. นายศักดิ์ดา	พุกประเสริฐ	แทน นายอำเภอป่าโมก	
๒๗. นางนันทนา	เข็มทอง	แทน นายอำเภอไชโย	
๒๘. นางสาวนันทนิต	หงส์ลอย	แทน นายอำเภอแสวงหา	
๒๙. นายนิรันดร	สีหาราช	แทน นายอำเภอสามโก้	
๓๐. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
๓๑. นายสุณิชัย	มะลิทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
๓๒. นางสาว รุ่งนภา	อันไชยะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. เกษตรจังหวัดอ่างทอง ตติราชการ
๒. สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตติราชการ
๓. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ตติราชการ
๔. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตติราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกฤติยาพร ศรณารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒. นายวรงค์ เกตุดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓. นางสาวสุธีรา บุญประดิษฐ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔. นางสาวกฤติยา ศศะภุรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
๕. นางสาวกรรณิการ์ แยมกระจ่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เปิดประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๑ แต่เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ ของการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ซึ่งครั้งที่ ๑ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน ๑๑ หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ การดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ๑) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๔,๗๘๘,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๑,๘๖๕,๓๔๕.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ คงเหลือกิจกรรมที่กั้นเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๑,๓๕๒,๙๑๐ บาท ดังนี้

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	เงินกันที่ยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค.๖๐	ความก้าวหน้า
๑	การส่งเสริมการจำหน่าย อาหารปลอดภัยและ ผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง - ทำเป็นทำเนียบสินค้า ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า Angthong brand	๑,๗๕๗,๑๐๐	สำนักงาน พาณิชย์ จังหวัด	๑๒๔,๙๑๐	อยู่ระหว่างรับสมัคร ผู้ประกอบการ เพิ่มเติม ประชุม พิจารณา ๒๖ ม.ค. ๖๑ จะส่งเบิกภายใน เดือน ก.พ. ๖๑	- อนุญาตให้ใช้แล้ว ๑๐ ราย - อยู่ระหว่าง ดำเนินการรับสมัคร เพิ่มเติม หมดเขตรับ สมัคร ๑๙ ม.ค.๖๑ - จะดำเนินการ ประชุมคัดเลือก ๒๖ ม.ค.๖๑ - คาดว่าแล้วเสร็จ และจะส่งเบิกได้ ภายใน ก.พ.๖๑
๒	ก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุก และ ก่อสร้างห้อง ประปาพร้อมเครื่องกรอง น้ำและฐานราก	๑,๐๑๐,๐๐๐	สำนักงาน โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	๑,๐๐๘,๐๐๐	- หอถังประปา ดำเนินการใกล้เสร็จ แล้ว - รั้วดำเนินการยังไม่ แล้วเสร็จ เหลือ อีก ๕ จุด อยู่ ระหว่างตรวจสอบ จุดที่ดำเนินการ ไม่ได้ - ขยายสัญญาถึง ๒๘ ก.พ. ๖๑	- หอถังประปา ดำเนินการใกล้เสร็จ แล้ว - รั้วดำเนินการยังไม่ แล้วเสร็จ เนื่องจาก พื้นที่ก่อสร้างเป็น หนองน้ำ - ความยาวทั้งหมด ๒ กม. เสร็จแล้ว ๑.๗ กม. เหลืออีก ๓๐๐ เมตร - คาดว่าจะดำเนิน การแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน ๓๑ ม.ค.๖๑
๓	จัดซื้อวัสดุ และปรับปรุง หลังคา	๕๗๐,๐๐๐	สำนักงาน โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	๒๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง คาดว่าจะ เบิกภายในเดือน มกราคม	- ดำเนินการเสร็จแล้ว - มีการเปลี่ยนแปลง วัสดุจากท่อประปา เป็นท่อไอเสีย - ทำให้การจัดซื้อจัด จ้างต้องล่าช้าออกไป คาดว่าจะเบิกภายใน เดือนกุมภาพันธ์
			รวม	๑,๓๕๒,๙๑๐		

๒) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๓,๙๖๒,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๘๖,๑๗๖,๙๘๘.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓ คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๖๒,๔๐๐ บาท ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	เงินกันที่ยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	ผลดำเนินการ เมื่อเดือน ม.ค.๖๐	ความก้าวหน้า
๑	ส่งเสริมการผลิตด้านพืช สู่มาตรฐาน GAP	๖๙๓,๖๐๐	สนง.เกษตร จังหวัด	๖๒,๔๐๐	- เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เหลืองวดที่ ๓ เป็นค่าจ้างตรวจ ประเมิน แปลง สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๐	- ส่งเบิกให้ สนจ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑

๓) งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)

ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๗๑,๗๔๐,๑๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๔๑๕,๐๖๔,๘๔๕.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๔ คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒๑ รายการ งบประมาณรวม ๓๑๕,๐๗๕,๔๑๒.๙๑ บาท รายละเอียดตามบัญชี หมายเลข ๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายการกันเงินเหลือปีให้เบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ หรือตามงวดงาน

๓.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉิน หรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประธาน

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

จังหวัดได้รับจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๗๐๗,๗๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๙๗,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๖ คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๕ รายการ งบประมาณรวม ๔,๐๐๙,๔๐๗.๘๕ บาท รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๒

ประธาน

ให้เก็บหลักฐานการทำงานไม่ได้ของผู้รับจ้าง เช่น หลักฐานรอน้ำลด เนื่องจากน้ำอยู่ระดับสูง หรือชาวบ้านปลูกข้าวรอบเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้สำนักงานจังหวัดส่งหลักฐานขอขยายเวลาต่อไป

และเมื่อเหตุแห่งการทำงานไม่ได้ ได้ผ่านพ้นไปแล้วให้หน่วยงานที่ดำเนินการสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานได้ทันที

มติที่ประชุม

เห็นชอบมอบหมายให้โครงการชลประทานอ่างทองเร่งรัดดำเนินการตามที่
ประธานเสนอ

**๓.๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ๑) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน
๑๘๕,๘๓๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) จำนวน ๑๐๓ รายการ แยกเป็น

- งบลงทุน ๓๘ รายการ งบประมาณ ๑๑๐,๘๖๙,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อย
สิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก ๑ กิจกรรม งบประมาณ
๒,๘๖๓,๖๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกกร้อยบาทถ้วน)

คงเหลืองบประมาณ ๑๐๘,๐๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกพันบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน ๖๗ รายการ งบประมาณ ๗๔,๙๖๓,๓๐๐ บาท (เจ็ดสิบล
ี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

ชั้นอนุมัติโครงการ

- รายการงบลงทุน จำนวน ๓๗ รายการ
- อนุมัติรายการในโครงการแล้ว จำนวน ๓๕ รายการ
- เสนอยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ รายการ

ชั้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๐ รายการ
- ได้ตัวผู้รับจ้าง จำนวน ๙ รายการ
- อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน ๑ รายการ
- อยู่ระหว่างประกาศฯ จำนวน ๒ รายการ
- กำหนดราคากลาง จำนวน ๓ รายการ
- เสนอขอยกเลิก จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข ๓

๒) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด

- ได้รับจัดสรร ๗ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๓๑,๔๔๗,๗๐๐ บาท
(สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(๑) งบลงทุน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗,๗๒๓,๐๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดแสน
สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(๒) งบดำเนินงาน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๓,๗๒๔,๗๐๐ บาท (สิบล้านสามแสน
เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ
๑๐,๐๒๗,๗๐๐ บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

(๑) งบลงทุน จำนวน ๙,๘๐๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันบาทถ้วน)

(๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๒๒๔,๗๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน)

- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็น
- (๑) งบลงทุน จำนวน ๗,๙๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 - (๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทห้าแสนบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม/ รายการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
		รวม	ดำเนินงาน	ลงทุน			
๑	Road Show การท่องเที่ยวและ สุดยอด OTOP	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	สนง.พัฒนา ชุมชน จังหวัด	อนุมัติ โครงการ	- วิจารณ์ร่าง TOR วัน ๑๗ ม.ค. ๖๐ วันสุดท้าย
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด ถนน วัดขุนอินทประมูล	๗,๙๒๐,๐๐๐	-	๗,๙๒๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด	อนุมัติ โครงการ	- ลง ปร ะ ก า ศ ประกวดราคา
๓	พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ ระลึกกลุ่มจังหวัด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	สนง.พัฒนา ชุมชน จังหวัด	อนุมัติ โครงการ	- อยู่ระหว่างการ คัดเลือกผลิตภัณฑ์
๔	พัฒนาเครือข่าย การท่องเที่ยว ชุมชน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	สนง. การ ท่องเที่ยว และ กีฬา จังหวัด	รอกุ่มฯ อนุมัติ โครงการ	
	รวม	๒๑,๙๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๗,๙๒๐,๐๐๐			

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

**๓) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบภาค**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘๘,๖๒๓,๐๐๐ บาท (แปดสิบแปดล้านบาทหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม เป็นงบลงทุน
ทุกกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	การดำเนินการ
๑	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	๔๙,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน อ่างทอง	- ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนทำเอกสารประกวดราคา เนื่องจากมีหลายกิจกรรม,รายละเอียดและ มาตรฐานงานเยอะ ,spec ก่อสร้างสูง - คาดว่าขึ้นประกาศเดือนมกราคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	การดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ			
	- ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน ๖๑ หลัง	๖,๐๓๙,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	- ยกเลิกประกาศครั้งที่ ๑ ยกเลิกเพราะไม่มี ผู้ยื่นเสนอราคา - อยู่ระหว่างทำราคากลางใหม่ คาดว่า ประกาศภายใน ๒๖ ม.ค.๖๑
	- เตียงผู้ช่วยปรับได้ จำนวน ๑๖๖ เตียง	๑,๙๙๒,๐๐๐		- บริษัทร้องขอความเป็นธรรม ศตร. โกล่เกลี่ย - โกล่เกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ได้เรียกผู้ขายมาลงนามแล้ว
	- รถเข็นนั่ง จำนวน ๘๓๐ คัน	๓,๓๒๐,๐๐๐		- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอลงนาม - ได้เรียกผู้ขายมาลงนามแล้ว
	- อุปกรณ์ออกกำลังกายในชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๘๐ ชุด	๒๔,๓๗๒,๐๐๐		- ยกเลิกประกาศครั้งที่ ๑ - อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ภายใน ๑๙ ม.ค.๖๑ กำหนดเสร็จ
	- ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ หลัง	๓,๙๖๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดอ่างทอง	- เสนอยกเลิกดำเนินการเนื่องจาก สตง. ท้วงติงเรื่องดำเนินการในบ้านของเอกชน ผิดหลักการนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
	รวม	๘๘,๖๘๓,๐๐๐		

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุณิษย์ มะลิทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด