

โครงการรณรงค์ขุดลอกหนองน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินกันที่ยังไม่ เบิกจ่าย(บาท)	ผลดำเนินการ เมื่อเดือน ธ.ค.๖๐	ความก้าวหน้า
๑	ขุดลอกหนองเชิงตะกอน และ ปรับปรุงบานระบาย ต.จระเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง	๑,๘๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๒๓ ส.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ ธ.ค. ๖๐	๘๐๐,๐๐๐	- เบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐๐ % - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
๒	ขุดลอกหนองผักชี พร้อมเสริม คันดิน ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	๑,๘๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๒๔ ก.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๒ ธ.ค. ๖๐	๗๗๙,๐๐๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ต้องหยุดสัญญา	- สั่งเข้าทำงาน เมื่อปลาย ธ.ค.๖๐ - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
๓	ขุดลอกหนองคุดเค้า และปรับปรุง บานระบาย ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	๑,๘๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๒๓ ส.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ ธ.ค. ๖๐ (ขยายถึง มี.ค. ๖๑)	๗๙๑,๒๘๗.๘๕	- ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ต้องหยุดสัญญา	- ติดปัญหาชาวบ้านกำลังเพาะปลูก - ชาวบ้านขอให้เริ่มเข้าทำงาน ๑๕ มี.ค.๖๑ - ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
๔	ขุดลอกหนองไช้เนา พร้อมเสริมคัน ดิน และปรับปรุงบานระบาย ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	๑,๘๕๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๒๓ ส.ค. ๖๐ สิ้นสุด ๑๑ ธ.ค. ๖๐	๘๙๐,๖๐๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ต้องหยุดสัญญา	- ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
๕	ขุดลอกหนองผี พร้อมเสริมคันดิน ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง	๑,๙๐๐,๐๐๐	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	เริ่มต้น ๒๔ ก.ย. ๖๐ สิ้นสุด ๑๒ ธ.ค. ๖๐	๗๔๘,๕๒๐	- ติดปัญหาระดับน้ำสูง ทำให้ต้องหยุดสัญญา	- ต้นเดือนมกราคมเข้าสำรวจพื้นที่ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
				รวม	๔,๐๐๙,๔๐๘		