

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการรบบกลาง รายการสำรองจ่ายเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 3/2561

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ผู้เข้าประชุม

1. นายประมวล	มุ่งมาตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
2. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
3. พันตำรวจโทรินทร์	ฉิวหอม	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	
4. นายสิทธิวัฒน์	แป้นทอง	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
5. นางจันทนา	โอสถกระพั่น	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง	
6. นางสิริพร	ทิพย์อารักษ์วงศ์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
7. นายสมชาย	ไพรวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	
8. นางสุภาพร	ศรีภักดี	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง	
9. นางยุพิน	กิตติมาสกุล	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	
10. นายปณิธาน	แพทย์รักษ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	
11. นางสุนทรี	คงชุ่ม	แทน พาณิชยจังหวัดอ่างทอง	
12. นางวริชญา	ชะอุ่ม	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
13. นางปทุม	ข้างเนียม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง	
14. นางสาวเสาวลักษณ์	ศัพทเสวี	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง	
15. นางสาวสุคนธ์	หอมดอกไม้	แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง	
16. นายวีระชาติ	สมบูรณ์วิทย์	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง	
17. นายกฤตภาส	สุขะชีวานนท์	แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง	
18. นางสาวสมคณิงนิจ	สีมะสิงห์	แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง	
19. นายวีรยุทธ	รวตเร็ว	ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	
20. นายบรรเจิด	ข้าวโล	ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.อท.	
21. นายศักดิ์ดา	บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง	
22. นายทศพล	สว่างศรี	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	
23. นายศักดิ์ดา	พุกประเสริฐ	แทน นายอำเภอป่าโมก	
24. ว่าที่ร้อยโท อรรถชล	ทรัพย์ทวี	นายอำเภอไชโย	
25. นางสาวนันทฉวี	หงส์ลอย	แทน นายอำเภอแสวงหา	

26. นายสุรเดช คันทรง แทน นายอำเภอสามโก้
27. นายสุณิษย์ มะลิทอง แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
28. นางสาว รุ่งนภา อันไชยะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายสมยศ พุ่มน้อย ติตราชการ
2. นายปริญญา เขมะชิต ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวกฤติยา ศศະฎิริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

**เปิดประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ 1**

13.30 น.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2561) ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัด ยังต่ำกว่าเป้าหมาย จึงได้เชิญประชุมคณะทำงานฯ
เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วน
ของ งบลงทุนและงบดำเนินงานในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561**

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน 7 หน้า และได้ส่ง
รายงานการประชุม ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงาน
การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.**

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561**

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง 1) เงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1) งบพัฒนาจังหวัด

อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
184,788,300	182,061,963.71	99.38	1,132,910

(2) งบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม

อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
871,740,100	499,226,277.48	52.97	312,356,596.98

(3) งบรองนายกฯ ปี 2560

อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
12,707,700	3,983,626	55.28	3,209,407.85

2) งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561

งบประมาณ	อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย		เป้าหมาย	สูง(ต่ำ)	ลำดับเบิกจ่าย (ณ 9 มี.ค. 61)
		จำนวน (บาท)	ร้อยละ			
ภาพรวม	185,832,900	28,097,881.70	15.12	52.29	-37.17	41
ประจำ	74,963,300	18,030,650.92	24.05	55	-30.95	35
ลงทุน	110,869,600	10,067,230.78	9.08	43.11	-34.03	34

3) งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ปี 2561

อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1,500,000	1,199,900	79.99	299,800

สำหรับงบกลุ่มจังหวัด และงบเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (งบภาค) ปี 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกงบประมาณ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 20 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

1. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2560 กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 ต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

2. รายการนอกเหนือจากข้อ 1 และเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ส่วนราชการทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง เพื่ออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

อนึ่ง ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและหรือเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวกระทรวงการคลังอาจพิจารณาไม่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป และให้พิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้รองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้าด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ)

1) โครงการพัฒนาจังหวัด

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	สำนักงานพาณิชย์	การส่งเสริมการค้าขายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง	17,571,100	1,520,887.05	124,910	จัดทำทำเนียบ - อยู่ระหว่างจัดทำรูปเล่ม คาดว่าจะเสร็จ 16 มี.ค. 61 - คาดว่าส่งเบิกภายในเดือน มี.ค.61
ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน
2	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	ก่อสร้างรั้วป้องกัน การบุกรุก และก่อสร้างท่อถึงประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำและฐานราก	1,010,000	-	1,008,000	- ตรวจรับ 12 มี.ค. 61 เบิกภายในเดือนมี.ค.61
		รวม	18,581,100	1,520,887.05	1,132,910	

2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (กลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	สัญญา เริ่มต้น- สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการ ชลประทาน	1.1 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจาย ช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรในเขตตำบลตลาด กรวด, ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง	6,290,000	17 พ.ค.60 ถึง ม.ค.61	-	6,290,000	- ผู้รับจ้างโดนปรับ วันละ 6,200 บาท - ดำเนินการเสร็จ สัปดาห์นี้ - รอตตรวจสอบลูกปูน - ส่งเบิกภายใน เดือน เม.ย. 61
		1.2 จัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจาย ช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรในเขตตำบลลอบทม, ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสสามโก้	9,676,000	17 พ.ค. 60 ถึง ม.ค.61	-	9,676,000	- ส่งงานภายใน สัปดาห์นี้ - โดนปรับประมาณ 15 วัน - ส่งเบิกภายใน เดือน เม.ย.61
		1.3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,427,732	9 พ.ค. 60 ถึง 20 พ.ย. 60 ขยาย 11 มี.ค.61	1,864,159.80	10,563,572.20	- สั่งเข้าทำงานเดือน ธันวาคม - ตอนนี้อยู่ในชั้น ตอกเข็ม - คาดว่าเสร็จเดือน พฤษภาคม 61
		1.4 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,436,197	9 พ.ค. 60 ถึง 20 พ.ย. 60 ขยาย 11 มี.ค.61	1,865,429.55	10,570,767.45	- สั่งเข้าทำงานเดือน ธันวาคม - คาดว่าเสร็จเดือน พฤษภาคม 61 - ข้ำเพราะหาเสาเข็ม ยาก - ออกหนังสือแจ้งเตือน ผู้รับจ้างทุกๆ 7 วัน
		1.5 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,366,052	9 พ.ค. 60 ถึง 20 พ.ย. 60 ขยาย 11 มี.ค.61	1,854,907.80	10,511,144.20	- สั่งเข้าทำงานเดือน ธันวาคม - คาดว่าเสร็จเดือน พฤษภาคม 61 - ข้ำเพราะหาเสาเข็ม ยาก
		1.6 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	25,598,000	11 พ.ค. 60 ถึง 13 พ.ย. 60 ขยาย 11 มี.ค.61	-	25,598,000	- สั่งเข้าทำงานเดือน ธันวาคม - คาดว่าเสร็จเดือน พฤษภาคม 61 - ข้ำเพราะหาเสาเข็ม ยาก

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	สัญญา เริ่มต้น- สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
		1.7 พัฒนาแหล่งน้ำในคลอง ระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง)	34,753,300		-	34,753,300	- ประกาศร่าง TOR 9 มี.ค.61 - ประกาศร่างเชิญ ชวน 15 มี.ค.61 - เปิดซอง 4 เม.ย.61
		1.8 ซุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	6,000,000		-	6,000,000	- คาดว่าลงนาม สัปดาห์นี้
		1.9 ซุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	10,000,000		-	10,000,000	- คาดว่าลงนาม สัปดาห์นี้
		1.10 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	20,000,000		-	20,000,000	- ลงนามประมาณ 24 มี.ค. 61
2	แขวงทาง หลวง ชนบท อ่างทอง	2.1 ก่อสร้างถนนลาดยาง คันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลลองครักษ์, ตำบลโคกพุทธ,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง	47,840,000	25 เม.ย. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60	12,963,683.20	34,867,316.80	- ผลงาน 30 % - ปรับผู้รับจ้างแล้ว 80 วัน - ขณะนี้กำลังลงอุกรัง ปูยางอีก 4 กิโลเมตร
3	ตำรวจ ภูธรจังหวัด อ่างทอง	3.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความ ปลอดภัยและบริการ นักท่องเที่ยว	14,958,948.53	31 ก.ค. 60 ถึง 16 มิ.ย. 61	8,184,052.20	6,774,896.33	- ส่งเบิกงวดที่ 5 วันที่ 23 มี.ค.61
		3.2 ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง	21,999,200	31 ก.ค.60 ถึง 16 มิ.ย.61	-	21,999,200	- ซักว่าแผนการ ดำเนินการ 1 สัปดาห์ - ส่งเบิกงวดที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม
4	สนง.โยธา ธิการและ ผังเมือง จังหวัด อ่างทอง	4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	26,690,000	30 พ.ค. 60 ถึง 25 ธ.ค. 60	-	26,690,000	- ปรับผู้รับจ้าง - งาน 15%
5	สนง.เกษตร จังหวัด	5.1 ด้านพืช	84,056,000	จบ ดำเนินงาน	5,497,879.24	78,053,400	- ลงนาม 26 มี.ค.61
			345,091,429.53	รวม	32,230,111.79	312,347,596.98	

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง กรณีสัญญาสิ้นสุดแล้วให้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

4.2 เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการชลประทานอ่างทอง)

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา (บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	ขุดลอกหนองผักชี พร้อมเสริมคันดิน ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 15,300 ลบ.ม.	779,000.00	24 ก.ย. 60 ถึง 12 ธ.ค. 60 ขยาย 26 มี.ค. 61	-	779,000.00	- ส่งงานภายใน 23 มีนาคม 61
2	ขุดลอกหนองคัดเค้า และปรับปรุงบานระบาย ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 35,800 ลบ.ม.	791,287.85	23 ส.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 ขยาย 29 พ.ค. 61	-	791,287.85	- เริ่มทำงาน 15 มีนาคม 61
3	ขุดลอกหนองไข่น้ำ พร้อมเสริมคันดิน และปรับปรุงบานระบาย ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,000 ลบ.ม.	890,600.00	23 ส.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 ขยาย 26 มี.ค. 61	-	890,600.00	- ส่งงานไม่เกิน 26 มีนาคม 61
4	ขุดลอกหนองผี พร้อมเสริมคันดิน ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,800 ลบ.ม.	748,520.00	24 ก.ย. 60 ถึง 12 ธ.ค. 60 ขยาย 26 มี.ค. 61	-	748,520.00	- ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าสัญญา
		3,209,407.85	รวม	-	3,209,407.85	

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง กรณีสัญญาสิ้นสุดแล้วให้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

4.3 เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร.ค.	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	สัญญา เริ่มต้น- สิ้นสุด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
1	อำเภอโพธิ์ทอง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	299,800	เริ่มต้น 9 มี.ค.61 สิ้นสุด 7 เม.ย.61	-	-	- เริ่มงาน 9 มี.ค. 61 - ส่งมอบงาน ภายใน 25 มี.ค. 61

มติที่ประชุม ให้อำเภอโพธิ์ทองเร่งรัดผู้รับจ้าง ส่งมอบงานให้ได้ตามที่ให้ข้อตกลงไว้ และส่งเบิกให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 มีนาคม 2561

4.4 เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- 1)โครงการพัฒนาจังหวัด 26 หน่วยงาน 79 รายการ (บัญชีหมายเลข 1)
- 2)โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด 3 หน่วยงาน 4 รายการ

(1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 รายการ

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาส 2	ก่อน นี้	PO	เบิกจ่าย		การดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	Road Show การ ท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP	10,000,000	-	×	×	-	-	เป็นไปตามแผน
2	พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด	2,000,000	-	×	×	-	-	เป็นไปตามแผน

(2) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 รายการ

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาส 2	ก่อน นี้	PO	เบิกจ่าย		การดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ง อำนวยความสะดวก วัดขุนอินทประมูล	7,920,000	-	✓	✓	-	-	เป็นไปตามแผน

(3) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 รายการ

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาส 2	ก่อน หนี้	PO	เบิกจ่าย		การดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน	1,500,000	-	-	-	-	-	เป็นไปตามแผน

3) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ (งบภาค) 2 หน่วยงาน จำนวน 5 รายการ

(1) โครงการชลประทานอ่างทอง จำนวน 1 รายการ

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาส 2	ก่อน หนี้	PO	เบิกจ่าย		การดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	โครงการแก้มลิงคลอง บ้านใหม่	49,000,000	-	×	×	-	-	- 23 มี.ค. 61 ได้ตัวผู้รับจ้าง

(2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 4 รายการ

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมา ณ(บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาส 2	ก่อน หนี้	PO	เบิกจ่าย		การดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง	6,039,000	-	×	×	-	-	- ลงนามภายใน สัปดาห์นี้
2	เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 166 เตียง	1,992,000	1,992,000	✓	✓	-	-	- รอส่งมอบ
3	รถเข็นนั่ง จำนวน 830 คัน	3,320,000	3,320,000	✓	✓	-	-	- รอส่งมอบ
4	อุปกรณ์ออกกำลังภายใน ชมผู้สูงอายุ จำนวน 180 ชุด	24,372,000	-	×	×	-	-	- ลงนามภายใน สัปดาห์นี้

ประธาน

กรณีรวางขมวิว ซึ่งไม่สามารถก่อนี้ผูกพันโดยทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะมี
แนวทางอย่างไรบ้างหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลเป็นกรณีเฉพาะ แต่ต้องดำเนินตามกระบวนการต่อไป
โดยประกาศแบบมีเงื่อนไขว่า จะลงนามในสัญญาจ้างได้ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

สรุปยอดงบประมาณที่คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

รายการ	เบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑		คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ถึงไตรมาสที่ ๒		คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งสิ้นในไตร มาสที่ ๒		เป้าหมาย ไตรมาสที่ ๒
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
ภาพรวม	๒๘,๐๙๗,๘๘๑.๗๐	๑๕.๑๒	๑๘,๗๖๙,๖๑๙	๑๐.๑๐	๔๖,๘๖๗,๕๐๐.๗๐	๒๕.๒๒	๕๒.๒๙
ประจำ	๑๘,๐๓๐,๖๕๐.๙๒	๒๔.๐๕	๔,๑๒๘,๑๐๐	๕.๕๑	๒๒,๑๕๘,๗๕๐.๙๒	๒๙.๕๖	๕๕.๐๐
ลงทุน	๑๐,๐๖๗,๒๓๐.๗๘	๙.๐๘	๑๔,๖๔๑,๕๑๙	๑๓.๒๑	๒๔,๗๐๘,๗๔๙.๗๘	๒๒.๒๙	๔๓.๑๑

มติที่ประชุม

มอบหมายฝ่ายเลขานุการเตรียมหาแนวทางในกรณีร่างขมวิ และให้หน่วยงาน
เร่งรัดดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้
ในโครงการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุณิขย์ มะลิทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววิรวรรณ จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด