

โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อ หนี้	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
1) ตัวรวมอุดหนุนจังหวัดอย่างทอง จำนวน 4 รายการ										
1	เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากรตำรวจอุดร	220,000	220,000	-	-	192,000.00	87.27	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผน	28,000.00	-
2	No Place For Drug	953,800	953,800	-	-	-	-	- 15 มี.ค. 61 ส่งเบิก ทั้งหมด	953,800.00	-
3	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน	80,000	80,000	-	-	36,200.00	45.25	- อบรมเสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างส่งเบิก	43,800.00	-
4	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครจราจร	80,000	80,000	-	-	32,200.00	40.25	- อบรมเสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างส่งเบิก	47,800.00	-
รวม		1,333,800	1,333,800	-	-	260,400.00	-	-	1,073,400.00	-
2) ที่ทำการปกครองจังหวัดอย่างทอง จำนวน 2 รายการ										
1	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	853,700	853,700	-	-	-	-	- ดำเนินการภายใน 23 มี.ค. 61 - ดำเนินการแล้ว เสร็จกลางเดือน เม.ย. 61	-	-
2	งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 5	1,000,000	-	-	-	-	-	- จัดเดือน ส.ค. 61	-	-
รวม		1,853,700	853,700	-	-	-	-	-	-	-
3) คอ.ปส.จังหวัดอย่างทอง จำนวน 9 รายการ										
1	ประกวดแข่งขัน To Be Number One	500,000	500,000	-	-	182,560.00	36.51	ประกวดงานตามแผน	271,060.00	-
2	มหกรรมรวมพลังมาชูกิจกรรม To Be Number One จังหวัดอย่างทอง	500,000	500,000	-	-	138,000.00	27.60	ประกวดงานตามแผน	-	-
3	ขับเคลื่อนชมรม To Be Number One	685,000	545,000	-	-	348,495.00	50.88	- อำเภอเมืองและ อำเภอไชยโสมเบิก ภายใน มี.ค.61	213,000.00	-
4	ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าบำบัด	140,000	95,000	-	-	43,000.00	30.71	เป็นไปตามแผน	60,000.00	-
5	ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์วิจัยแผ่นดิน)	900,000	600,000	-	-	600,000.00	66.67	เป็นไปตามแผน	-	-

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อ หนี้	P O	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
6	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบการ	150,000	150,000	-	-	-	-	เฝ้าติดตามแผน	150,000.00	-
7	เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	1,020,000	510,000	-	-	220,000.00	21.57	เป็นไปตามแผน	275,000.00	-
8	พัฒนาศักยภาพชุมชนปฏิบัติการปราบปราม ยาเสพติด	283,700	283,700	-	-	178,800.00	63.02	เป็นไปตามแผน	144,000.00	-
9	จัดระเบียบสังคม	200,000	100,000	-	-	72,000.00	36.00	เป็นไปตามแผน	90,000.00	-
	รวม	4,378,700	3,283,700	-	-	1,782,855.00	-	-	1,203,060.00	-
(4) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทองจำนวน 1 รายการ										
1	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับครัวไทยสู่ ครัวโลก	300,000	300,000	-	-	272,556.00	90.85	ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่งคืนเงิน 30,564 บาท	-	-
	รวม	300,000	300,000	-	-	272,556.00	-	-	-	-
(5) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองจำนวน 9 รายการ										
1	ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบล สีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	3,003,600	2,774,075	-	-	-	-	-	-	-
2	อาคารเก็บผลิตภัณฑ์	3,000,000	-	✓	✓	-	-	- ส่งเบิกงวดที่ 1 วันที่ 20 เม.ย. 61	-	-
3	รณรงค์ขอความร่วมมือพลึงมะขาม ชุมชนไม่น้อยกว่า 23 ชั่วบั้ง	2,000,000	-	×	×	-	-	- ผลุทธิฤทธิ์ให้ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ - ซึ่งจะประกาศ 13 มี.ค.61 - ลงนามสัญญาจ้าง 6 เม.ย. 61	-	-

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อน หน้า	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
4	ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนอง ระหารจันทน์ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	901,000	847,245	-	-	121,000.00	13.43		-	-
5	ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แม่ลิงหนองเจ็ดเลน อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไร่ อำเภอเมือง อ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง	2,577,400	2,237,018	-	-	854,328.98	33.15	เป็นค่าจ้าง ค่าไฟฟ้า เบิกตามเดือน	-	-
6	รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	480,000	480,000	-	-	217,440.00	45.30	คงเหลือซื้อปัจจัย การเกษตร	-	-
7	ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย (การผลิตผักใน โรงเรือนระบบปิด) โครงการต่อเนื่อง	874,900	686,170	-	-	355,966.97	40.69	คงเหลือซื้อปัจจัย การเกษตร	-	-
8	ปรับปรุงระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ แปลงใหญ่ (ข้าว, มะม่วง)	910,900	850,900	-	-	635,795.00	69.80	คงเหลือซื้อปัจจัย การเกษตร	-	-
9	งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง	1,332,800	1,017,901	-	-	589,260.00	44.21		508,540	-
รวม		15,080,600	8,893,309	-	-	2,773,790.95			508,540.00	-
(6) สำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 5 รายการ										
1	ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว	341,500	-	X	X	-	-	- ทำสัญญา 28 มี.ค. 61	-	-
2	ลานอเนกประสงค์	147,000	-	X	X	-	-	- ทำสัญญา 28 มี.ค.61	-	-
3	ถังแฉกขมปญ	450,000	-	X	X	-	-	- ทำสัญญา 28 มี.ค. 61	-	-
4	ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจาก สารพิษ (มะม่วง กล้วยหอมทอง มะละกอ และผัก)	2,071,900	2,071,900	-	-	975,600.00	47.09		-	-

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อน หนี้	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
5	ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรก้าวหน้า"	1,201,900	1,098,600	-	-	582,410.00	48.46	- ดำเนินการแล้ว 4 กิจกรรม เหลือ 2 กิจกรรม รอฤดูกาล เพาะปลูก เดือน เม.ย. เป็นต้นไป	-	-
รวม		4,212,300	3,170,500	-	-	1,558,010.00	-	-	-	-
(7) อำเภอเมืองอ่างทองจำนวน 4 รายการ										
1	ก่อสร้างศาลาดอกเห็ด	594,000	-	X	X	-	-	- รออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ	-	-
2	แพลอยน้ำ	390,000	-	✓	✓	-	-	- คณะกรรมการ ตรวจการจ้างตรวจ ผ่านแล้ว - รอหนังสือควบคุม งาน	-	-
3	ปรับปรุงถนนออสพิลติกคอนกรีต พร้อมท่อ ระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	4,275,000	-	✓	✓	-	-	- ผลงาน 40 % - ผู้รับจ้างจะเบิกงวด 1 ประมาณ 570,000 ภายใน มี.ค.61	-	570,000.00
4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,790,000	-	✓	✓	-	-	- แบ่งเป็น 6 งวด - ส่งเบิกงวด 1 ค่าเจาะบ่อบาดาล - ส่งเบิกงวด 2 ค่าดอกเข็มและปรับ เข็ม	-	770,000.00
รวม		8,049,000	-	-	-	-	-	-	-	1,340,000.00
(8) สำนักงานประมงจังหวัดจำนวน 3 รายการ										

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อน หนี้	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
1	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ	1,062,900	597,050	-	-	181,240.00	17.05	- อบรมเสร็จแล้ว - เสร็จซื้อวัสดุ - การเกษตรและจัด งานนิทรรศการ มหัศจรรย์สายพันธุ์ ปลาลุ่มแม่น้ำน้อย เดือน พ.ค.	-	-
2	พัฒนากระบะบึงเวศทางน้ำสร้างความสมดุล คืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน	2,500,000	2,482,000	-	-	67,250.00	2.69	- สืบราคาปลาค้าวสด - จะเบิกเดือน เม.ย.61	-	-
3	งานมหรสพกรมกินกุ้งใหญ่ กินขนมกระพาท กินผักปลา ปลอดสารพิษ	422,700	422,700	-	-	-	-	- เบิก 14 มี.ค. 61	422,700.00	-
รวม		3,985,600	3,501,750	-	-	248,490.00	-	-	422,700.00	-
(9) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี 3 รายการ										
1	ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	13,750,000	-	-	-	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารโครงการ	-	-
2	ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล	1,000,000	300,000	-	-	112,200.00	11.22	- ดำเนินการจัด ฝึกอบรมแล้ว - อยู่ระหว่างคัดเลือก ผลิตภัณฑ์	-	-
3	จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean)	3,000,000	-	-	-	-	-	- วันที่ 14 มี.ค.61 ได้ตัวผู้รับจ้าง	-	-
รวม		17,750,000	300,000	-	-	112,200.00	-	-	-	-
(10) อำเภอไชยอำพน 6 รายการ										
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชย จังหวัดอ่างทอง	2,129,000	2,129,000	✓	✓	-	-	- ก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกแล้ว	-	2,095,869.00
2	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบล ราชสถิตย์ อำเภอไชย จังหวัดอ่างทอง	1,885,000	-	✓	✓	-	-	- 5 งาน - เสร็จแล้ว 2 งาน - ภายใต้งบประมาณ เบิก 754,000	-	754,000.00

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อน หนี้	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
3	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดชัย วรวิหาร ทาสีเส้นทางจราจรคนพิการ ป้ายชี้ทาง จุด แวะพักทางลาด และทางลง	790,000	-	✓	✓	-	-	- สัญญาลิ้นสุด 8 เม.ย. 61 - ก่อสร้างเสร็จภายใน มี.ค.61	-	-
4	งานรื้อถ้ำถล่มเชิงพระพยอมจารย์ (ใต้ พรหมรังสี)	500,000	-	-	-	-	-	จัด 21-24 มิ.ย. 61	-	-
5	งานมหัศจรรย์ดินแดนไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย	527,500	-	-	-	-	-	จัด 21-24 มิ.ย. 61	-	-
6	งานมหกรรมลิเก	1,000,000	-	-	-	-	-	จัด 29 มี.ค.61 ถึง 1 เม.ย.61	-	-
รวม		6,831,500	2,129,000	-	-	-	-	-	-	2,849,869.00
(11) อำเภอแสวงหา จำนวน 1 รายการ										
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัด อ่างทอง	2,835,000	-	✓	✓	678,924.00	23.95	- ทำเอกสารส่งเบิก งวด 2 ภายในเดือน มี.ค.61 จำนวน 708,350 บาท	-	708,350.00
รวม		2,835,000	-	-	-	678,924.00	-	-	-	708,350.00
(12) อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 6 รายการ										
1	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง	2,390,000	2,390,000	✓	✓	-	-	- คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมีนาคม	-	2,390,000.00
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง	2,390,000	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมีนาคม	-	2,390,000.00
3	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบล ราษฎร์รัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,450,000	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมีนาคม	-	1,450,000.00
4	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบล ราษฎร์รัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,210,300	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมีนาคม	-	1,210,300.00
5	งานมหัศจรรย์ไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล	1,000,000	330,000	-	-	-	-	- คาดว่าเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนมีนาคม จำนวน 330,000 บาท	330,000.00	-

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อ หนี้	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค. 61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
6	กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะลัด อำเภอบึงเทือง เขื่อนค้อ หมู่ ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	4,300,000	-	X	X	-	-	- คก.เงินเหลือจ่าย	-	-
รวม		12,740,300	2,720,000	-	-	-	-	-	330,000.00	7,440,300.00
(13) อำเภอวิเศษชัยชาญจำนวน 3 รายการ										
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบลาดชันใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	2,303,000	2,303,000	✓	✓	-	-	- ขยายสัญญาถึง 5 เม.ย. 61 - คาดว่าปลาย มี.ค. 61 ส่งเบิกได้	-	2,303,000.00
2	งานรื้อเลิกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ	500,000	500,000	-	-	-	-	- จัดงาน 23 - 26 มี.ค. 2561	-	-
3	งานรื้อเลิกวีรชนคนอุทลิม ชุมรอนใต้ชู	400,000	400,000	-	-	127,300.00	31.83	เหลือ 300 บาท อยู่ระหว่างส่งคืนเงิน	273,000.00	-
รวม		3,203,000	3,203,000	-	-	127,300.00	-	-	273,000.00	2,303,000.00
(14) โครงการชลประทานอ่างทอง จำนวน 5 รายการ										
1	ปรับปรุงคลองลาดมาพร้อมอาคารประกอบ ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	9,898,000	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าจะเบิกเดือน พ.ค. 61	-	-
2	ปรับปรุงหนองลาดตะเพียน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่าไร่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	11,873,770	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าจะเบิก เดือน พ.ค. 61	-	-
3	ปรับปรุงหนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ ตำบล ป่าไร่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	9,884,335	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าจะเบิก เดือน พ.ค. 61	-	-
4	ปรับปรุงห้วยขุม พร้อมอาคารประกอบ ตำบล ป่าไร่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	4,897,620	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าจะเบิก เดือน พ.ค.	-	-
5	ปรับปรุงหนองบัวไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบล ไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	14,768,900	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าจะเบิกเดือน พ.ค. 61	-	-
รวม		51,322,625	-	-	-	-	-	-	-	-

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อ หนี้	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
(15) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 2 รายการ										
1	หนังสือคำร้องส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการระยะ	971,400	961,400	-	-	884,819.00	91.09	คืนเงิน 55,900 บาท	1,000.00	-
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย	400,000	390,000	-	-	324,500.00	81.13	คืนเงิน 64,500 บาท	1,400.00	-
	รวม	1,371,400	1,351,400	-	-	1,209,319	-	-	2,400.00	-
(16) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจำนวน 1 รายการ										
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อ่างทอง	1,980,000	1,980,000	✓	✓	-	-	- เสร็จไม่ทัน มี.ค.61 เนื่องจากฝนตก	-	-
	รวม	1,980,000	1,980,000	-	-	-	-	-	-	-
(17) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จำนวน 1 รายการ										
1	พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการรักษาคุณภาพ และการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ผลิตและ ท้องถิ่น	1,072,200	1,072,200	-	-	84,875.00	7.92	- เหลือกิจกรรมจ้าง เหมาทำบรรจุภัณฑ์ - ประกาศผู้ชนะแล้ว อีก 7 วันประกาศผล	-	-
	รวม	1,072,200	1,072,200	-	-	84,875.00	-	-	-	-
(18) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวน 1 รายการ										
1	จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเภท ka store promotion /business matching ในต่างจังหวัด	2,303,300	2,303,300	-	-	-	-	- พิจารณาลด 15 มี.ค. 61	-	-
	รวม	2,303,300	2,303,300	-	-	-	-	-	-	-
(19) แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จำนวน 1 รายการ										
1	จัดทำป้ายบอกเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยว	1,467,500	-	✓	✓	-	-	- เบิกจ่าย เม.ย.61	-	-
	รวม	1,467,500	-	-	-	-	-	-	-	-
(20) อำเภอป่าโมก จำนวน 4 รายการ										
1	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบางเสด็จ ก่อสร้างอาคารเรือน ไทยเชื้องศุนย์ศึกษาชาววัง	1,650,000	1,650,000	✓	✓	-	-	- เบิกจ่าย เม.ย.61	-	-
2	งานแข่งขันเรือพาย	250,000	-	-	-	-	-	- จัดเดือน ก.ย. 61	-	-
3	งานมหกรรมกลอนานาชาติ	1,000,000	-	-	-	-	-	- จัด 23-26 ส.ค. 61	-	-

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	แผนการ เบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2	ก่อน หนี้	PO	ผลการเบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค	ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นในสิ้นเดือน มี.ค.61	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ		งบดำเนินงาน (บาท)	งบลงทุน (บาท)
4	กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายที่ 3 (หมู่ที่ 4,5) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	1,482,700	-	X	X	-	-	- คก.เงินเหลือจ่าย	-	-
	รวม	4,382,700	1,650,000	-	-	-	-	-	-	-
(21) แขวงทางหลวงอ่างทอง จำนวน 1 รายการ										
1	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์	686,375	-	✓	✓	-	-	- คาดว่าเบิก เดือน เม.ย.	-	-
	รวม	686,375	-	-	-	-	-	-	-	-
(22) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวน 2 รายการ										
1	เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่ง ท่องเที่ยว	1,000,000	-	-	-	-	-	- เบิกช่วงไตรมาส 3	-	-
2	อ่างทองที่สวยงามด้วย	2,000,000	-	-	-	-	-	- เบิกช่วงไตรมาส 3	-	-
	รวม	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
(23) สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 รายการ										
1	พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว	1,000,000	100,000	-	-	-	-	- งวด 1 สิ้น 100,000 บาท ภายใน มี.ค.61	100,000.00	-
	รวม	1,000,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000.00	-
(24) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 2 รายการ										
1	สืบสานศิลปการแสดงพื้นบ้าน "โขนสด"	287,000	224,500	-	-	224,500.00	78.22	จัดงาน 2 เม.ย.61	-	-
2	งานอนุรักษ์มรดกไทย เอลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	430,000	120,000	-	-	-	-	จัดงาน 2-3 เม.ย. 61	-	-
	รวม	717,000	344,500	-	-	224,500.00	-	-	-	-
(25) อำเภอสามโก้ จำนวน 1 รายการ										
1	งานวันเฉลิมพระเกียรติ	500,000	500,000	-	-	285,000.00	28.50	ส่งเบิกภายใน มี.ค.61	215,000.00	-
	รวม	500,000	500,000	-	-	285,000.00	-	-	215,000.00	-
(26) สำนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ										
1	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก	2,000,000	1,500,000	-	-	481,250.00	24.06	เบิกจ่ายตามวงงาน	-	-
	รวม	2,000,000	1,500,000	-	-	481,250.00	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	1,544,356,600	404,904,599	-	-	10,099,469.95	-	-	4,128,100.00	14,641,509.00