

คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
โครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงินเพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 5/2561

1. นายประมวล	มุงมาตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
2. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
3. พ.ต.อ.ธีรวัฒน์	ขจรเกียรติภาส	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	
4. นายเมธา	การกลีขวิธี	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
5. นางจันทนา	โอสถกระพันธ์	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง	
6. นางสิริพร	ทิพย์อารักษ์วงศ์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
7. นายสมชาย	ไพรวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	
8. นายสมชายธนินทร์	พ่วงสุวรรณ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง	
9. นางชุลี	เริงรักษ์	แทน พาณิชยจังหวัดอ่างทอง	
10. นางวริษฐา	ชะอุ่ม	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
11. นางปทุม	ช้างเนียม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง	
12. นางสุรัสวดี	สว่างแจ้ง	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง	
13. นางประทีป	ตัณตะตะนัย	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง	
14. นายกฤตภาส	สุขะชีวานนท์	แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง	
15. นางกฤติยา	ทรัพย์ะโตษก	ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง	
16. นายบรรเจิด	ข้าวโละ	ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.อท.	
17. นางหนึ่งฤทัย	จินตสกุล	แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง	
18. นางรัตนา	เรืองประยูร	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	
19. นายทศพล	สว่างศรี	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง	
20. นายศักดิ์ดา	พกประเสริฐ	แทน นายอำเภอป่าโมก	

21. นางนันทนา	เข็มทอง	แทน นายอำเภอไชโย
22. นางสาวณัฐรดา	หงส์ลอย	แทน นายอำเภอแสวงหา
23. นายนิรันดร์	สีหาราช	แทน นายอำเภอสามโก้
24. นายสุณิษฐ์	มะลิทอง	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
25. นางสาว รุ่งนภา	อันไชยะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายสมยศ	พุ่มน้อย	ติดตามการ
2. นายนิจ	เพชรคง	ติดตามการ

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากเมื่อไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2561) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.33 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 52.29) และในไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2561) เป้าหมายเบิกจ่ายกำหนดไว้ร้อยละ 74.29 ขณะนี้เบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.86 จึงได้เชิญประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งในส่วนของ งบลงทุนและงบดำเนินงานในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน 21 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ถือว่ารับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

1) เงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(1) งบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปี 2560

อนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
		จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
871,740,100	808,766,646.26	560,935,406.28	71.02	247,831,239.98

(2) งบรองนายกฯ ปี 2560

อนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
		จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
12,707,700	7,015,055.65	5,475,247.80	78.05	1,539,807.85

2) งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561

งบประมาณ	อนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	เบิกจ่าย		เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3	สูง (ต่ำ)	ลำดับ การ เบิก จ่าย (ณ 1 มี.ย. 61)
			จำนวน (บาท)	ร้อยละ			
ภาพรวม	185,832,900	185,720,000	102,753,206.67	55.33	74.29	-18.96	21
ประจำ	74,963,300	74,963,300	34,528,454.91	46.06	77	-30.94	27
ลงทุน	110,869,600	110,756,700	68,224,751.76	61.60	65.11	-3.51	23

3) งบกลุ่มจังหวัด ปี 2561

อนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
		จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
31,947,700	31,444,233.40	5,968,000	18.98	25,476,233.40

4) งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบภาค) ปี 2561

อนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
		จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
88,683,000	86,971,987.80	19,199,840	21.65	67,722,147.80

5) งบรอนายกา ปี 2561

อนุมัติ (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
		จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
11,770,600	11,770,600	-	-	11,770,600

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรงร็ดติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 871,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง จำนวน 808,766,646.26บาท (แปดร้อยแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 560,935,406.28 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 71.02 คงเหลือกิจกรรมที่กั้นเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 13 กิจกรรม งบประมาณรวม 247,831,239.98 บาท (สองร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตามบัญชีหมายเลข 1

มติที่ประชุม

มอบหมายให้หน่วยงานเรงร็ดผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง กรณีสัญญาสิ้นสุดแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

4.2 เรงร็ดติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง จังหวัดได้รับจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายเงิน เพื่อฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 12,707,700 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง 7,015,055.65 (เจ็ดล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 5,475,247.80 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 78.05

คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ งบประมาณ
รวม 1,539,807.85 บาท

ที่	หน่วย งาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	สัญญา เริ่มต้น- สิ้นสุด	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความ ก้าวหน้า
1	โครง การ ชลประ ชาน อ่างทอง	1.1 ขุดลอกหนอง คัตเค้า และปรับปรุง บานระบาย ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ปริมาตรดิน ขุดลอกไม่น้อยกว่า 35,800 ลบ.ม.	791,287.85	เริ่มต้น 23 ส.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 ขยายสัญญา ถึง 29 พ.ค. 61	-	791,287.85	- จัดทำเอกสาร ส่งเบิก - ผลงาน 55% - สิ้นเดือน พ.ค. 61 ส่งเบิก	-เสร็จแล้ว -อยู่ระหว่าง ส่งมอบงาน
		1.2 ขุดลอกหนองผิ พร้อมเสริมคันดิน ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ปริมาตรดิน ขุดลอกไม่น้อยกว่า 17,800ลบ.ม.	748,520	เริ่มต้น 24 ก.ย. 60 สิ้นสุด 12 ธ.ค. 60 ขยายสัญญา ถึง 26 มี.ค. 61	-	748,520	- จัดทำเอกสาร ส่งเบิก - แก่เอกสารใบ แจ้งหนี้	- อยู่ระหว่าง รวบรวม เอกสาร ส่งเบิก
			1,539,807.85	รวม		1,539,807.85		

มติที่ประชุม มอบหมายให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง กรณีสัญญาสิ้นสุดแล้ว
ให้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด

4.3 เร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค/
งบรองนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง 1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 185,832,900 บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการ จ ริ ง

185,720,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
จำนวน 16 โครงการ 29 กิจกรรม 105 รายการ แยกเป็น

- งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบล้าน
เก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นกิจกรรมใช้เงินเหลือจ่าย
จำนวน 3 รายการ งบประมาณรวม 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่น
บาทถ้วน)

- งบลงทุน 38 รายการ งบประมาณ 110,869,600 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้าน
แปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 3 รายการ งบประมาณ
7,128,100 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ
งบประมาณดำเนินการ 103,741,500 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม 35 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 35 รายการ
เป็นกิจกรรมใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 6 รายการ งบประมาณรวม 6,997,000 บาท
(หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และกิจกรรมขอปรับแผนฯ จำนวน 3 รายการ
งบประมาณรวม 7,117,200 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561)

- เบิกจ่าย จำนวน 102,753,206.67 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
สามพันสองร้อยหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 55.33

โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 53 รายการ จาก 20 หน่วยงาน ตามบัญชี
หมายเลข 2

2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด

- ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 31,447,700 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็นงบลงทุน 17,723,000 บาท (สิบล้านเจ็ด
แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) งบดำเนินงาน 13,724,700 บาท (สิบล้านสาม
แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จำนวน 7 โครงการ 7 กิจกรรม

- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,027,700 บาท
(สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ
21,419,998.40 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
แปดบาทสี่สิบสตางค์) แยกเป็น

- (1) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- (2) งบลงทุน จำนวน 7,919,998.40 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) เป็นกิจกรรมใช้เงินเหลือจ่ายต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 2,083,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นกิจกรรมขอปรับแผน (ใช้เงินเหลือจากการยกเลิกกิจกรรม) จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 10,024,235 บาท (สิบล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561)

- เบิกจ่าย จำนวน 5,968,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 18.98 โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ จาก 5 หน่วยงาน ตามบัญชีหมายเลข 3

3) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบภาค)

- ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 88,683,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 2 โครงการ 6 รายการ เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม จำนวน 1 รายการ คงเหลือกิจกรรมที่ดำเนินการ 2 โครงการ 5 รายการ งบประมาณ 84,723,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ก่อหนี้ผูกพันแล้วทั้ง 5 รายการ

- ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินการกิจกรรมต่อยอดโครงการเดิม จำนวน 6 รายการ งบประมาณรวม 9,573,200 บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

- ขอปรับแผนฯ (ใช้งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกกิจกรรม) ดำเนินกิจกรรมใหม่ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 3,957,000 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561)

- เบิกจ่าย จำนวน 19,199,840 บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 21.65 โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 รายการ จาก 2 หน่วยงาน ตามบัญชีหมายเลข 4

4) งบรอนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 11,770,600 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	สถานะ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน
1	อำเภอเมือง อ่างทอง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร พร้อมคันหิน และทางเท้า บริเวณหน้า โรงพยาบาลอ่างทอง	4,234,600	ได้ตัวผู้ รับจ้างแล้ว รอลงนาม	-	4,234,600	- 8 มิ.ย. 61 ลงนามสัญญา
2	อำเภอวิเศษ ชัยชาญ	ซ่อมสร้างถนน คสล. สาย ทางแยกทางหลวงชนบท 3195 – คลองวัดเขียน, 3195 คันคลอง ชลประทาน – คลองตา ม่วง และ 4024 – คลอง วัดเขียน ตำบลศาลเจ้าโรง ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ	2,785,000	อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ราคากลาง	-	2,785,000	- อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
3	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	ชุดลอกคลองบ้านเป็ก ตำบลศรีณรงค์ อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง	2,936,000	อยู่ระหว่าง กำหนดราคา กลาง	-	2,936,000	- ขั้นตอนการ จัดหา
4	อำเภอ ป่าโมก	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลโผงเผง อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	1,815,000	อยู่ระหว่าง ประกาศ ประกวด ราคา	-	1,815,000	- ประกาศผล การประกวด ราคา 8 มิ.ย. 61
รวม			11,770,600			11,770,600	

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง กรณีสัญญาสิ้นสุดแล้วให้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการงบดำเนินงานให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ กรณีดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วมีงบประมาณคงเหลือ ให้ทำหนังสือส่งคืนจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสุณิษย์ มะลิทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บัญชีหมายเลข 1

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	1.1 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,427,732	9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61	4,170,373.80	8,257,358.20	- ผลงาน 45% - ประชุมเร่งรัดฯ ทุก 15 วัน	- ผลงาน 55%
		1.2 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,436,197	9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61	1,865,429.55	10,570,767.45	- ผลงาน 30%	- ผลงาน 35%
		1.3 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,366,052	9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61	1,854,907.80	10,511,144.20	- ผลงาน 25%	- ผลงาน 35%
		1.4 ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	25,598,000	9 ธ.ค. 60 ถึง 6 มิ.ย.61	15,452,756.00	10,145,244.00	- ผลงาน 50% - คาดว่าเสร็จทันหน้าฝน	- เบิกกลางเดือน มิ.ย. - ผลงาน 100% - ส่งเบิกกลางเดือน
		โครงการเงินช่วยเหลือจ่าย						
		1.5 พัฒนาแหล่งน้ำในคลอง ระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลองลำท่าแดง)	34,000,000	3 พ.ค.61 ถึง 29 ต.ค.61		34,000,000.00	- เข้าทำงานแล้ว	- เข้าทำงานแล้ว

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		1.6 ขุดลอกคลองบ้านโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอบึงสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	5,998,441	13 มี.ค.61 ถึง 13 ก.ค.61		5,998,441.00	- ส่งเข้าทำงาน 5 เม.ย.61 - 10%	- ผลงาน 100% - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
		1.7 ขุดลอกบึงสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	10,000,000			10,000,000.00	- รอผลฤทธิ์ - 11 พ.ค. 2561	- รอผลฤทธิ์ (E-bidding)
		1.8 ปรับปรุงเชื่อมป้องกันตลิ่งหมู่ 1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	19,600,000	29 มี.ค.61 ถึง 1 ต.ค.61	-	19,600,000.00	- ส่งเข้าทำงานแล้ว - ผลงาน 10%	- ผลงาน 25%
2	แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง	2.1 ก่อสร้างถนนลาดยางคันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว) เขตพื้นที่ตำบลองครักษ์, ตำบลโคกพุดรา,ตำบลอ่างแก้ว อำเภอบึงสามโก้	47,840,000	เริ่ม 25 เม.ย. 60 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 60	32,420,211.20	15,419,788.80	- ส่งปรับปรุงจ้าง - ปรับจำนวน 12 ล้านบาท - ผลงาน 50% - เบิกแล้ว 18 งวด - เหลือ 8 งวด - สิ้น พ.ค.61 คาดว่าจะส่งเบิก 5 ล้านบาท	- ผลงาน 98% - ส่งงาน 6 มิ.ย.61 ส่งเบิกงวดสุดท้ายภายใน 15 มิ.ย. 61
3	ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	3.1 จัดตั้งศูนย์ควบคุมความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว	14,958,948.53	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61	11,174,052.20	3,784,896.33	- ส่งเบิกงวดที่ 6 วันที่ 15 พ.ค.61 - มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา (หลังคา)	- 16 มิ.ย. 61 ส่งเบิก

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		3.2 ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 16 แห่ง	21,999,200	เริ่ม 31 ก.ค. 60 สิ้นสุด 16 มิ.ย. 61	6,599,000.00	15,400,200.00	- ส่งงานงวดที่ 2 - เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของกล้อง (แก้ไขสัญญา)	- เบิกงวดสุดท้าย ภายใน 16 มิ.ย 61
4	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง	4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง	26,690,000	เริ่ม 30 พ.ค. 60 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 60 ขยายสัญญาถึง 26 ม.ค.61	-	26,690,000.00	- สั่งปรับปรุงจ้าง (1,500,000) แล้ว - ผลงาน 42% - ปรับลดวงเงิน 24 ล้านเศษ - จะเบิกประมาณ เดือน มิ.ย. 61 - เหลืองงานติดตั้งเสาไฟฟ้า - เหลืองงานเทศบาลนครกรีต	- สั่งปรับปรุงจ้างแล้ว 116 วัน 287,000 บาทเศษ - ผลงาน 40 %

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครึ่งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
5	สนง.เกษตร จังหวัด	5.1ส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) 4 รายการ 1.เมล็ดและพันธุ์พืช 2.สารชีวภาพ 3.อุปกรณ์และระบบน้ำทาง การเกษตร ไม้ไฟ แกลบพรางแสง และเสา คอนกรีตสำเร็จรูป 4.ปุ๋ยเคมี และวัสดุการเกษตร อื่นๆ	83,551,279.24	งบดำเนินงาน	6,097,879.24	77,453,400.00	- ลงนามสัญญาแล้ว - ส่งของ 9พ.ค.61 - จำนวนเงินที่ใช้จริง 62 ล้านบาท - จะเบิกเดือน ก.ค. 61	- อยู่ระหว่างตรวจรับ - เหลือ กล้ายที่ยังไม่ ตรวจรับ - ส่งเบิกได้ประมาณ ปลายเดือน มิ.ย. - ต้น เดือน ก.ค.
		รวม	327,465,849.77		79,634,609.79	247,831,239.98		

โครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด	1.1พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ใน การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์	853,700	งบดำเนินงาน	820,740	32,960.00	- ดำเนินการแล้ว 100 % - กำลังทำเรื่องคืนเงิน	- เสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างส่งคืนเงิน
		1.2งานรื้อลึกประพาสต้น ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5	1,000,000	งบดำเนินงาน	-	1,000,000.00	- จัดงานต้นเดือนสิงหาคม 61	- จัดงานต้นเดือน สิงหาคม 61
2	ศอ.ปส. จังหวัด	2.1ประกวดแข่งขัน To Be Number One	500,000	งบดำเนินงาน	281,060	218,940.00	- ประกวดเสร็จสิ้น - กำลังส่งเบิก	- รอประกวด วันที่ 26 มิ.ย. 61
		2.2มหกรรมรวมพลสมาชิก ชมรม To Be Number One จังหวัดอ่างทอง	500,000	งบดำเนินงาน	484,000	16,000.00	- คงเหลือสาธารณสุข	- จะเร่งรัดดำเนินการ
		2.3จับคู่เลื่อนชมรม To Be Number One	681,500	งบดำเนินงาน	610,295	71,205.00	- คงเหลืออำเภอป่าโมก, อำเภอไชโย	- คงเหลืออำเภอไชโย 15,000 บาท
		2.4ค้นหาผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าบำบัด	140,000	งบดำเนินงาน	126,000	14,000.00	- คงเหลืออำเภอป่าโมก, อำเภอวิเศษชัยชาญ	- คงเหลืออำเภอป่าโมก ,อำเภอวิเศษชัยชาญ

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		2.5ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	150,000	งบดำเนินงาน	147,775	2,225.00	- อยู่ระหว่างส่งคืนเงิน	- อยู่ระหว่างส่งคืนเงิน
		2.6เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเสพติด	1,020,000	งบดำเนินงาน	705,000	315,000.00	- เมือง 4,000 บาท - โป้ทอง 200,000 บาท - โซโย 45,000 บาท - แสงหา 32,000 บาท - สามโก้ 34,000 บาท	- อำเภอโพธิ์ทอง เบิกค่าวัสดุแล้ว 36,000 บาท คงเหลือ 164,000 บาท
		2.7จัดระเบียบสังคม	200,000	งบดำเนินงาน	196,500	3,500.00	- เมือง 8,000 บาท - แสงหา 5,500 บาท - กำลังส่งเบิก	- คงเหลือ อำเภอ แสงหา 3,500 บาท

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
3	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	3.1ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	2,617,915	งบดำเนินงาน	407,760	2,210,155.00	-เหลือสนับสนุนปัจจัยการผลิตของปศุสัตว์,ประมง - ถ้าชำเพราะปรับปรุงบ่อยังไม่แล้วเสร็จ - สิ้นเดือน พ.ค.61 บ่อเสร็จ	- บ่อเสร็จปลายเดือน มิ.ย. 61 - ปัจจัยการผลิต ภายใน 22 มิ.ย. 61 - ขึ้น e-bidding จำนวน 1,600,000 บาท - ปัจจัยการผลิต ปศุสัตว์ จำนวน 350,000 บาท - อยู่ระหว่างจัดซื้อ
		3.2อาคารเก็บผลิตภัณฑ์	3,000,000	เริ่ม 30 ม.ค.61 สิ้นสุด 28 ส.ค.61	2,929,169.57	70,830.43	- ฐานเสร็จแล้ว - 3 งวดงาน - งวดแรก 15พ.ค.61 - จำนวน 300,000 บาท	- ส่งเบิกแล้ว 1 งวด จำนวน 290,000 บาท - แบ่งเป็น 8 งวดงาน - เสร็จสิงหาคม
		3.3รณรงค์ขมิ้นขาวระบบเชื้อเพลิงเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ลิ้น	2,000,000		-	2,000,000.00	- คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61	- ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 - ส่งมอบ 28 ส.ค.

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		3.4ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างตามพระราชดำริ ใน สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ หนองหารจันทน์ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง	901,000	งบดำเนินงาน	205,431.90	695,568.10	- เหลือสนับสนุนปัจจัยการ ผลิตของปศุสัตว์, ประมง - เสนอราคากลาง 11 พ.ค. 61	- ปศุสัตว์อยู่ระหว่าง จัดซื้ออาหารสำเร็จรูป และวิตามินละลายน้ำ - ประมงอยู่ระหว่าง ตรวจรับ ซื่อพันธุ์กับ
		3.5ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ แก้มลิงหนองเจ็ดแสน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง อ่างทองตำบลสายทอง อำเภอ ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	2,577,400	งบดำเนินงาน	1,175,587.81	1,401,812.19	เหลือค่าจ้างคนงาน	เหลือค่าจ้างคนงาน

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครึ่งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		3.6รวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย การพัฒนาการเกษตรตามแนว ทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	480,000	งบดำเนินงาน	267,160	212,840.00	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ซื้อปัจจัยการผลิต - ลำช้าเพราะประเมิน ฟาร์มของเกษตรกร - จัดซื้อคาดว่าจะเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.61 จะเบิก มิ.ย.61	- อบรมเรียบร้อยแล้ว - ซื้อปัจจัยการผลิต คาดว่าจะส่งเบิกภายใน เดือน มิ.ย. 61
		3.7ส่งเสริมการผลิตอาหาร ปลอดภัย (การผลิตผักใน โรงเรือนระบบปิด) โครงการ ต่อเนื่อง	874,900	งบดำเนินงาน	673,706.97	201,193.03	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการ ซื้อปัจจัยการผลิต - ลำช้าเพราะประเมิน ความของเกษตรกร - จัดซื้อคาดว่าจะเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.61 จะเบิก มิ.ย.61	- จะส่งเบิกภายใน เดือน มิถุนายน 2561 - เหลือกิจกรรมติดตาม

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		4.8 ปรับปรุงโครงสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ข้าว, มะม่วง)	910,900	งบดำเนินงาน	648,461.66	262,438.34	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการซื้อปัจจัยการผลิต - ลำช้าเพราะประเมินฟาร์มของเกษตรกร - จัดซื้อคาดว่าจะเสร็จภายในเดือน พ.ค.61 จะเบิกมี.ย.61	- อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตแปลงมะม่วงที่อำเภอสามโก้ และแปลงข้าวที่อำเภอแสวงหา
4	สนง.เกษตร จังหวัด	4.1 ต่อเติมอาคารโรงสีข้าว	300,000	เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 เม.ย.61	-	300,000.00	- จะเบิกต้น มี.ย.61 - สั่งปรับปรุงจ้าง	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
		4.2 ลานอบเนกประสงค์	110,000.00	เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 เม.ย.61	-	110,000.00	- จะเบิกต้น มี.ย.61 - สั่งปรับปรุงจ้าง	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก
		4.3 ถังخمเปอ	392,000.00	เริ่ม 27 มี.ค.61 สิ้นสุด 26 พ.ค.61	-	392,000.00	- คาดว่าปรับปรุงจ้าง	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
5	อำเภอเมือง อ่างทอง	4.4ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (มะม่วง กัลยาดมทอง เมล่อน และผัก)	2,071,900	งบดำเนินงาน	2,063,600	8,300.00	- ส่งคืนเงิน เหลือจ่าย	- อยู่ระหว่างส่งคืนเงิน เหลือจ่าย
		4.5ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย "โรงเรียนเกษตรกรทำนา"	951,110	งบดำเนินงาน	811,510	139,600.00	- 79,000 ค่าเงินรางวัล ประกวดแปลง - คำนวณขึ้นซื้อเพลิงเริ่มเบิก เดือนนี้	- คำนวณ 4,000 บาท - เบิกตามแผนที่วางไว้
		5.1 ก่อสร้างศาลา ดอกเห็ด	492,000	เริ่ม 30 มี.ค.61 สิ้นสุด 28 มี.ย.61	-	492,000.00	- ผลงาน 60% - เสร็จตามสัญญา	- เสร็จตามสัญญา - ส่งเบิกภายในเดือน มี.ย. 61
6	สนง.ประมง จังหวัด	5.2ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 5 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	4,275,000	เริ่ม 25 ต.ค.60 สิ้นสุด 22 เม.ย.61	641,250	3,633,750.00	- ปรับปรุงรับจ้าง - เหลืองานวางท่อ - บูทาง - 25 พ.ค. 61 แล้วเสร็จ	- ส่งเบิกงานวันที่ 6 มี.ย. 61
		6.1ส่งเสริมการเลี้ยงปลา สวยงามตามรอยเท้าพ่อ	1,062,900	งบดำเนินงาน	181,240	881,660.00	- ซื้ออ่างซีเมนต์แล้ว - จัดงาน event 25 พ.ค. 61	- อยู่ระหว่างส่งของ - ส่งเบิกได้ภายในเดือน มี.ย. 61

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		6.2พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำ สร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชน อย่างยั่งยืน	2,500,000	งบดำเนินงาน	72,215	2,427,785.20	- e-bidding ภายใน 11 พ.ค. 61 - สำข้าเพราะต้อง ประเมินผลแหล่งน้ำก่อน - ปล่อยปลา มิ.ย.61	- ประกาศ e-bidding สัปดาห์หน้า 14 วันเสร็จ
7	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด	7.1ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	13,750,000	งบดำเนินงาน	41,000.00	13,709,000.00	- งบฝึกอบรม จำนวน 676,000 บาท จัด 23-25 พ.ค. 61	- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ตู๋เย็นหลังบ้าน ครัวเรือนละ 500 บาท
		7.2ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ มาตรฐานสากล	1,000,000	งบดำเนินงาน	112,200	887,800.00	- เหลือสนับสนุนวัสดุเบิก 14 พ.ค. 61	- อยู่ระหว่างส่งพัสดุ 30 ผลิตภัณฑ์
		7.3จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Angthong to Asean)	3,000,000	งบดำเนินงาน	-	3,000,000.00	- สตง.ทั่วถึง - กำหนดสถานที่ ส.ค. 61	- จัดทำร่าง TOR - ไปดูงานเดือน ส.ค. 61
8	อำเภอ แสวงหา	8.1ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	2,835,000	เริ่ม 9 พ.ย. 60 สิ้นสุด 7 พ.ค. 61	1,387,674	1,447,326.00	- ทำหนังสือต่อสัญญา - เสร็จภายใน มิ.ย.	- คิดค่าปรับ 29 วัน - เสร็จภายใน มิ.ย. 61
9	อำเภอไชโย	9.1งานรำลึกสมเด็จพระพุฒา จารย์ (โต พรหมรังสี)	500,000	งบดำเนินงาน	-	500,000.00	- จัดงาน 20-24 มิถุนายน 61 - เพิ่มงานเป็น 5 วัน	- จัดงาน 20-24 มิถุนายน 61 - เพิ่มงานเป็น 5 วัน

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		9.2งานเทศกาลกินผักไทย ไห้ว พระสมเด็จเกษไชโย	527,500	งบดำเนินงาน	-	527,500.00	- จัดงาน20-24 มิถุนายน 61 - เพิ่มงานเป็น 5 วัน	- จัดงาน20-24 มิถุนายน 61 - เพิ่มงานเป็น 5 วัน
10	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	10.1ปรับปรุงหนองเบิกไพร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	14,768,900.00	เริ่ม 24 ม.ค. 61 สิ้นสุด 22 มิ.ย. 61	-	14,768,900.00	- ผลงาน 65 %	- ผลงาน 95% - เบิกเดือน มิ.ย. 61
11	สนง. ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำน้อย	11.1หนึ่งองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น หนึ่งธนาคารขยะ 11.2ป้องกันและแก้ไขปัญหาค คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและ แม่น้ำน้อย	915,500	งบดำเนินงาน	886,900	28,600.00	- เหลือค่าน้ำมัน ในการติดตาม	- เหลือค่าน้ำมัน ในการติดตาม 300 บาท - ระบุเล่มประเมินผล 28,000 บาท
			335,500	งบดำเนินงาน	330,200	5,300.00	- เครือข่ายเก็บคุณภาพน้ำ สิ้นสุด ส.ค. 61	- รอผลภายใน มิ.ย. 61

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
12	สนง.โยธา ธิการและผัง เมืองจังหวัด	12.1ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หน้า ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง	1,980,000.00	เริ่ม 26 ธ.ค.60 สิ้นสุด 25 มี.ค. 61 ขยาย 17 เม.ย.61	-	1,980,000.00	- ส่งปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.61 - ผลงาน 95% - ภายใน 18 พ.ค. 61 ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ตรวจรับงานแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งเบิก
13	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัด	13.1พัฒนาศักยภาพด้านการ ผลิตการรักษาคุณภาพ และ การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้แก่ผู้ผลิตและท้องถิ่น	754,700	งบประมาณ	433,700	321,000.00	- งวดที่ 1 ส่งเบิกแล้ว - แบบบรรจุภัณฑ์เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	- เสร็จแล้ว - ส่งเบิกภายใน 15 มี.ย.
14	สนง. พาณิชย์ จังหวัด	14.1จัดแสดงและจำหน่าย สินค้าในประเทศ in storepromotion /business matching ใน ต่างจังหวัด	2,303,300	งบประมาณ	751,300	1,552,000.00	- ครั้งที่ 1 จัดแล้ว - กำลังส่งเบิก - ครั้งที่ 2 อุดรา	- ครั้งที่ 1 จัดแล้ว - กำลังส่งเบิก - ครั้งที่ 2 อุดรา
15	อำเภอ ป่าโมก	15.1งานแข่งขันเรือพาย ต่างจังหวัด	250,000	งบประมาณ	-	250,000.00	- จัดงานต้นเดือนกันยายน 61	- จัดงานต้นเดือน กันยายน 61
		15.2งานมหกรรมกลอง นานาชาติ	1,000,000	งบประมาณ	-	1,000,000.00	- จัดงาน 23-26 สิงหาคม 61	- จัดงาน 23-26 สิงหาคม 61

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
16	สนง.การ ท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัด	16.1เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000	งบดำเนินงาน	-	1,000,000.00	- แล้วเสร็จ มิ.ย.61	- อบรม - พัฒนาพื้นที่แหล่ง ท่องเที่ยว 7 อำเภอ เริ่มดำเนินการ เดือน มิถุนายน จะเสร็จ ภายในเดือน ก.ค.
		16.2อ่างทองที่สุดอัศจรรย์	2,000,000	งบดำเนินงาน	1,557,970	442,030.00	- บางอำเภอยังไม่ส่งเบิก - จัดปิ่นจักรยาน 3 มิ.ย. 61 งบ 740,000 บาท	- เหลือเบิก 1 ล้านบาท เศษ - จักรยาน 300,000 บาท จัดแล้ว - อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งเบิก
17	อำเภอ โพธิ์ทอง	17.1งานเทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล	1,000,000	งบดำเนินงาน	211,150.00	788,850.00	- จัดงาน 3 ครั้ง - ครั้งที่1 วันที่ 1-4 มีนาคม 61 : ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว - ครั้งที่ 2 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 61 ครั้งที่ 3 วันที่ 27-30 กรกฎาคม 61	- ครั้งที่ 1 ส่งเบิกแล้ว - ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่าง รวบรวมเอกสารส่งเบิก

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
18	ประชาสัมพันธ์จังหวัด	18.1จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1,926,205	งบประมาณ	1,443,750	482,455.00	- 25 มิ.ย. 61 ขึ้นป้าย billboard	- ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 61
		รวม	80,408,830.00		20,604,306.71	59,804,523.29		
โครงการเงินเหลือจ่าย								
1	อำเภอป่าโมก	1.1กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายที่ 3 (หมู่ที่ 4,5) ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	1,482,700	1 พ.ค.61 ถึง 31 พ.ค.61	-	1,482,700.00	- ช่างเข้าทำงาน 12 พ.ค. 61	- ส่งมอบงานภายใน วันที่ 8 มิ.ย. 61
2	อำเภอโพธิ์ทอง	2.1กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลรามะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	4,300,000	31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61	-	4,300,000.00	- อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา	- อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	อำเภอสามโก้	1.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลสามโก้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลมงคล ธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	5,023,200	ประกาศ ประกวดราคา	-	5,023,200.00		- ลงนามไม่ทัน 31 พ.ค. 61 (รออนุมัติ ขยายเวลา) - ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาผลฯ
2	อำเภอไชโย	2.1ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ 1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	494,000	31 พ.ค.61 ถึง 30 ก.ค.61	-	494,000.00		- ทำสัญญาแล้ว
3	อำเภอวิเศษ ชัยชาญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	1,600,000.00	31 พ.ค.61 ถึง 29 ส.ค.61	-	1,600,000.00		- ทำสัญญาแล้ว
		รวม	7,117,200.00		-	7,117,200.00		
		รวมทั้งสิ้น	95,115,730.00		20,604,306.71	74,511,423.29		

โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด	1.1 Road Show การท่องเที่ยว และสุดยอด OTOP	10,000,000	งบดำเนินงาน	4,850,000	5,150,000.00	- จัดงานครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 61 ที่พิพิธภัณฑสถาน - แดงขาว 11 พ.ค. 61	- อยู่ระหว่างรวบรวม เอกสารส่งเบิก
		1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด	2,000,000	งบดำเนินงาน	-	2,000,000.00	- กำหนดประชุม คณะกรรมการคัดเลือก ผลิตภัณฑ์ เดือน พ.ค. 61	- ต้นเดือน มิ.ย. 61 จะประชุม - ล่าช้าเนื่องจาก การคัดเลือกจากหลายๆ ชุมชน ทำให้การ คัดเลือก จะคัดเลือก รายการช้าช้อนกันไม่ได้
2	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด	2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ง อำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูล	5,836,998.40	เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61	-	5,836,998.40	- ลงนามสัญญาจ้าง - ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง แล้ว - สร้างห้องน้ำ 60 ห้อง 6 เดือน	- ยังไม่มีการดำเนินการ - สัญญาเริ่มแล้ว 4 เดือน - ผลงาน 0%

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
3	สนง.การ ท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัด	3.1พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน	1,500,000	งบดำเนินงาน	1,118,000	382,000.00	- จัดอบรมเดือน พ.ค. 61 - ทำแผน เดือน มิ.ย. 61 18-22พ.ค.61 รุ่น 1 5-9 มิ.ย.61 รุ่น 2 - ทำแผนศึกษาดูงาน 2 รอบ 4 จังหวัด	- 18 - 20 มิ.ย. 61 ทำแผนท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัด
		รวม	19,336,998.40		5,968,000.00	13,368,998.40		

โครงการเงินเหลือจ่าย

1	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	1.1ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง	2,083,000	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	2,083,000.00		- กำหนดราคากลาง
		รวม	2,083,000		-	2,083,000		

กิจกรรมขอปรับแผน

1	โครงการชลประทานอ่างทอง	1.1ปรับปรุงหนองระด้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	4,000,000	ประกาศเชิญชวน	-	4,000,000.00		- เปิดซอง 7 มิ.ย. 61 - รอพุทธผลฯ - ลงนามไม่ทัน 31 พ.ค. 61 (รออนุมัติ ขยายเวลา)
---	------------------------	--	-----------	---------------	---	--------------	--	--

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		1.2ปรับปรุงบึงสีบัวทอง พร้อม อาคารประกอบ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	5,800,000	ประกาศเชิญ ชวน	-	5,800,000.00		- เปิดซอง 7 มิ.ย. 61 - รออุทธรณ์ผลฯ - ลงนามไม่ทัน 31 พ.ค. 61 (รออนุมัติ ขยายเวลา)
2	สนง. ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง	2.1จัดซื้อชุดตรวจ วัดคุณภาพน้ำภาคสนาม	224,235	งบดำเนินงาน	-	224,235.00		- รอกลุ่มจังหวัดแจ้ง อนุมัติเบิกเงินแทนกัน
		รวม	10,024,235		-	10,024,235		
		รวมทั้งสิ้น	31,444,233.40		5,968,000.00	25,476,233.40		

โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	47,300,000	29 มี.ค.61 ถึง 13 ธ.ค.61	-	47,300,000.00	ลงนามสัญญาจ้าง - ผลงาน 5% - งานงวดทั้งหมด 8 งวด	- ผลงาน 35%
2	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด อ่างทอง	2.1 ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง	5,747,947.80	23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 (อำเภอแสวงหา) 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 อำเภอไชโย, โพธิ์ทอง, ป่าโมก) 30 มี.ค.61 ถึง 28 มิ.ย.61 (อำเภอเมือง, สามโก้,วิเศษ ชัยชาญ)	-	5,747,947.80	- ลงนามสัญญาจ้าง - ต้นมิ.ย. ส่งมอบงานแล้ว ส่งเบิกได้	- ส่งเบิกได้ภายในเดือน มิ.ย. 61

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด อ่างทอง	เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 100 เครื่อง	1,100,000	กำหนดราคา กลาง	-	1,100,000.00		ก่อนสิ้นปี 31 พ.ค. 61 (รออนุมัติขยายเวลา)
		เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 185 เตียง	2,220,000	กำหนดราคา กลาง	-	2,220,000.00		ก่อนสิ้นปี 31 พ.ค. 61 (รออนุมัติขยายเวลา)
		เครื่องวัดความดัน BP digital 182 เครื่อง	637,000	กำหนดราคา กลาง	-	637,000.00		ก่อนสิ้นปี 31 พ.ค. 61 (รออนุมัติขยายเวลา)
		รวม	3,957,000.00		-	3,957,000.00		
		รวมทั้งสิ้น	67,772,147.80		-	67,772,147.80		

โครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บัญชีหมายเลข 4

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	โครงการชลประทานอ่างทอง	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	47,300,000	29 มี.ค.61 ถึง 13 ธ.ค.61	-	47,300,000.00	ลงนามสัญญาจ้าง - ผลงาน 5% - งานคงค้างทั้งหมด 8 งวด	- ผลงาน 35%
2	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	2.1 ห้องสุขาผู้สูงอายุ จำนวน 61 ห้อง	5,747,947.80	23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 (อำเภอแสวงหา) 23 มี.ค.61 ถึง 21 มิ.ย.61 อำเภอไชโย, โพธิ์ทอง, ป่าโมก 30 มี.ค.61 ถึง 28 มิ.ย.61 (อำเภอเมือง, สามโก้,วิเศษชัยชาญ)	-	5,747,947.80	- ลงนามสัญญาจ้าง - ต้นมิ.ย. ส่งมอบงานแล้ว ส่งเบิกได้	- ส่งเบิกได้ภายในเดือน มิ.ย. 61

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตามสัญญา(บาท)	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
		2.2 รถขึ้นนั่ง จำนวน 830 คัน	1,651,700	17 ม.ค.61 ถึง 17 มี.ค.61	-	1,651,700.00	- สเปคงานไม่ผ่าน อยู่ระหว่างแก้ไข - ส่งเบิกไม่เกิน เดือน มิ.ย.61	- แก้ไขสเปคงาน ครั้งที่ 2 เรื่องล้อยางรถขึ้น - ส่งเบิกได้ภายในเดือน มิ.ย. 61
		รวม	54,699,647.80		-	54,699,647.80		

โครงการเงินเหลือจ่าย

1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	จัดซื้อทีนอนลม จำนวน 156 ผืน	1,716,000	ประกาศเชิญชวน	-	1,716,000.00		- ประกาศเชิญชวน
		รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	2,000,000	กำหนดราคากลาง	-	2,000,000.00		- เผยแพร่ร่างฯ
		กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	1,200,000	ประกาศเชิญชวน	-	1,200,000.00		- ประกาศเชิญชวน
		เครื่องวัดความดัน BP digital จำนวน 873 เครื่อง	3,055,500	ประกาศประกวดราคา	-	3,055,500.00		- ประกาศประกวดราคา
		ทีนอนลม จำนวน 104 ผืน	1,144,000	ประกาศเชิญชวน	-	1,144,000.00		- ประกาศเชิญชวน
		รวม	9,115,500.00		-	9,115,500.00		

กิจกรรมขอปรับแผน

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณตาม สัญญา(บาท)	สัญญา เริ่มต้น-สิ้นสุด	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 (8 พ.ค.61)	ความก้าวหน้า
1	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด อ่างทอง	เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 100 เครื่อง เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน 185 เตียง เครื่องวัดความดัน BP digital 182 เครื่อง	1,100,000 2,220,000 637,000	กำหนดราคา กลาง กำหนดราคา กลาง กำหนดราคา กลาง	- - -	1,100,000.00 2,220,000.00 637,000.00	ก่อนสิ้นปี 31พ.ค.61 (รออนุมัติขยายเวลา) ก่อนสิ้นปี 31พ.ค.61 (รออนุมัติขยายเวลา) ก่อนสิ้นปี 31พ.ค.61 (รออนุมัติขยายเวลา)	
		รวม	3,957,000.00		-	3,957,000.00		
		รวมทั้งสิ้น	67,772,147.80		-	67,772,147.80		