

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ 3/2562

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง



ผู้มาประชุม

1. นางสาวชไมพร	อำไพจิตร	แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	(ประธาน)
2. พ.ต.ท.สมบูรณ์	ชาญสมัย	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง	
3. นายเมธา	การกสิขวิธิ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง	
4. นางทองรัก	แคล้วคล่อง	แทน คลังจังหวัดอ่างทอง	
5. นางปทุม	ช่างเนียม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอ่างทอง	
6. นางเพ็ญศรี	อ่อนละออ	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง	
7. นายสิทธิพล	น้อมธงไทย	แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง	
8. นายไพโรศาล	สุขปัญพันธ์	ประมงจังหวัดอ่างทอง	
9. นางสุนทรี	คงชุ่ม	แทน พาณิชยจังหวัดอ่างทอง	
10. นายธนศักดิ์	นาเลิศ	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง	
11. นายภาณุวัฒน์	สีตะวัน	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	
12. นางสาวศุภรรัตน์	นามแดง	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง	
13. นางสาวอรอุมา	กฤษณาโชติ	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง	
14. นางสาวบุญยืน	โพธิ์มณี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง	
15. นายปรีชา	อนันต์วรนาท	ป้องกันจังหวัดอ่างทอง	
16. นางสาวอรัญญา	กลับทวี	แทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง	
17. นางรัตนา	เรืองประยูร	แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ	
18. นายนรินทร์	อร่ามโชติ	แทน นายอำเภอไชโย	
19. นางสาวซัชรี	ลักษมีเนตร	แทน นายอำเภอป่าโมก	
20. นายนิรันดร	สีหาราช	แทน นายอำเภอสามโก้	
21. นางสาวรัชณี	ชาวปลายนา	แทน นายอำเภอแสวงหา	
22. นางสาววีรวรรณ	จันทนเสวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัดอ่างทอง สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
23. นายสุณิษฐ์	มะลิทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
24. นางสาวกฤติยา	ศตะภูริ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	
25. นางสาวนุชศรา	เกิดแดง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง	

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตัดราชการที่กระทรวงมหาดไทย
จึงมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจำนวน 11 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม
ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงาน
การประชุม
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้

ประเภท รายจ่าย	เป้าหมาย ไตรมาส 2	งบจังหวัด			อันดับ เบิกจ่าย	งบกลุ่มจังหวัด		
		เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ		เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	54	28,724,207.73	14.73	-39.27	23	99,910	0.14	-53.86
รายจ่ายประจำ	57	9,218,061.96	26	-31.00	44	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	45	19,506,145.77	12	-33.00	15	99,910	0.14	-53.86

- มติที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการ
4.1 ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี)
- งบเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบกลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม)

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 874,740,100 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจริง จำนวน 808,531,382.80 บาท (แปดร้อยแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสตางค์) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 755,855,401.80 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 93.00 คงเหลือกิจกรรมที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 26,652,437.65 บาท (ยี่สิบล้านหกพันหกแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทสตางค์) ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญาเริ่มต้น สิ้นสุด	เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย(บาท)	ความก้าวหน้า
1	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,436,197	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	8,279,385.45	- ผลงาน 85% - แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62
2	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	12,366,052	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	8,227,808.20	- ผลงาน 85% - แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62
3	ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	25,598,000	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่ม 9 ธ.ค. 60 สิ้นสุด 6 มิ.ย. 61	10,145,244	- ผลงาน 90% - เดือน เม.ย. 62 แล้วเสร็จ
รวม					65,105,836.12	

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้โครงการชลประทานอ่างทองเร่งรัดดำเนินการและรวบรวมเอกสารส่งเบิกที่สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ภายใน วันที่ 22 มี.ค. 62 หากพ้นกำหนดสำนักงานจังหวัดอ่างทองจะกันเงินแบบมี PO ในระบบ

4.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

- งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
- งบพัฒนาภาค
- งบรองนายกฯ

ประธาน

มอบฝ่ายเลขานุการ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ (1) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31,447,700 บาท (สามสิบล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562)

เบิกจ่าย จำนวน 26,638,453.49 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 89.85 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,999,631 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญา เริ่มต้น สิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิก	ความก้าวหน้า
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก สวนสาธารณะ ณ วัดขุนอินทประมูล - ก่อสร้างห้องน้ำ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ - ปรับปรุงภูมิทัศน์	5,836,380	สนง. โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด	เริ่ม 20 ก.พ.61 สิ้นสุด 17 ต.ค.61	2,836,749	2,999,631	- แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 62
รวม					2,836,749	2,999,631	

(2) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค) จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 88,683,000 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นงบลงทุนทั้งหมด

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562)

เบิกจ่าย จำนวน 50,651,644.26 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.08 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 33,648,673.54 บาท (สามสิบล้านสามแสนหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์) ได้แก่

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญา เริ่มต้น สิ้นสุด	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือเงินกันที่ยังไม่เบิก	ความก้าวหน้า
1	โครงการแก้มลิงคลองบ้านใหม่	47,300,000	โครงการชลประทานอ่างทอง	เริ่ม 5 เม.ย.61 สิ้นสุด 30 พ.ย.61	13,651,326.46	33,648,673.54	- ผลงาน 100% - แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 62
รวม					13,651,326.46	33,648,673.54	

(3) โครงการบรอนนายกรัฐมนตรี จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,770,600 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน) จำนวน 4 โครงการ เป็นงบลงทุนทั้งหมด

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562)

เบิกจ่าย จำนวน 6,924,906 บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ 62.67 คงเหลือกิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 กิจกรรม
งบประมาณ 4,125,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ที่	กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	สัญญา เริ่มต้น สิ้นสุด	คงเหลือเงิน กันที่ยัง ไม่เบิก	ความก้าวหน้า
1	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร พร้อมคันหินและทางเท้า บริเวณ หน้าโรงพยาบาลอ่างทอง	4,125,000	อำเภอเมือง อ่างทอง	8 มิ.ย.61 ถึง 5 ธ.ค.61	4,125,000	- ผลงาน 90% - เหลือปูกระเบื้อง ทางเท้าและปูยาง แอสฟัลท์ - คาดว่าจะส่งเบิกได้ ภายใน มี.ค. 62

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ และรวบรวมเอกสารส่งเบิกที่
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 22 มี.ค. 62 หากพ้นกำหนดสำนักงานจังหวัดอ่างทอง
จะกั้นเงินแบบมี PO ในระบบ

4.3 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

(1) โครงการพัฒนาจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 195,006,100 บาท (หนึ่งร้อย
เก้าสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	160,273,400	82.19
งบดำเนินงาน	26,732,700	13.71
งบบริหารจัดการ	8,000,000	4.10
รวม	195,006,100	100

ผลการดำเนินงาน

งบลงทุน : จำนวน 48 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 48 รายการ

จำนวนรายการ	เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม	ประกาศ	คัดเลือก
48	17	22	5	3	1

ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามบัญชีหมายเลข 2-3

งบดำเนินงาน = จำนวน 37 รายการ อนุมัติโครงการแล้ว 37 รายการ

ติดตามผลความก้าวหน้า ตามบัญชีหมายเลข 4

(2) โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

การจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 70,979,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท) จำนวน 3 กิจกรรม เป็นงบลงทุนทุกกิจกรรม ประกอบด้วย

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
1	ก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑสถานบ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	8,500,000	อำเภอวิเศษชัยชาญ	- รอผลอุทธรณ์ - ส่งกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62
2	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง	37,479,000	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	- ได้ผู้รับจ้างแล้วรอครบ ระยะเวลาอุทธรณ์
3	ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งหน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	25,000,000	โครงการชลประทาน อ่างทอง	- ดำเนินการเอง เริ่มลงงาน ก่อสร้างแล้ว ผลงาน 10% - อยู่ระหว่างส่งเบิกค่าวัสดุ สำรวจ จำนวน 150,000 บาท
	รวม	70,979,000		

มติที่ประชุม รับทราบ และให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**5.1 การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์**

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 6,8 และ 9 เม.ย. 62 โดยกำหนดสถานที่ไว้ 2 จุด ได้แก่ จุดตักน้ำอภิเษกบริเวณหน้าวัดไชโยวรวิหาร และจุดตักน้ำสำหรับการพระราชพิธีสมโภชภิเษก บริเวณปากคลองบางแก้ว ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 6 เม.ย. 62 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เวลา 11.52 – 12.38 น.

- ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางแก้ว
(รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน)
การแต่งกาย - ข้าราชการ ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง
- ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร
(ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน)
การแต่งกาย - ข้าราชการ ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง

วันที่ 8 เม.ย. 62 เวลา 15.00 – 22.00 น. พิธีทำน้ำอภิเชก

● ณ พระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร โดยนำน้ำจากพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 2 จุด มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์

การแต่งกาย - ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก
- ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง

วันที่ 9 เม.ย. 62 เวลา 08.00 – 13.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเชก

● ณ พระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร

การแต่งกาย - ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ ไม่สวมหมวก
- ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง

มติที่ประชุม

รับทราบ

คลังจังหวัดอ่างทอง

5.2 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นเสนอต่อหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้ค้ากับภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด ของการขึ้นทะเบียนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ” ในวันพุธที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

15.30 น.

(ลงชื่อ) นุชศรา ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวนุชศรา เกิดแดง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล

(ลงชื่อ) วีรวรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด