



- |                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| 3. นางสาวพรทิพย์ | ดาวรัตน์  | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ<br>โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง |
| 4. นายนรินทร์    | อร่ามโชติ | ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                  |           |  |
|------------------|-----------|--|
| 1. นางสาวรัชฉิณี | ช่วยเกื้อ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br>สำนักงานจังหวัดอ่างทอง     |
| 2. นางสาวสุนิสา  | คล้ายฉ่ำ  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br>สำนักงานจังหวัดอ่างทอง     |
| 3. นางสาวกฤติยา  | ศศະภูริ   | พนักงานทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงานจังหวัดอ่างทอง                   |
| 4. นางสาวนุชศรา  | เกิดแดง   | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล<br>สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |
| 5. นางสาวรุ่งนภา | อันไชยะ   | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล<br>สำนักงานจังหวัดอ่างทอง |

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน สอบถามลำดับเบิกจ่ายของงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ฝ่ายเลขานุการ งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีลำดับเบิกจ่าย ดังนี้  
งบลงทุน ลำดับที่ 37  
งบดำเนินงาน ลำดับที่ 54  
รวม ลำดับที่ 37

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม  
เสร็จแล้ว มีจำนวน 13 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ให้คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตาม  
หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 282 และ 283 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ไม่มีคณะกรรมการฯท่านใด  
ขอแก้ไข (เอกสาร 1)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ  
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)

(1) งบพัฒนาจังหวัด

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

(1) งบพัฒนาจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา  
จังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 105,231,600 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพัน  
หกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	87,500,000	83.15
งบดำเนินงาน	9,731,600	9.25
งบบริหารจัดการ	8,000,000	7.60
รวม	105,231,600	100

ผลการดำเนินงาน

(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เบิกจ่ายได้  
จำนวน 100,128,073.55 บาท (หนึ่งร้อยล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)  
คิดเป็นร้อยละ 95.15

(2) กิจกรรมที่กันเงินเหลือปี จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 6,770,000 บาท  
(หกล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.43 เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ งบประมาณ 1,799,000 บาท  
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความก้าวหน้า
1. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,981,000	-	เริ่ม 21 ก.ย. 64 ถึง 19 ธ.ค. 64	อำเภอ โพธิ์ทอง	ผลงาน 100% ตรวจรับเรียบร้อย ส่งเบิก 9 ก.พ. 65

/ชื่อโครงการ ...

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด	หน่วยงาน ดำเนินการ	ความก้าวหน้า
2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง เชื่อมต่อกับตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	2,990,000	-	เริ่ม 28 ก.ย. 64 ถึง 25 ม.ค. 65	อำเภอ โพธิ์ทอง	ผลงาน 100% ตรวจรับเรียบร้อย ส่งเบิก 9 ก.พ. 65
3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สิ้นสุดคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย สุพรรณ 3 บริเวณสะพาน ค.ส.ล. ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	1,799,000	1,799,000	เริ่ม 24 ก.ย. 64 ถึง 22 ธ.ค. 64	อำเภอ โพธิ์ทอง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
<b>รวม</b>	<b>6,770,000</b>	<b>1,799,000</b>			

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 83,183,000 บาท  
(แปดสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	79,000,000	94.97
งบดำเนินงาน	4,183,000	5.03
<b>รวม</b>	<b>83,183,000</b>	<b>100</b>

ผลการดำเนินงาน

(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เบิกจ่ายได้ จำนวน 41,293,716.37 บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบสามบาทสี่ทศสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 49.65

(2) กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 53,572,316.68 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 67.86

/ชื่อโครงการ ...

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด	หน่วยงานดำเนินการ	ความก้าวหน้า
1. งานขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน กม.37+600 - กม.38+100 ตำบลบางเสด็จ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดอ่างทอง	49,140,000	23,290,033.21	25,849,966.79	เริ่ม 29 ม.ค.64 ถึง 2 พ.ย.64	แขวงทางหลวงอ่างทอง	- ผลงาน 95% ส่งงานงวดหน้า 15 ก.พ. 65 เหลืองาน ตีเส้นจราจร
2. ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง วัดสามโก้ ตำบลสามโก้ อำเภอสองแคว จังหวัดอ่างทอง ความยาว 200 เมตร	29,589,999.84	17,786,683.16	11,803,316.68	เริ่ม 30 มี.ค.64 ถึง 3 พ.ย.64	โครงการชลประทานอ่างทอง	- ผลงาน 85% อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน มี.ค.65

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

4.2 ติดตามผลการดำเนินการโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณรวม 11,413,300 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 8,997,000 บาท คงเหลือ 1 โครงการ งบประมาณ 2,416,300 บาท ดังนี้

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สัญญาเริ่มต้น - สิ้นสุด	หน่วยงานดำเนินการ	ความก้าวหน้า
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	2,416,300	เริ่ม 24 ส.ค. 64 สิ้นสุด 21 พ.ย. 64	อำเภอไชโย	ผลงาน 100% เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ปลายเดือน ม.ค. 65
รวม	2,416,300			

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบประมาณรวม 204,911,000 บาท) (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(1) งบพัฒนาจังหวัด

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (1) งบพัฒนาจังหวัด

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 103,568,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	86,700,000	83.17
งบดำเนินงาน	8,868,000	8.56
งบบริหารจัดการ	8,000,000	7.60
รวม	103,568,000	100

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ 24 กิจกรรม แบ่งเป็น

\* รายการงบลงทุน 6 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แขวงทางหลวง อ่างทอง	1.ปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม. 41+600 - กม. 44+100 ระยะทาง 2.5 กม.	21,000,000	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนาม ต้นมีนาคม 2565 3 งานดงงาน เบิกล่วงหน้า 15% งาน 250 วัน
	2.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่างกม.24+697 - กม.26+797 ระยะทาง 2.100 กม.	41,700,000	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร คาดว่าจะลงนาม มีนาคม 2565 งาน 250 วัน

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	1.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองลั่น ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 17 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 15 เม.ย. 65	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	2.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 21 เม.ย. 65	ดำเนินการแล้ว ผลงาน 40 %
	3.ขุดลอกคลองสาหร่าย ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	8,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65	ดำเนินการแล้ว ผลงาน 90 %
	4.ขุดลอกคลองตรีนรงค์ ตำบลตรีนรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	10,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65	ดำเนินการแล้ว ผลงาน 50 %
<b>รวม</b>	<b>6 กิจกรรม</b>	<b>86,700,000</b>	

\* รายการงบดำเนินงาน 18 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1.ประกวดกิจกรรมและ ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE	514,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว 378,100 บาท	ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม คงเหลือ 136,400 บาท ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1.ประกวดกิจกรรมและ ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE	332,070 (ได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจากการ โอนเปลี่ยนแปลง)		
สำนักงาน สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดอ่างทอง	2.การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบ กิจการ	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ วันแรงงาน 1 พ.ค. 65	

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	3.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ หนองระหารจีน	140,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ  อยู่ระหว่าง จัดซื้อพัสดุ	คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	4.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ สืบบัวทอง	373,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ  อยู่ระหว่าง จัดซื้อพัสดุ	กิจกรรมฝึกอบรม เบิกจ่ายตามแผน เดือนกรกฎาคม
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	5.งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวร มหาราช (18 - 19 มกราคม 2565)	500,000	อนุมัติโครงการ แล้ว	เบิกจ่ายแล้ว
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	6.งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ (10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)	500,000	อนุมัติโครงการ แล้ว	อบต.นรสิงห์ร่วมกับ ร้านค้าในพื้นที่จำนวน 30 ร้านค้า
อำเภอโพธิ์ทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	7.งานเทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล (ช่วงที่ 1 วันมาฆบูชา ช่วงที่ 2 วันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 65 ช่วงที่ 3 วันอาสาฬหบูชา) 13 ก.ค. 65	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	ยกเลิก จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19
อำเภอแสวงหา สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	8.งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา (11-13 มีนาคม พ.ศ.2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	9.งานรำลึกวีรชนแขวงเมือง วิเศษไชยชาญ (24 - 26 มีนาคม 2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	ประชุมคณะกรรมการแล้ว
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	10.งานมหกรรมลีกและ ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (16-20 เมษายน 2565)	1,000,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	งาน 5 วัน 5 คืน จัดงานวัดไชโยภูมิ

/หน่วยงาน ...



หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	11.งานรำลึกสมเด็จพระพุทธมาจารย์ (โต พรหมรังสี) (21-24 มิถุนายน 2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	จัดพร้อมงาน กินผักไทย
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	12.งานเทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย (21-24 มิถุนายน 2565)	200,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	13.งานมหกรรมกลองนานาชาติ (22-26 สิงหาคม 2565)	1,000,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	จัดงานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเอกราช อำเภอร่วมกับ อบต.เอกราช ขอเลื่อนจัดงานเป็น ต้นเดือน ส.ค. 65
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	14.งานรำลึกรัชกาลที่ 9 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	15.มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย (18-19 มีนาคม 2565)	500,000	อนุมัติโครงการ แล้ว	วันรวมน้ำใจ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	16.งานรำลึกเสด็จประพาสต้น ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	17.จัดงานรำลึกขุนรองปลัดชู	400,000	ยกเลิกโครงการ	นำงบประมาณไป ดำเนินกิจกรรมใหม่

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	18.งานเกษตรและของดี เมืองอ่างทอง (28 มกราคม 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2565)	590,000	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ส่งเบิก	
<b>รวม</b>	<b>18 กิจกรรม</b>	<b>8,868,000</b>		

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)

เบิกจ่าย จำนวน 878,100 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 0.92

**(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด**

ได้รับจัดสรร งบประมาณ 101,343,000 บาท (หนึ่งร้อยเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น  
สามพันบาทถ้วน)

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	100,000,000	98.67
งบดำเนินงาน	1,343,000	1.33
<b>รวม</b>	<b>101,343,000</b>	<b>100</b>

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 4 กิจกรรม แบ่งเป็น

\* รายการงบลงทุน 3 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ก่อกำหนดผู้ ได้ภายใน.....
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	1.ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอนลาดตาล- วิเศษชัยชาญ ระหว่าง 18+900-กม. 22+100 ตำบลอบทม อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	25,000,000  (งาน210วัน)	อยู่ระหว่างประกาศ เผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ต้นเดือน เมษายน

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ก่อนนี้ผูกพัน ได้ภายใน.....
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	2.งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 อ่างทอง-บางหลวงโคต ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร	45,000,000 (งาน210วัน)	อยู่ระหว่างประกาศ เผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ปลายเดือน มีนาคม 2565
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	3.ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต เชื่อมต่ออุทยาน สวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น - ทับน้ำ ฝั่งขวา ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	30,000,000	ลงนามสัญญาแล้ว ยังไม่เริ่มดำเนินการ เนื่องจากสภาพ หน้างานไม่พร้อม	
รวม	3 กิจกรรม	100,000,000		

\* รายการงบดำเนินงาน 1 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียดกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย (ด้านพืช)	739,400	อยู่ระหว่างเสนอโครงการไปกลุ่มจังหวัด ๑. อบรมการจัดทำพืชผลไทย ๒. สนับสนุนศูนย์เรียนรู้จัดการดินชุมชน ๓. ต่อยอดเกษตรกรทฤษฎีใหม่
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	2.การเพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่าจาก ไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้าง รายได้	410,600	อยู่ระหว่างเสนอโครงการไปกลุ่มจังหวัด ๑. อบรมรณรงค์เกี่ยวกับการเผา
สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด (สระบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	3.ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและ การส่งออก	193,000	ประชุมทั้ง 6 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว กำหนดอบรมแปรรูป 1 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงาน จ.สิงห์บุรี วันที่ 11-12 มี.ค. 65 อบรมมาตรฐานฟาร์มปลอดภัย เม.ย. 65 อบรมฟาร์ม GAP เดือน พ.ค. 65

/ยังไม่มี ...

ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของงบพัฒนาจังหวัดและ งบพัฒนามูลนิธิจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คลังจังหวัดอ่างทอง กล่าวถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ส่วนที่ ๒๓ ที่ กค (กวจ) ๐405.2/ ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 กรณียกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง SMEs ให้กลับไปใช้วิธี e-bidding เหมือนเดิม โดยให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SMEs ขอให้หน่วยงานให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SMEs หรือ ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าในประเทศไทย (MIT) ใน TOR ด้วย

ประธาน ถ้าไม่ดำเนินการให้แต้มต่อ จะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่

คลังจังหวัดอ่างทอง ถ้าไม่ให้แต้มต่อ จะเกิดประเด็นว่าผู้รับจ้างไม่ได้กำหนดคุณสมบัติ จะต้องพิจารณา ไปตาม TOR ที่กำหนด

คลังจังหวัดอ่างทอง ขอเพิ่มเติมข้อมูลจากหนังสือดังกล่าว กรณีงานเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้จ้างกับ SMEs กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ SMEs กรมบัญชีกลางชี้แจงว่า ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ถือเสมือนว่าเป็น SMEs

ประธาน ถามกระทรวงการคลัง เปอร์เซนต์เร่งรัดเบิกจ่ายเป็นมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมากับ สำนักงบประมาณใช้หรือไม่

คลังจังหวัดอ่างทอง ใช่ค่ะ ปีนี้มีทั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายและเป้าหมายการใช้จ่าย ซึ่งสำนักงานเป็น หน่วยงานเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นหนังสือแจ้งเวียน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

จากการที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองจัดงานเกษตรและของดี เมืองอ่างทอง ระยะเวลา 10 วัน งบประมาณ 590,000 บาท ขณะที่หน่วยงานอื่นจัดงาน 2 วัน ได้รับจัดสรร งบประมาณ 500,000 บาท

ประธาน เนื่องจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองทำงานได้มีประสิทธิภาพ จึงสามารถจัดงานได้จำนวนวันมากกว่า

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณปีถัดไป อยากจะของงบประมาณให้ได้มากขึ้น จะทำอย่างไรถึงจะ สามารถของงบประมาณได้จำนวนมากขึ้น

ประธาน เขียนกิจกรรมให้มีปริมาณงานมากขึ้น

