



ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๔๒

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน แจ้งท้าย

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๔๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ยังถึง จังหวัดอ่างทองได้เชิญประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วย นั้น

ที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ดาวน์โหลดรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ <http://www.angthong.go.th/> หัวข้อหนังสือราชการ > รายงานการประชุม > การประชุมติดตามแผน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๔๑๒ มท. ๑๑๗๒๓

นายสุณิษฐ์ มะลิทอง โทร. ๐๘-๒๓๒๓-๒๗๔๕

นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว โทร. ๐๘-๙๒๐๓-๔๔๐๘

บัญชีแจ้งท้าย

ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๙๔๒ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง
๓. นายอำเภอวิเศษชัยชาญ
๔. นายอำเภอโพธิ์ทอง
๕. นายอำเภอป่าโมก
๖. นายอำเภอไชโย
๗. นายอำเภอแสวงหา

3. นางสาวรัชณีย์	ช่วยเก็บ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
4. นางสาวสุนิสา	คล้ายน้ำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
5. นางสาวกฤติยา	ศตะภูริ	พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
6. นางสาวนุศรา	เกิดแดง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ดิตรชากร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน กล่าวถึงลำดับเบิกจ่ายของงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 จากกรมบัญชีกลาง งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีลำดับเบิกจ่าย ดังนี้ งบลงทุน ลำดับที่ 53
งบดำเนินงาน ลำดับที่ 43 รวม ลำดับที่ 55

งดการประชุม เดือนพฤษภาคม 2565 จัดประชุมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2565
เพื่อติดตามหน่วยงานที่มีงบประมาณประเภทงบลงทุน ให้เบิกจ่ายล่วงหน้า 15%
ในเดือนที่มีการชี้แจงงบประมาณ (เดือนสิงหาคม 2565)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่ได้ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว
มีจำนวน 12 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ให้คณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหนังสือ
จังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 1449 และ 1450 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่มีคณะทำงานท่านใดขอแก้ไข
(เอกสาร 1)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบประมาณรวม 204,911,000 บาท) (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(1) งบพัฒนาจังหวัด

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (1) งบพัฒนาจังหวัด

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 103,568,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	86,700,000	83.72
งบดำเนินงาน	8,868,000	8.56
งบบริหารจัดการ	8,000,000	7.72
รวม	103,568,000	100

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ 24 กิจกรรม แบ่งเป็น

* รายการงบลงทุน 6 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แขวงทางหลวง อ่างทอง	1.ปรับปรุงแก้ไขทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม. 41+600 - กม. 44+100 ระยะทาง 2.5 กม.	21,000,000 เริ่มต้น 26 มี.ค. 65 สิ้นสุด 21 ต.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 20,699,000 เหลือจ่าย 301,000	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว - แจ้งผู้รับจ้างเปิดล่วงหน้า 25 %
	2.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่างกม.24+697 - กม.26+797 ระยะทาง 2.100 กม.	41,700,000 เริ่มต้น 5 เม.ย. 65 สิ้นสุด 31 ต.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 41,600,000 เหลือจ่าย 100,000	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว - ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามเวลา

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	1.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองลั่น ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 17 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 15 เม.ย. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 2,992,952.35 เหลือจ่าย 7,047.65	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 21 เม.ย. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 2,964,117.39 เหลือจ่าย 35,882.61	- ดำเนินการแล้ว ผลงาน 100 % - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	3.ขุดลอกคลองสาหร่าย ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	8,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 7,995,774.88 เหลือจ่าย 4,225.12	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4.ขุดลอกคลองตริณรังค์ ตำบลตริณรังค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	10,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 9,989,706.1 เหลือจ่าย 10,293.90	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	6 กิจกรรม	86,700,000	

* รายการงบประมาณ 18 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1.ประกวดกิจกรรมและ ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE 1.1 ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (มีนาคม 2565) 1.2 ประชุมคณะกรรมการ (มีนาคม 2565 และ กรกฎาคม 2565)	514,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว 399,700 บาท	- ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม - คงเหลือ 114,800 บาท ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค - เหลืออีก 2 กิจกรรม 1) ประกวดระดับภาค 5 พฤษภาคม 65 2) ประชุม คกก. อีก 2 ครั้ง - คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เดือนพฤษภาคม 65
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1. ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มิถุนายน 2565)	332,070 (ได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจากการโอน เปลี่ยนแปลง)	อยู่ระหว่างแก้ไข โครงการ	- ประกวดระดับประเทศ 13-15 กรกฎาคม 65
สำนักงาน สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดอ่างทอง	2.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (29 เมษายน 2565)	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ปรับแผนมาจัดงาน ในช่วงเดือนเมษายน - ดำเนินการที่โรงเรียน สตรีอ่างทอง - เบิกเสร็จสิ้นเดือน พฤษภาคม - เบิกจ่าย 22,240 บาท
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	3.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ หนองระหารจีน 3.1 จัดซื้อพัสดุ (มีนาคม 2565) 3.2 จัดศูนย์การเรียนรู้ (ด้านพืช) (เม.ย.65 - มิ.ย.65) 3.3 จัดศูนย์การเรียนรู้ (ด้านประมงและปศุสัตว์)	140,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- เบิกจ่าย 56,849 บาท - กิจกรรม 1,2,3 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิก - คงเหลือ กิจกรรมที่ 4

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 3.4 บริหารจัดการโครงการ (ม.ค. 65 - ส.ค 65)			
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	4.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ สืบทอง 4.1 จัดซื้อวัสดุ (มีนาคม 2565) 4.2 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ สู่เกษตรพอเพียง (เมษายน 2565)	373,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ฝึกอบรมเดือนเมษายน - รอสถานการณ์โควิด คลี่คลาย
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	5.งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวร มหาราช (18 - 19 มกราคม 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	6.งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ (10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
อำเภอโพธิ์ทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	7.งานเทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล ช่วงที่ 1 วันมาฆบูชา (ยกเลิกจัดกิจกรรม) ช่วงที่ 2 วันวิสาขบูชา (6 พฤษภาคม 2565) ช่วงที่ 3 วันอาสาฬหบูชา (13-14 กรกฎาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง แก้ไขเอกสาร โครงการ	ในงานประกอบด้วย กิจกรรมบวงสรวงกับ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อำเภอแสวงหา สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	8.งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา (11-13 มีนาคม พ.ศ.2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างส่งเบิก - เอกสารเบิกจ่าย จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	9.งานรำลึกวีรชนแขวงเมือง วิเศษไชยชาญ (24 - 26 มีนาคม 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	10.งานมหกรรมลิเกและ ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (16-20 เมษายน 2565)	1,000,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	- วัดในพื้นที่/วัดไชโยภูมิ ในพื้นที่จัดเพิ่ม 4 วัน - จัดทำแผนผังกิจกรรม ครบ 9 วันแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - รอผลการตัดสิน คณะกรรมการโรคติดต่อ
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	11.งานรำลึกสมเด็จพระ พุทธมาจารย์ (โต พรหมรังสี) (21-24 มิถุนายน 2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	- รอเวลาดำเนินการ
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	12.งานเทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย (21-24 มิถุนายน 2565)	200,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	- รอเวลาดำเนินการ
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	13.งานมหกรรมกลองนานาชาติ (22-26 สิงหาคม 2565)	1,000,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	จัดงานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเอกราช
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	14.งานรำลึกรัชกาลที่ 9 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	15. มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย (18-19 มีนาคม 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 65 - เบิกจ่ายแล้ว 470,000 บาท - คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย จำนวน 30,000 บาท
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	16.งานรำลึกเสด็จประพาส ต้นล้านเกล้ารัชกาลที่ 5 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	17.จัดงานรำลึกขุนรองปลัดชู	400,000	ยกเลิกโครงการ	นำงบประมาณไป ดำเนินกิจกรรมใหม่

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	18.งานเกษตรและของดีเมือง อ่างทอง (28 มกราคม 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2565)	590,000	- ดำเนินการแล้ว - อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	- เบิกจ่ายแล้ว 401,615 บาท - คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย จำนวน 188,385 บาท
รวม	18 กิจกรรม	8,868,000		

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)

เบิกจ่าย จำนวน 26,870,933.66 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อย
สามสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 25.95 แบ่งเป็น งบลงทุน 20,978,433.33 บาท
งบดำเนินงาน 2,350,404.00 บาท งบบริหารจัดการ 3,542,096.33 บาท

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

ได้รับจัดสรร งบประมาณ 101,343,000 บาท (หนึ่งร้อยเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น
สามพันบาทถ้วน)

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	100,000,000	98.67
งบดำเนินงาน	1,343,000	1.33
รวม	101,343,000	100

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 4 กิจกรรม แบ่งเป็น

* รายการงบลงทุน 3 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ก่อหนี้ผูกพัน ได้ภายใน.....
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	1.ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอนลาดตาล- วิเศษชัยชาญ ระหว่าง 18+900-กม. 22+100 ตำบลอบทม อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	25,000,000 (งาน 210 วัน)	- อนุมัติโครงการแล้ว - ประกาศผู้ชนะประกวด ราคา วันที่ 30 มีนาคม 65 - รอพิจารณาเวลาอุทธรณ์ - ผู้รับจ้างลงนาม 11 เมษายน 2565	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ต้นเดือน เมษายน

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ก่อนนี้ผู้กัพัฒ ได้ภายใน.....
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	2.งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 อ่างทอง-บางหลวงโคต ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร	45,000,000 (งาน210วัน) เริ่มต้น 5 เม.ย. 65 สิ้นสุด 31 ต.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 44,970,000 เหลือจ่าย 30,000	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้รับจ้าง ต้นเดือน เมษายน
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	3.ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต เชื่อมต่ออุทยาน สวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น - ทับน้ำ ฝั่งขวา ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 เริ่มต้น 9 มี.ค. 65 สิ้นสุด 30 ต.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 29,906,000 เหลือจ่าย 94,000	- ลงนามสัญญาแล้ว - เริ่มนับอายุสัญญา 4 มี.ค. 65 - ผลงาน 5 %	
รวม	3 กิจกรรม	100,000,000		

* รายการงบดำเนินงาน 1 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียดกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย (ด้านพืช)	739,400	- โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดอบรมฯ จำนวน 11 รุ่น
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	2.การเพิ่มศักยภาพการผลิตมูลค่าจาก ไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้าง รายได้	410,600	- โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดรณรงค์ดเผา เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 จุด
สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด (สระบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	3.ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและ การส่งออก 3.1 อบรมเทคโนโลยีการแปรรูป (17-18 มีนาคม 2565) 3.2 ศึกษาดูงาน จ.สิงห์บุรี (12 มีนาคม 2565)	193,000	- ดำเนินกิจกรรม 1,2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติดำเนินการ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน หากหน่วยดำเนินงานมีปัญหาติดขัดอะไร ให้ปรึกษาสำนักงานจังหวัดอ่างทองใกล้ชิด
งบลงทุนขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายในช่วงชี้แจงงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2565 หลังจาก พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านวาระที่ 2 แล้ว ให้สำนักงานจังหวัดมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้
หน่วยดำเนินการดำเนินการหาตรวจผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

[illegible]