



ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๙๖๕

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ถนนเทศบาล ๑ อท ๑๔๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อ้างถึง หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๘๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มรับรองรายงานการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง จังหวัดอ่างทองได้เชิญประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นั้น

ที่ประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ atgpro2563@gmail.com เพื่อจกได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากพ้นกำหนดถือว่าคณะทำงานฯ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ ให้อาาน์โหลดรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ <http://www.angthong.go.th/> หัวข้อหนังสือราชการ > รายงานการประชุม > การประชุมติดตามแผน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอกรัตน์ นาคคง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๓๕๖๑-๔๔๑๒ มท. ๑๑๗๒๓

นายสุณิษฐ์ มะลิทอง โทร. ๐๘-๒๓๒๓-๒๗๔๕

นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว โทร. ๐๘-๙๒๐๓-๔๔๐๘

บัญชีแจ้งทำย

ที่ อท ๐๐๑๗.๒/ว ๑๙๙๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง
๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง
๓. นายอำเภอเมืองอ่างทอง
๔. นายอำเภอวิเศษชัยชาญ
๕. นายอำเภอโพธิ์ทอง
๖. นายอำเภอป่าโมก
๗. นายอำเภอไชโย
๘. นายอำเภอแสวงหา
๙. นายอำเภอสามโก้

รายงานการประชุม

คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง

ครั้งที่ 4/2565

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง



ผู้มาประชุม

- | | | | |
|-------------------|--------------|--|----------|
| 1. นางสาวเอกรัตน์ | นาคาคง | รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง | (ประธาน) |
| 2. นายสมยศ | แสงหิ๊งห้อย | แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง | |
| 3. นางอโนชา | สุวรรณภาพ | คลังจังหวัดอ่างทอง | |
| 4. นางสาววัชรภรณ์ | อ่อนละออ | แทน ปลัดจังหวัดอ่างทอง | |
| 5. นายชัยวัฒน์ | ปลายเนิน | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | |
| 6. นางอุษณีย์ | จันทร์ภักดิ์ | แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง | |
| 7. นางเรณูดา | บุพศิริ | แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง | |
| 8. นางพรรณี | บัวสาย | แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง | |
| 9. นายธีระพล | จิตรระวัง | แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง | |
| 10. นายศิริโรจน์ | ลิขิตวรรณการ | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง | |
| 11. นางสาวรัชณี | ชาวปลายนา | แทน นายอำเภอวิเศษชัยชาญ | |
| 12. นายอมฤต | สุวานิช | แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง | |
| 13. นายสิริภพ | พึงโกศา | แทน นายอำเภอป่าโมก | |
| 14. นายธนกร | เสากลี๋ย | แทน นายอำเภอไชโย | |
| 15. นายธีรพันธ์ | พระให้พร | แทน นายอำเภอแสวงหา | |
| 16. นางปัญจมาศ | เด็ดแก้ว | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง | |
| 17. นายสุณิษฐ์ | มะลิทอง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวสุภารัตน์ | ชวณะพาณิชย์ | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| 2. นายสมควร | สืบประสิทธิ์ | แทน แขวงทางหลวงอ่างทอง |

/นางสาว ...

3. นางสาวรัชณีย์	ช่วยเกื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
4. นางสาวสุนิสา	คล้ายน้ำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
5. นางสาวกฤติยา	ศตะภูมิ	พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
6. นางสาวนุชศรา	เกิดแดง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวุฒิพงษ์ สุภักควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ดิตราชการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

กล่าวถึงลำดับเบิกจ่ายของงบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 จากกรมบัญชีกลาง งบพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีลำดับเบิกจ่าย ดังนี้ งบลงทุน ลำดับที่ 53
งบดำเนินงาน ลำดับที่ 43 รวม ลำดับที่ 55

งดการประชุม เดือนพฤษภาคม 2565 จัดประชุมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2565
เพื่อติดตามหน่วยงานที่มีงบประมาณประเภทงบลงทุน ให้เบิกจ่ายล่วงหน้า 15%
ในเดือนที่มีการชี้แจงงบประมาณ (เดือนสิงหาคม 2565)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

ฝ่ายเลขานุการ

ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 3/2565
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว
มีจำนวน 12 หน้า และได้ส่งรายงานการประชุม ให้คณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหนังสือ
จังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.2/ว 1449 และ 1450 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่มีคณะกรรมการฯ ทานใดขอแก้ไข
(เอกสาร 1)

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ ...

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

4.1 ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบประมาณรวม 204,911,000 บาท) (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(1) งบพัฒนาจังหวัด

(2) งบพัฒนากลุ่มจังหวัด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (1) งบพัฒนาจังหวัด

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 103,568,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	86,700,000	83.72
งบดำเนินงาน	8,868,000	8.56
งบบริหารจัดการ	8,000,000	7.72
รวม	103,568,000	100

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ 24 กิจกรรม แบ่งเป็น

* รายการงบลงทุน 6 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แขวงทางหลวง อ่างทอง	1.ปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ - แยกที่ดิน ระหว่าง กม. 41+600 - กม. 44+100 ระยะทาง 2.5 กม.	21,000,000 เริ่มต้น 26 มี.ค. 65 สิ้นสุด 21 ต.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 20,699,000 เหลือจ่าย 301,000	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว - แจ้งผู้รับจ้างเปิดล่วงหน้า 25 %
	2.เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่างกม.24+697 - กม.26+797 ระยะทาง 2.100 กม.	41,700,000 เริ่มต้น 5 เม.ย. 65 สิ้นสุด 31 ต.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 41,600,000 เหลือจ่าย 100,000	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาจ้างแล้ว - ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามเวลา

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	1.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองล้น ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 17 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 15 เม.ย. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 2,992,952.35 เหลือจ่าย 7,047.65	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	2.ปรับปรุงสะพานข้ามคลองหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	3,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 21 เม.ย. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 2,964,117.39 เหลือจ่าย 35,882.61	- ดำเนินการแล้ว ผลงาน 100 % - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	3.ขุดลอกคลองสาหร่าย ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	8,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 7,995,774.88 เหลือจ่าย 4,225.12	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	4.ขุดลอกคลองตริณรังค์ ตำบลตริณรังค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	10,000,000 เริ่มต้น 23 ธ.ค. 64 สิ้นสุด 22 มี.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 9,989,706.1 เหลือจ่าย 10,293.90	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
รวม	6 กิจกรรม	86,700,000	

* รายการงบประมาณ 18 กิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1.ประกวดกิจกรรมและ ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE 1.1 ประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค (มีนาคม 2565) 1.2 ประชุมคณะกรรมการ (มีนาคม 2565 และ กรกฎาคม 2565)	514,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว 399,700 บาท	- ดำเนินการแล้ว 3 กิจกรรม - คงเหลือ 114,800 บาท ประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค - เหลืออีก 2 กิจกรรม 1) ประกวดระดับภาค 5 พฤษภาคม 65 2) ประชุม กกก. อีก 2 ครั้ง - คาดว่าเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เดือนพฤษภาคม 65
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	1. ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (มิถุนายน 2565)	332,070 (ได้รับงบประมาณ เพิ่มเติมจากการโอน เปลี่ยนแปลง)	อยู่ระหว่างแก้ไข โครงการ	- ประกวดระดับประเทศ 13-15 กรกฎาคม 65
สำนักงาน สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัดอ่างทอง	2.การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (29 เมษายน 2565)	150,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ปรับแผนมาจัดงาน ในช่วงเดือนเมษายน - ดำเนินการที่โรงเรียน สตรีอ่างทอง - เบิกเสร็จสิ้นเดือน พฤษภาคม - เบิกจ่าย 22,240 บาท
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	3.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ หนองระหารจีน 3.1 จัดซื้อวัสดุ (มีนาคม 2565) 3.2 จัดศูนย์การเรียนรู้ (ด้านพืช) (เม.ย.65 - มิ.ย.65) 3.3 จัดศูนย์การเรียนรู้ (ด้านประมงและปศุสัตว์)	140,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- เบิกจ่าย 56,849 บาท - กิจกรรม 1,2,3 ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิก - คงเหลือ กิจกรรมที่ 4

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 3.4 บริหารจัดการโครงการ (ม.ค. 65 - ส.ค 65)			
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	4.ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์ม ตัวอย่างฯ สืบทอง 4.1 จัดซื้อพัสดุ (มีนาคม 2565) 4.2 ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ สู่เกษตรพอเพียง (เมษายน 2565)	373,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- ฝึกอบรมเดือนเมษายน - รอสถานการณ์โควิด คลี่คลาย
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	5.งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวร มหาราช (18 - 19 มกราคม 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	6.งานสดุดีวีรชนพันท้ายนรสิงห์ (10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
อำเภอโพธิ์ทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	7.งานเทศกาลไหว้พระนอน วัดขุนอินทประมูล ช่วงที่ 1 วันมาฆบูชา (ยกเลิกจัดกิจกรรม) ช่วงที่ 2 วันวิสาขบูชา (6 พฤษภาคม 2565) ช่วงที่ 3 วันอาสาฬหบูชา (13-14 กรกฎาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง แก้ไขเอกสาร โครงการ	ในงานประกอบด้วย กิจกรรมบวงสรวงกับ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อำเภอแสวงหา สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	8.งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา (11-13 มีนาคม พ.ศ.2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างส่งเบิก - เอกสารเบิกจ่าย จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	9.งานรำลึกวีรชนแขวงเมือง วิเศษไชยชาญ (24 - 26 มีนาคม 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเบิกจ่าย

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	10.งานมหกรรมลิเกและ ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (16-20 เมษายน 2565)	1,000,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	- วัดในพื้นที่/วัดไชยภูมิ ในพื้นที่จัดเพิ่ม 4 วัน - จัดทำแผนผังกิจกรรม ครบ 9 วันแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - รอผลการตัดสิน คณะกรรมการโรคติดต่อ
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	11.งานรำลึกสมเด็จพระ พุทธมาจารย์ (โต พรหมรังสี) (21-24 มิถุนายน 2565)	500,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	- รอเวลาดำเนินการ
อำเภอไชโย สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	12.งานเทศกาลกินผักไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย (21-24 มิถุนายน 2565)	200,000	อนุมัติ โครงการแล้ว	- รอเวลาดำเนินการ
อำเภอป่าโมก สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	13.งานมหกรรมกลองนานาชาติ (22-26 สิงหาคม 2565)	1,000,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	จัดงานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเอกราช
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	14.งานรำลึกรัชกาลที่ 9 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	15. มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดภัย (18-19 มีนาคม 2565)	500,000	- ดำเนินการแล้ว	- เบิกจ่ายภายใน มี.ค. 65 - เบิกจ่ายแล้ว 470,000 บาท - คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย จำนวน 30,000 บาท
ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	16.งานรำลึกเสด็จประพาส ต้นล้านเกล้ารัชกาลที่ 5 (5-7 สิงหาคม 2565)	500,000	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร โครงการ	
อำเภอวิเศษชัยชาญ สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	17.จัดงานรำลึกขุนรองปลัดชู	400,000	ยกเลิกโครงการ	นำงบประมาณไป ดำเนินกิจกรรมใหม่

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะ โครงการ	ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด อ่างทอง	18.งานเกษตรและของดีเมือง อ่างทอง (28 มกราคม 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2565)	590,000	- ดำเนินการแล้ว - อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย	- เบิกจ่ายแล้ว 401,615 บาท - คงเหลือยังไม่ได้ เบิกจ่าย จำนวน 188,385 บาท
รวม	18 กิจกรรม	8,868,000		

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)

เบิกจ่าย จำนวน 26,870,933.66 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อย
สามสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 25.95 แบ่งเป็น งบลงทุน 20,978,433.33 บาท
งบดำเนินงาน 2,350,404.00 บาท งบบริหารจัดการ 3,542,096.33 บาท

(2) งบพัฒนามากลุ่มจังหวัด

ได้รับจัดสรร งบประมาณ 101,343,000 บาท (หนึ่งร้อยเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น
สามพันบาทถ้วน)

รายการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	ร้อยละ
งบลงทุน	100,000,000	98.67
งบดำเนินงาน	1,343,000	1.33
รวม	101,343,000	100

มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 4 กิจกรรม แบ่งเป็น

* รายการงบลงทุน 3 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ก่อนนี้ผู้куп ได้ภายใน.....
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	1.ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอนลาดตาล- วิเศษชัยชาญ ระหว่าง 18+900-กม. 22+100 ตำบลอบทม อำเภอสสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	25,000,000 (งาน210วัน)	- อนุมัติโครงการแล้ว - ประกาศผู้ชนะประกวด ราคา วันที่ 30 มีนาคม 65 - รอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ - ผู้รับจ้างลงนาม 11 เมษายน 2565	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ต้นเดือน เมษายน

/หน่วยงาน ...

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ก่อหนี้ผูกพัน ได้ภายใน.....
แขวงทาง หลวงอ่างทอง	2.งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 อ่างทอง-บางหลวงโคต ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร	45,000,000 (งาน210วัน) เริ่มต้น 5 เม.ย. 65 สิ้นสุด 31 ต.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 44,970,000 เหลือจ่าย 30,000	- อนุมัติโครงการแล้ว - ลงนามสัญญาแล้ว	ใช้วิธี e-bidding คาดว่าจะได้รับจ้าง ต้นเดือน เมษายน
โครงการ ชลประทาน อ่างทอง	3.ปรับปรุงถนนคันคลองพร้อมลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต เชื่อมต่ออุทยาน สวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น - ทับน้ำ ฝั่งขวา ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 เริ่มต้น 9 มี.ค. 65 สิ้นสุด 30 ส.ค. 65 วงเงินสัญญาจ้าง 29,906,000 เหลือจ่าย 94,000	- ลงนามสัญญาแล้ว - เริ่มนับอายุสัญญา 4 มี.ค. 65 - ผลงาน 5 %	
รวม	3 กิจกรรม	100,000,000		

* รายการงบประมาณ 1 กิจกรรม อนุมัติโครงการแล้ว

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียดกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	1.ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย (ด้านพืช)	739,400	- โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดอบรมฯ จำนวน 11 รุ่น
สนง.เกษตร จังหวัด (ลพบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	2.การเพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่าจาก ไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้าง รายได้	410,600	- โครงการได้รับการอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดรณรงค์คณา เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 7 จุด
สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด (สระบุรีเป็น เจ้าภาพหลัก)	3.ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและ การส่งออก 3.1 อบรมเทคโนโลยีการแปรรูป (17-18 มีนาคม 2565) 3.2 ศึกษาดูงาน จ.สิงห์บุรี (12 มีนาคม 2565)	193,000	- ดำเนินกิจกรรม 1,2 และ 3 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติดำเนินการ

แบบฟอร์มรับรองรายงานการประชุม

ตามที่จังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นั้น

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ตำแหน่ง

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีความเห็นดังนี้

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไขข้อความ

๑. หน้าที่ บรรทัดที่

จากเดิม แก้ไขเป็น

๒. หน้าที่ บรรทัดที่

จากเดิม แก้ไขเป็น

๓. หน้าที่ บรรทัดที่

จากเดิม แก้ไขเป็น

☐ ไม่รับรองรายงานการประชุม เนื่องจาก

.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง